

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով բյուջետային ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների (առանց օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տրամադրված նպատակային վարկերի և դրամաշերտերի հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի)

հազար դրամ

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան ¹					Տարեկան ճշտված պլան ²					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
Երազիր	Միջոցառում		Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		ԸՆԿՄԱՆԵԼ	89,559,296.7	68,918,586.9	14,652,344.4	872,740.3	5,115,625.1	133,972,398.0	87,012,348.1	24,085,403.4	2,672,895.2	20,195,751.4	121,386,477.6	84,073,267.2	20,813,572.7	1,224,677.0	15,274,960.7	90.6%	96.6%	86.4%	45.8%	75.6%
		այդ թվում ⁴																				
		ՀՀ ՆԱԽԱԳԱԾԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱԶՄ	24,000.0	0.0	0.0	0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	0.0	0.0	24,000.0	23,277.0	0.0	0.0	0.0	23,277.0	97.0%				97.0%
		այդ թվում ⁴																				
1154	31001	ՀՀ նախագահի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	24,000.0				24,000.0	24,000.0				24,000.0	23,277.0				23,277.0	97.0%				97.0%
		ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ	104,060.5	0.0	0.0	0.0	104,060.5	345,609.3	0.0	0.0	52,271.2	293,338.1	208,503.4	0.0	0.0	980.0	207,523.4	60.3%			1.9%	70.7%
		այդ թվում ⁴																				
1024	31001	Ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	104,060.5				104,060.5	293,338.1				293,338.1	207,523.4				207,523.4	70.7%				70.7%
1024	31003	ՀՀ Ազգային ժողովի շենքային պամանների բարելավում	0.0					980.0			980.0	980.0			980.0			100.0%			100.0%	
1024	31004	ՀՀ Ազգային ժողովի շենքային ապահովվածության բարելավում	0.0					51,291.2			51,291.2	0.0						0.0%			0.0%	
		ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱԶՄ	177,876.1	0.0	0.0	0.0	177,876.1	319,240.1	0.0	0.0	0.0	319,240.1	246,380.7	0.0	0.0	0.0	246,380.7	77.2%				77.2%
		այդ թվում ⁴																				
1136	31002	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	63,033.3				63,033.3	166,433.3				166,433.3	147,551.6				147,551.6	88.7%				88.7%
1213	31001	Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	31,567.8				31,567.8	31,567.8				31,567.8	13,476.2				13,476.2	42.7%				42.7%
1213	31002	Կրթության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,000.0				3,000.0	3,000.0				3,000.0	2,099.7				2,099.7	70.0%				70.0%
1213	31003	Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	1,940.0				1,940.0	1,940.0				1,940.0	1,210.0				1,210.0	62.4%				62.4%
1213	31004	Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	72,000.0				72,000.0	72,000.0				72,000.0	44,163.7				44,163.7	61.3%				61.3%

Ելակիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝								
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում					
1213	31005	ՀՀ ատոլոգիական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0				37,964.0				37,964.0	33,593.6				33,593.6	88.5%			88.5%	
9007	31001	Մենդամբերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	6,335.0				6,335.0				6,335.0	4,286.1				4,286.1	67.7%			67.7%	
		ՀՀ ՄԱՎԱՆՈՒՄԱՆ ԳՆԱՍՐԱՆ	7,191.3	0.0	0.0	0.0	7,191.3	14,981.3	0.0	0.0	14,981.3	12,838.4	0.0	0.0	0.0	12,838.4	85.7%			85.7%	
		այդ թվում՝																			
1092	11002	ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ	0.0				7,790.0				7,790.0	7,188.9				7,188.9	92.3%			92.3%	
1092	31001	ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	7,191.3				7,191.3				7,191.3	5,649.5				5,649.5	78.6%			78.6%	
		ԲԱՐՃՐԱԳՈՒՅՆ ԳՆԱՍՎԱՆ ԽՈՐՀՈՐԴ	703,953.0	0.0	0.0	0.0	703,953.0	727,744.8	8,976.0	0.0	718,768.8	650,901.0	8,976.0	0.0	0.0	641,925.0	89.4%	100.0%		89.3%	
		այդ թվում՝																			
1080	11018	Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում	0.0				23,791.8	8,976.0			14,815.8	23,771.8	8,976.0			14,795.8	99.9%	100.0%		99.9%	
1080	31001	Բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	703,953.0				703,953.0				703,953.0	627,129.2				627,129.2	89.1%			89.1%	
		ՀՀ ԳՆԱՏԱՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆ	31,086.0	0.0	0.0	0.0	31,086.0	55,516.2	0.0	0.0	55,516.2	52,386.2	0.0	0.0	0.0	52,386.2	94.4%			94.4%	
		այդ թվում՝																			
1087	11002	ՀՀ դատախազության պահուստային ֆոնդ	0.0				9,530.2				9,530.2	8,400.0				8,400.0	88.1%			88.1%	
1087	31001	Դատախազության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	31,086.0				31,086.0	45,986.0			45,986.0	43,986.2				43,986.2	95.7%			95.7%	
		ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿՈՒՆՑԱՎԵՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	9,038,915.8	0.0	9,000,000.0	0.0	38,915.8	17,664,743.4	0.0	17,111,231.3	494,571.3	58,940.8	15,575,892.5	0.0	15,219,128.5	334,448.0	22,316.0	88.2%	88.9%	67.6%	37.9%
		այդ թվում՝																			
1001	31001	ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,000.0				3,000.0	23,025.0			23,025.0	14,655.3				14,655.3	63.6%			63.6%	
1001	31002	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	0.0				2,400.0			2,400.0		0.0					0.0%			0.0%	
1027	21001	Կոլեկտորադրենաժիլն ցանցերի տեխնիկական վիճակի բարելավում	0.0				65,607.7		65,607.7			26,100.9		26,100.9			39.8%	39.8%			
1049	21001	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում	8,627,528.0	0.0	8,627,528.0	0.0	0.0	17,233,411.1	0.0	16,764,031.8	469,379.3	0.0	15,450,046.1	0.0	15,117,338.1	332,708.0	0.0	89.7%	90.2%	70.9%	
		այդ թվում՝																			

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝									
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		1. Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ	194,161.8	0.0	194,161.8	0.0	0.0	14,427,449.6	0.0	14,173,347.3	254,102.3	0.0	12,878,892.5	0.0	12,686,432.5	192,460.0	0.0	89.3%		89.5%	75.7%	
		այդ թվում՝																				
		Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	864,507.0	0.0	842,275.0	22,232.0	0.0	798,837.1	0.0	783,557.1	15,280.0	0.0	92.4%		93.0%	68.7%	
		կմ148+300-կմ152+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					544,140.0		539,840.0	4,300.0		503,505.9		500,625.9	2,880.0		92.5%		92.7%	67.0%	
		կմ156+700-կմ160+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					305,935.0		302,435.0	3,500.0		286,381.2		282,931.2	3,450.0		93.6%		93.6%	98.6%	
		կմ134+500-կմ141+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					8,000.0		8,000.0			5,050.0		5,050.0			63.1%			63.1%	
		կմ143+300-կմ148+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					6,000.0		6,000.0			3,900.0		3,900.0			65.0%			65.0%	
		կմ148+300-կմ152+400 ատանձին հատվածների անցանկիության ապահովում (Մշոցքի փարանաշրջան, դեպի Բալթայի անցակետ փանոթ հատված)	0.0					432.0		432.0			0.0					0.0%			0.0%	
		Մ-2, Երևան-Երազի-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	194,161.8	0.0	194,161.8	0.0	0.0	5,644,061.3	0.0	5,553,688.8	90,372.5	0.0	5,109,234.8	0.0	5,054,180.8	55,054.0	0.0	90.5%		91.0%	60.9%	
		կմ279+727-կմ282+727 հատվածի հիմնանորոգում	194,161.8		194,161.8			1,286.8		1,286.8			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
		կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,982,125.6		1,968,925.6	13,200.0		1,821,061.7		1,808,461.7	12,600.0		91.9%		91.9%	95.5%	
		կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,028,225.0		1,021,225.0	7,000.0		864,068.1		857,228.1	6,840.0		84.0%		83.9%	97.7%	
		կմ126+100-կմ131+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					539,208.7		536,244.7	2,964.0		539,199.3		536,235.3	2,964.0		100.0%		100.0%	100.0%	
		կմ139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					322,068.8		319,488.8	2,580.0		258,233.8		255,653.8	2,580.0		80.2%		80.0%	100.0%	
		կմ139+350-կմ139+450 հենալարի կառուցում	0.0					21,415.9		21,415.9			21,415.9		21,415.9			100.0%		100.0%		
		կմ248+000-կմ254+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					622,902.0		616,402.0	6,500.0		516,530.9		510,530.9	6,000.0		82.9%		82.8%	92.3%	
		կմ278+400-կմ279+727 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					163,989.0		162,489.0	1,500.0		161,299.4		159,859.4	1,440.0		98.4%		98.4%	96.0%	
		կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					912,711.0		906,211.0	6,500.0		910,245.6		904,795.6	5,450.0		99.7%		99.8%	83.8%	
		կմ82+000-կմ91+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					11,000.0			11,000.0		6,200.0		6,200.0			56.4%			56.4%	
		կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					6,000.0			6,000.0		6,000.0		6,000.0			100.0%			100.0%	
		կմ185+700 աջ կողմում փրոզված հողալին պատարտի վերականգնում	0.0					128.5		128.5			0.0					0.0%			0.0%	
		կմ265+000-կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					5,000.0			5,000.0		4,980.0		4,980.0			99.6%			99.6%	
		կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					10,500.0			10,500.0		0.0		0.0			0.0%			0.0%	
		կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					5,500.0			5,500.0		0.0		0.0			0.0%			0.0%	
		կմ364+000-կմ374+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					12,000.0			12,000.0		0.0		0.0			0.0%			0.0%	

Ելքային Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝					Ընդամենը	այդ թվում՝					Ընդամենը	այդ թվում՝				
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
	Մ-3. Թուրքիայի սահման-Մարզարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	720,380.0	0.0	698,520.0	21,860.0	0.0	408,364.3	0.0	391,924.3	16,440.0	0.0	56.7%	56.1%	75.2%
	կմ75+500-կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					242,713.7		240,613.7	2,100.0		230,789.0		228,689.0	2,100.0		95.1%	95.0%	100.0%
	կմ107+900-կմ109+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					105,750.3		104,706.3	1,044.0		105,689.5		104,645.5	1,044.0		99.9%	99.9%	100.0%
	կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					356,416.0		353,200.0	3,216.0		61,805.8		58,589.8	3,216.0		17.3%	16.6%	100.0%
	կմ45+300-կմ53+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					8,500.0		8,500.0			8,100.0		8,100.0			95.3%		95.3%
	կմ72+000-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					4,500.0			4,500.0		0.0					0.0%		0.0%
	կմ127+900-կմ130+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					2,500.0		2,500.0			1,980.0		1,980.0			79.2%		79.2%
	Մ-4. Երևան-Սևան-Իջևան-Արդեշանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785,765.0	0.0	773,559.0	12,206.0	0.0	760,454.2	0.0	752,258.2	8,196.0	0.0	96.8%	97.2%	67.1%
	կմ129+100-կմ135+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					781,119.0		773,559.0	7,560.0		759,758.2		752,258.2	7,500.0		97.3%	97.2%	99.2%
	կմ 67+500 փլուզված հատվածի վերականգնում (գաբիոնային շարվածք) (Սևանի տարածաշրջան)	0.0					396.0		396.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%
	կմ 88+500 փլուզված հատվածում ե/ք հենասյարի կառուցում (Դիլիջանի ոլորաններ)	0.0					300.0		300.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%
	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Արդեշանի սահման կմ96+176-կմ96+433/ողակածն մաս/ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	0.0					750.0		750.0			696.0		696.0			92.8%		92.8%
	կմ84+000-կմ 90+000 առանձին հատվածներում օժապարտի (Серпантина) հիմնանորոգում	0.0					1,200.0		1,200.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%
	Մերադական արգելափակոցների տեղադրում 15 կմ երկարությամբ	0.0					2,000.0		2,000.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%
	Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.0	0.0	123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	
	Նաբանդի թունելի մուտքի ցրահեռացում	0.0					123.0		123.0			0.0		0.0			0.0%	0.0%	
	Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատված կնք)-Դիլիջան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,190,288.8	0.0	1,169,888.8	20,400.0	0.0	1,177,911.4	0.0	1,158,911.4	19,000.0	0.0	99.0%	99.1%	93.1%
	կմ13+500-կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					557,250.0		553,250.0	4,000.0		556,500.0		552,500.0	4,000.0		99.9%	99.9%	100.0%
	կմ22+400-կմ33+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					626,538.8		616,638.8	9,900.0		616,311.4		606,411.4	9,900.0		98.4%	98.3%	100.0%
	կմ33+500-կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					6,500.0		6,500.0			5,100.0		5,100.0			78.5%		78.5%

Տրվածը	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝						
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
		Մ-9/Մ-1/-Թային-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	0.0	6,500.0	0.0	5,800.0	0.0	5,800.0	0.0	89.2%		89.2%	
		կմ1-300-կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					2,300.0			2,300.0		1,600.0		1,600.0		69.6%		69.6%	
		կմ53+800-կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					4,200.0			4,200.0		4,200.0		4,200.0		100.0%		100.0%	
		Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գերասի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,281.8	0.0	0.0	14,281.8	0.0	10,080.0	0.0	10,080.0	0.0	70.6%		70.6%	
		կմ5+750- կմ5+886 հատվածի հողային պատրաստի վերականգնում և մերտադակաս արգելափակումների տեղադրում	0.0					600.0			600.0		490.0		490.0		81.7%		81.7%	
		կմ6+850 - կմ7+034 հատվածի հողային պատրաստի վերականգնում և մերտադակաս արգելափակումների տեղադրում	0.0					492.0			492.0		470.0		470.0		95.5%		95.5%	
		կմ50+000-կմ57+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					8,000.0			8,000.0		6,960.0		6,960.0		87.0%		87.0%	
		կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					3,300.0			3,300.0		2,160.0		2,160.0		65.5%		65.5%	
		կմ22+000- կմ24+000 հատվածում հողային պատրաստի փլուզված հատվածների, պաշտպանիչ հենապատերի և կառուցվածքների վերականգնում:	0.0					1,889.8			1,889.8		0.0		0.0		0.0%		0.0%	
		Մ-14, /Մ-4/-Շորժա-Վարդենիս	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,515,549.0	0.0	1,477,619.0	37,930.0	0.0	1,439,614.0	0.0	1,404,724.0	34,890.0	0.0	95.0%	95.1%	92.0%
		կմ60+300-կմ72+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,491,919.0		1,477,619.0	14,300.0		1,417,624.0		1,404,724.0	12,900.0		95.0%	95.1%	90.2%
		կմ19+450-կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					22,000.0			22,000.0		20,800.0		20,800.0			94.5%		94.5%
		կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970- կմ53+350 փլուզված հատվածներում գարիտային հենապատերի կառուցում	0.0					1,200.0			1,200.0		1,190.0		1,190.0			99.2%		99.2%
		կմ53+400-կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատում	0.0					430.0			430.0		0.0		0.0			0.0%		0.0%
		Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյնեբերյան-Մ-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,630,458.6	0.0	3,602,138.6	28,320.0	0.0	3,113,061.6	0.0	3,085,341.6	27,720.0	0.0	85.7%	85.7%	97.9%
		կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					146,637.0		145,317.0	1,320.0		134,546.5		133,226.5	1,320.0		91.8%	91.7%	100.0%
		կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					93,293.0		92,153.0	1,140.0		84,215.8		83,075.8	1,140.0		90.3%	90.1%	100.0%
		կմ21+940-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					250,840.0		248,500.0	2,340.0		235,713.1		233,373.1	2,340.0		94.0%	93.9%	100.0%
		կմ29+000-կմ35+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					652,642.5		646,162.5	6,480.0		607,466.4		600,986.4	6,480.0		93.1%	93.0%	100.0%

Տրվելի	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝								
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
		կմ41+900-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					403,676.0		402,236.0	1,440.0		321,397.3				319,957.3	1,440.0	79.6%		79.5%	100.0%
		կմ46+400-կմ59+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,827,520.0		1,812,400.0	15,120.0		1,571,813.3				1,556,813.3	15,000.0	86.0%		85.9%	99.2%
		<< Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի սկզբից մինչև Բաղանիս գյուղ երթ շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում (հատված կմ0+000-կմ0+813, կմ0+000-կմ0+118)	0.0					250,756.4		250,756.4			157,669.3				157,669.3		62.9%		62.9%	
		կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգում	0.0					4,613.7		4,613.7			240.0				240.0		5.2%		5.2%	
		կմ33-ում վթարված խողովակի վերականգնում (Լոյմերիյանի փարածաշրջան, Բաղանիս-Ջուջան հատված)	0.0					480.0			480.0		0.0						0.0%			0.0%
		Մ-17, Մ-2 Կապան-Ծալ-Մ-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55,535.1	0.0	55,535.1	0.0	0.0	55,535.1	0.0	55,535.1	0.0	0.0	100.0%		100.0%		
		27-րդ և 28-րդ կմ-ում սողանքային հատվածի վերականգնում	0.0					55,535.1		55,535.1			55,535.1				55,535.1		100.0%		100.0%	
		2. Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ,	42,875.2	0.0	42,875.2	0.0	0.0	1,675,472.9	0.0	1,536,027.5	139,445.4	0.0	1,526,291.6	0.0	1,452,011.6	74,280.0	0.0	91.1%		94.5%	53.3%	
		այդ թվում՝																				
		<<28, Ջրառաք-Մեղրածոր-Հանքական կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգում	42,875.2		42,875.2			34,238.6		34,238.6			34,106.9				34,106.9		99.6%		99.6%	
		<<6, /<2/Եղվարդի փրանսպորտային հանգույց -/Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					299,547.2		284,994.3	14,552.9		288,711.2				279,471.2	9,240.0	96.4%		98.1%	63.5%
		<<25, Մ6-Հարվազի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					43,048.0		41,368.0	1,680.0		34,102.7				32,452.7	1,650.0	79.2%		78.4%	98.2%
		<<32, Մ-1-Գյումրի-Կապու-Ամասիա հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ17+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					679,396.7		674,380.7	5,016.0		641,210.0				636,530.0	4,680.0	94.4%		94.4%	93.3%
		<<26, Մոսկովցու Մակարականի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					26,763.5		23,463.5	3,300.0		23,959.0				20,839.0	3,120.0	89.5%		88.8%	94.5%
		<<55, Հրազդանի փրանսպորտային հանգույց-Ծալկածորի մարզահամալիր կմ10+300 սողանքային հատվածի վերականգնում	0.0					418.3		418.3			0.0						0.0%		0.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝							
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		Մոլդովիա Մեծամորի թանգարան 4.1 կմ (3.6+0.5) ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	0.0					455,364.1		451,164.1	4,200.0		427,816.9		423,616.9	4,200.0		94.0%		93.9%	100.0%
		Հ-4, Երևան-Երվանդ-Արագյուր-Հարթական-Մ-3 կմ 35.1-ում վթարված ստորին հենապարի վերականգնում	0.0					162.5		162.5			0.0			0.0		0.0%			0.0%
		Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000-կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					770.0		770.0			700.0		700.0			90.9%			90.9%
		Հ-8, Երևան-Արդաշատ-Այգեկան կմ 26+400-կմ30+000	0.0					4,000.0			4,000.0		3,800.0		3,800.0			95.0%			95.0%
		Հ-8, Երևան-Արդաշատ-Այգեկան կմ 33+500-կմ42+600	0.0					10,000.0			10,000.0		9,700.0		9,700.0			97.0%			97.0%
		Հ-17, Մ-5-Արմավիր-Մ-9, կմ 0+000 - կմ 2+070	0.0					5,000.0			5,000.0		2,500.0		2,500.0			50.0%			50.0%
		Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Վլադյակ ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					4,500.0			4,500.0		3,900.0		3,900.0			86.7%			86.7%
		Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Վլադյակ ավտոճանապարհի Հատիճ համայնքում վթարված խորովակի վերականգնում	0.0					240.0			240.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ-30, Մ4-Ճամբարակ-Դրախտիկ-Մ14 հարկադիր ջրաթափման աշխատանքներ (ձորականք-Մարտունի համայնքների գյարածք)	0.0					600.0			600.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ31, /Մ-1/- Վարդապետյուր - Տաշիր - /Մ-3/ ավտոճանապարհի կմ35+300 - կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					11,000.0			11,000.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ34, Մ3-Արեւիշենական-Պրիվոլնոյե-Վրասդանի սահման կմ 5+000 - կմ 18+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					15,000.0			15,000.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավոր-Քերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փրոզված հատվածի վերականգնում	0.0					680.0			680.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ-38, /Հ-30/-Թթուջուր-Նավոր-Հ-36/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ34+000-կմ40+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					5,368.0			5,368.0		0.0					0.0%			0.0%
		Հ-40, Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր ավտոճանապարհի Գնիշիկ-Ագարակաձոր առանձին հատվածների անցանելիության ապահովում (Եղեգնաձորի գյարածաշրջան)	0.0					300.0			300.0		0.0					0.0%			0.0%

Նյութի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝							
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
	<42, /Մ-2/ - Չառիթաի - Նոր Արզակա Նախիջևանի սահման ավտոճանապարհի կմ9+500 - կմ23+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					17,000.0			17,000.0		16,500.0			16,500.0			97.1%			97.1%	
	<46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Լյունիջ) ավտոճանապարհի կմ 25+000-կմ37+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					15,000.0			15,000.0		0.0			0.0			0.0%			0.0%	
	<53, Մ-4 - Սեյրունովա - Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանիության բարելավում	0.0					3,182.0			3,182.0		2,700.0			2,700.0			84.9%			84.9%	
	<54, /Մ-16/ - Բաղանիս - /Մ-16/ կմ 4+000-կմ 6+300 առանձին դիտարկվող հատվածների վերակառուցում	0.0					3,800.0			3,800.0		0.0			0.0			0.0%			0.0%	
	<73, /Մ-4/ Պարզ լիճ ավտոճանապարհի կմ3+900- կմ9+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					3,762.0			3,762.0		3,360.0			3,360.0			89.3%			89.3%	
	<75, Իսահակյան-Գյումրի ավտոճանապարհի կմ 37+500-կմ 45+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					7,800.0			7,800.0		6,840.0			6,840.0			87.7%			87.7%	
	<78, Մ-4, Սևանի թերակղզի կմ 1+094 - կմ 1+500 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	0.0					400.0			400.0		0.0			0.0			0.0%			0.0%	
	<64, Բերդ - Արձկաբերդ - Չինարի ավտոճանապարհի 18-րդ կիլոմետրում փրոզված հողային պատարի վերակազմում	0.0					440.0			440.0		0.0			0.0			0.0%			0.0%	
	<69, /<21/ - Հաղիճ ավտոճանապարհի կմ1+100-ում երթևեկային մասի ջրահեռացման կարգավորում և 200 գծ.մ ասֆալտապատում	0.0					192.0			192.0		0.0			0.0			0.0%			0.0%	
	<70՝ Մ-6-Մարց-Աթան հանրապետական նշանակության ճանապարհի 25-րդ կմ+С119 (Լոռու մարզպետարան)	0.0					27,500.0			26,000.0	1,500.0	26,385.0			24,995.0	1,390.0		95.9%			96.1%	92.7%
	3. Պետական նշանակության այլ ավտոճանապարհների հիմնանորոգում	8,390,491.0																				
	4. Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ,	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,130,488.6	0.0	1,054,657.0	75,831.6	0.0	1,044,862.0	0.0	978,894.0	65,968.0	0.0	92.4%	92.8%	87.0%			
	<< Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 5,7կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0					433,083.2		430,611.2	2,472.0		432,985.1		430,513.1	2,472.0		100.0%	100.0%	100.0%			

Ելակետի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝						
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրողական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրողական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրողական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16- Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ երկարությամբ հարվածի հիմնանորոգում	0.0				14,298.7		12,548.7	1,750.0		12,571.3		10,871.3	1,700.0		87.9%	86.6%	97.1%	
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հարվածի հիմնանորոգում	0.0				139,352.0		138,428.0	924.0		123,102.1		122,178.1	924.0		88.3%	88.3%	100.0%	
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն- Չորաթան ճանապարհից դեպի ձեռնոցի գործարան քանոն ճանապարհ	0.0				73,944.8		73,624.8	320.0		72,779.0		72,779.0			98.4%	98.9%	0.0%	
	ՀՀ Կոզաքի մարզի Կամարիս համայնքի 1,0 կմ երկարությամբ հարվածի հիմնանորոգում	0.0				63,642.6		62,730.6	912.0		60,566.7		59,654.7	912.0		95.2%	95.1%	100.0%	
	Լոռու մարզի Արեւիհանական քաղաքի Գ. Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգում	0.0				1,879.0		1,149.0	730.0		1,575.0		875.0	700.0		83.8%	76.2%	95.9%	
	Ս/Ճ Տ-5-25, Մ3-Լեռնապար հիմնանորոգում	0.0				124,086.1		124,086.1			78,449.1		78,449.1			63.2%	63.2%		
	Մարզային նշանակության Տ-7-45 ակտիվների կայան ճանապարհի Կրաշեն -Մ-7/ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում	0.0				5,038.3		5,038.3			4,409.4		4,409.4			87.5%	87.5%		
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջարցյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում	0.0				7,645.0		7,645.0			7,081.0		7,081.0			92.6%	92.6%		
	Լոռու մարզի Լոռի Բերդից գյուղի կից մայրուղու Աջոբ Երկաթ պարմանակայանի ամրոց քանոն ճանապարհի ասֆալտապատում	0.0				10,169.0		10,169.0			5,440.8		5,440.8			53.5%	53.5%		
	Լոռու մարզի Լոռի Բերդից գյուղի կից մայրուղու Աջոբ Երկաթ պարմանակայանի ամրոց քանոն ճանապարհի մայթերի ասֆալտապատում	0.0				32,563.0		32,563.0			30,700.0		30,700.0			94.3%	94.3%		
	Տ-2-10, Հ12-Սիս մարզային նշանակության ակտիվանապարհի հիմնանորոգում	0.0				156,063.3		156,063.3			155,942.4		155,942.4			99.9%	99.9%		
	ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հարվածի հիմնանորոգում	0.0				790.0			790.0		750.0			750.0		94.9%		94.9%	
	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդական համայնքի ներհանայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հարվածների հիմնանորոգում	0.0				2,133.6			2,133.6		1,920.0			1,920.0		90.0%		90.0%	
	Տ-1-45, Ապարան - Չորագոլյու ակտիվանապարհի Չքնաղ - Չորագոլյու /5, 4կմ/ հարվածի հիմնանորոգում	0.0				4,000.0			4,000.0		3,750.0			3,750.0		93.8%		93.8%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝													
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
		/Հ-13/ - Նորասաց - /Հ-14/ ավերմանապարհի 5,2կմ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				5,800.0			5,800.0		5,460.0							5,460.0				94.1%				94.1%
		<< Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիսար համայնքի ներհամայնքային գլխավոր ճանապարհի 3,3 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				3,600.0			3,600.0		1,690.0							1,690.0				46.9%				46.9%
		S-3-21, U-5-Երվանդաշար-Քաղարան Կմ 19+900- ԿՄ 22+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				2,300.0			2,300.0		1,980.0							1,980.0				86.1%				86.1%
		S-1-51, Հ-21-Վարդաբլուր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	0.0				2,000.0			2,000.0		1,800.0							1,800.0				90.0%				90.0%
		S-1-39, /U-1/ - Կարնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (S-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				4,200.0			4,200.0		4,100.0							4,100.0				97.6%				97.6%
		S-1-54, U3-Միփան-Սախրակի լեռնանցք ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				4,000.0			4,000.0		3,900.0							3,900.0				97.5%				97.5%
		S-1-55, /S-1-54/ Ալվեն ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				2,500.0			2,500.0		2,400.0							2,400.0				96.0%				96.0%
		S-5-57, /Հ-33/ (Լոռի Քերդ)- Լեջան-Հ-33/ կմ0+000-կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				4,200.0			4,200.0		0.0							0.0				0.0%				0.0%
		<< միջպեղական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհային նշանների քարտեզման սխեմաների պատվիրում	0.0				29,200.0			29,200.0		28,390.0							28,390.0				97.2%				97.2%
		S-6-19, /Հ-5/ Աղբյուրակ ավտոճանապարհի առանձին հատվածների հողային պլանավորի և ջրահեռացման համակարգի վերակազմում:	0.0				500.0			500.0		0.0							0.0				0.0%				0.0%
		S-3-11, /Հ-15/ (Արմավիր գ.) - Նալբանդյան - Գեղաշեն - Նոր Կեսարիա - /U-5/ կմ 0+000- կմ 3+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				3,500.0			3,500.0		3,120.0							3,120.0				89.1%				89.1%
1049	21002	Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում	372,472.0	0.0	372,472.0	0.0	0.0	302,133.8	0.0	281,591.8	20,542.0	0.0	77,429.5	0.0	75,689.5	1,740.0	0.0	25.6%	26.9%	8.5%							
		U-3, Մարզարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21,408.6	0.0	21,408.6	0.0	0.0	16,494.1	0.0	16,494.1	0.0	0.0	77.0%	77.0%								
		կմ83+850 հատվածում կամուրջի վերանորոգում	0.0				21,395.1			21,395.1		16,494.1			16,494.1			77.1%	77.1%								

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝									
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		կմ85+500 հատվածում կամուրջի վերանորոգում	0.0				13.5		13.5			0.0					0.0%		0.0%			
		Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբյուրների սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	28,242.8	0.0	24,582.8	3,660.0	0.0	19,602.9	0.0	19,602.9	0.0	0.0	69.4%		79.7%	0.0%		
		կմ 103+100 հատվածի վթարված կամրջի վերականգնում (քաղաք Դիլիջան)	0.0				24,582.8		24,582.8			19,602.9		19,602.9			79.7%		79.7%			
		կմ11+000-կմ32+000 հատվածի հենասյուների վերականգնում և վերանորոգում	0.0				1,500.0			1,500.0		0.0					0.0%			0.0%		
		կմ 14+796 հատվածում գրեկող կամրջի վերանորոգում	0.0				1,200.0			1,200.0		0.0					0.0%			0.0%		
		կմ 104+300 հատվածի վթարված կամրջի վերականգնում	0.0				960.0			960.0		0.0					0.0%			0.0%		
		Հ-6, Հ-2 եղվարդի փր. հանգույց Մ-1 վթարային փր. Հանգույցի հիմնանորոգում	0.0				229,169.7		229,169.7			37,247.7		37,247.7			16.3%		16.3%			
		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ազարկաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնում	0.0				1,967.9		1,967.9			1,959.7		1,959.7			99.6%		99.6%			
		Արաքսավան սահմանապահ ուղեկալ փանող կամուրջի հիմնանորոգում	0.0				385.1		385.1			385.1		385.1			100.0%		100.0%			
		Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	15,460.0	0.0	0.0	15,460.0	0.0	1,740.0	0.0	1,740.0	0.0		11.3%		11.3%			
		կմ 27+349 հատվածում վերգնդակ ուղեանցի կառուցում	0.0				13,050.0			13,050.0		0.0					0.0%			0.0%		
		կմ45+000 կամրջի նորոգում	0.0				990.0			990.0		960.0		960.0			97.0%			97.0%		
		կմ202+985-ում d=1,0մ երկ հորովակի վերանորոգում	0.0				100.0			100.0		0.0					0.0%			0.0%		
		կմ178+000-կմ178+060 հատվածի ստորին հենասյուների	0.0				450.0			450.0		0.0					0.0%			0.0%		
		Մ-15, Բալասախի-Մասիս /Երևանի շրջանի/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+800 կամրջի վերանորոգում	0.0				780.0			780.0		780.0		780.0			100.0%			100.0%		
		Դիլիջանի թունելի հիմնանորոգում	0.0				90.0			90.0		0.0					0.0%			0.0%		
		Մ10, Սևան-Մարտունի-Գեղարսի	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%		0.0%			
		կմ 123+500 (Գեղարսի բնակավայրի դպրոցի մոտ) վերգնդակ հեղիոդեյային անցման կառուցում	0.0				600.0			600.0		0.0					0.0%			0.0%		
		Մ-14, Ծովապուղ-Շորձա-Վարդենիս	0.0	0.0	0.0	0.0	523.2	0.0	0.0	523.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%		0.0%			

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		կմ22+700-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգում (Ճամբարակի վարսաձաշրջան)	0.0				224.4			224.4		0.0				0.0%		0.0%	
		կմ45+500-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգում (Ճամբարակի վարսաձաշրջան)	0.0				298.8			298.8		0.0				0.0%		0.0%	
		Ս/Վ Հ-30 Մ-4 - Ճամբարակ-Դրակիկ,	0.0	0.0	0.0	0.0	298.8	0.0	0.0	298.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%	
		կմ 35+050-ում գրկեղ կամրջի հիմնանորոգում	0.0				298.8			298.8		0.0				0.0%		0.0%	
		Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման	372,472.0		372,472.0		4,077.7			4,077.7		0.0				0.0%	0.0%		
1079	31001	Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				3,000.0			3,000.0	2,144.2				2,144.2	71.5%		71.5%	
1079	31003	ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում	0.0				2,250.0			2,250.0	0.0				0.0	0.0%		0.0%	
1106	31001	Միգրացիոն ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	5,615.5				5,615.5			5,615.5	5,516.4				5,516.4	98.2%		98.2%	
9004	31001	ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	27,300.3				27,300.3			27,300.3	0.0				0.0	0.0%		0.0%	
		ՀՀ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	2,701,923.0	0.0	0.0	320,316.8	2,381,606.2	1,449,640.7	0.0	0.0	71,966.7	1,377,674.0	53.7%	22.5%	57.8%
		այդ թվում՝																	
1053	32003	Առողջապահական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում	0.0				6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%	
		Արժվաբերիչ ԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				4,500.0			4,500.0	0.0				0.0	0.0%		0.0%	
		Այգեծորի ԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				1,500.0			1,500.0	0.0				0.0	0.0%		0.0%	
1126	31001	Առողջապահության նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				8,970.0			8,970.0	8,454.0				8,454.0	94.2%		94.2%	
1126	31002	Առողջապահական կազմակերպությունների վերազինում	0.0				2,076,786.2			2,076,786.2	1,073,370.0				1,073,370.0	51.7%		51.7%	
1126	31003	Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում	0.0				314,316.8			314,316.8	71,966.7				71,966.7	22.9%		22.9%	

Ելակիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝							
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
1126	31005	Շտապ օգնության մեքենաներով հագեցվածության բարելավում	0.0				295,850.0				295,850.0	295,850.0				295,850.0	100.0%			100.0%	
		ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	66,994.7	0.0	0.0	0.0	66,994.7	611,013.5	0.0	176,706.2	2,600.0	431,707.3	468,063.8	0.0	81,887.8	2,550.0	383,625.9	76.6%	46.3%	98.1%	88.9%
		այդ թվում՝																			
1057	31001	ՀՀ արդարադատության նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	20,999.0				20,999.0	18,193.1				18,193.1	18,193.1				18,193.1	100.0%			100.0%
1120	31001	ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	4,532.0				4,532.0	3,130.4				3,130.4	3,130.4				3,130.4	100.0%			100.0%
1120	31003	Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում	0.0					179,306.2	0.0	176,706.2	2,600.0	0.0	84,437.8	0.0	81,887.8	2,550.0	0.0	47.1%	46.3%	98.1%	
		«Արմավիր» ՔԿ հիմնարկի կիսաբաց հիմնարկի կապիտալ վերակառուցման շինարարական աշխատանքների նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում									2,600.0					2,550.0				98.1%	
		ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրահեռացման ցանցերի վերակառուցում									12,580.9					8,375.9				66.6%	
		«Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգման, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգում									44,382.7	0.0				17,066.8	0.0			38.5%	
		«Արուսեան» քրեակատարողական հիմնարկի ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգում									65,733.8					18,405.8				28.0%	
		«Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին կոյուղազծի վերանորոգում									9,453.5					6,198.1				65.6%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝						
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		«Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի, ճաշարանի վերանորոգում							44,555.3					31,841.2				71.5%		
1120	31004	Քրեակատարողական հիմնարկների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					368,669.0				368,669.0	334,079.7			334,079.7	90.6%			90.6%
1120	31005	ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կարողությունների զարգացում տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					11,704.8				11,704.8	8,139.3			8,139.3	69.5%			69.5%
9003	31001	Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	30,010.0					30,010.0				30,010.0	20,083.6			20,083.6	66.9%			66.9%
9003	31003	Արդարադատության նախարարության տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	11,453.7					11,453.7				0.0								
		ՀՀ ԷՆՈՒՆՄԻԿԱՑԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	39,212.0	0.0	0.0	0.0	39,212.0	63,752.0	0.0	0.0	15,000.0	48,752.0	33,859.5	0.0	0.0	33,859.5	53.1%		0.0%	69.5%
		այդ թվում՝																		
1190	31001	Զրուսաշրջության կոմիտեի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	2,470.0				2,470.0	2,470.0				2,470.0	2,343.0			2,343.0	94.9%			94.9%
1190	31002	Զրուսաշրջային նեթակառուցվածքների զարգացում	0.0					15,000.0			15,000.0	0.0							0.0%	
9002	31002	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Մտավոր սեփականության գործակալության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	36,742.0				36,742.0	46,282.0				46,282.0	31,516.5			31,516.5	68.1%			68.1%
		ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	37,929.7	0.0	0.0	0.0	37,929.7	215,937.5	0.0	0.0	0.0	215,937.5	215,613.6	0.0	0.0	215,613.6	99.9%			99.9%
		այդ թվում՝																		
1128	31001	Արտերկրում ՀՀ դեսպանությունների շենքային պայմանների ապահովում	35,929.7				35,929.7	35,929.7				35,929.7	35,929.7			35,929.7	100.0%			100.0%
1178	31001	Արարողակարգի ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	2,000.0				2,000.0	2,000.0				2,000.0	1,676.2			1,676.2	83.8%			83.8%
9020	31001	Աջակցություն ՀՀ դեսպանությունների գործունեության իրականացմանը տրանսպորտային սարքավորումների գծով	0.0					98,816.6				98,816.6	98,816.6			98,816.6	100.0%			100.0%

Նվազի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝						այդ թվում՝						Ընդամենը,	այդ թվում՝										
		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծա- նախագծա- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծա- նախագծա- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուց- ման աշխա- տանքներ		Վերակառու- ցման և վերականգն- ման աշխատանք- ներ	Նախագծա- նախագծա- տագոտա- կան, գեոդեզիա- քարտեզագ- րա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսա- կան այլ ակտիվներ ի ձեռքբերու- մ								
9020	31002	Աջակցություն ՀՀ դեպարտամենտների գործունեության իրականացմանը վարչական սարքավորումների գծով	0.0					79,191.2					79,191.2	79,191.2					79,191.2	100.0%				100.0%	
		ՀՀ ԸՆԴՀԱՆ ԿԱՐԳԱԿԱՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	559,627.2	0.0	0.0	113,677.2	445,950.0	139,784.4	0.0	0.0	113,677.2	20,107.2	23,097.8	0.0	0.0	5,900.0	17,197.8	16.5%				5.2%	85.5%		
		այդ թվում՝																							
1071	31001	Բնապահպանության նախարարության տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում	15,031.8				15,031.8	15,031.8				15,031.8	13,698.3						13,698.3	91.1%				91.1%	
1173	31001	Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում	5,075.4				5,075.4	5,075.4			5,075.4	3,499.5							3,499.5	69.0%				69.0%	
1173	32001	Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ	425,842.8				425,842.8	0.0					0.0												
1173	32002	Անտառկառավարման պլանների կազմում	113,677.2			113,677.2		113,677.2			113,677.2		0.0											0.0%	
1173	32005	«Հայաստա» ՊՈԱԿ-ի երևանի անտառպետության տարածքում կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում	0.0					6,000.0			6,000.0		5,900.0			5,900.0				98.3%				98.3%	
		ՀՀ ԿՈՄՄՈՆԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	7,821.0	0.0	0.0	0.0	7,821.0	7,821.0	0.0	0.0	0.0	7,821.0	6,302.2	0.0	0.0	0.0	6,302.2	80.6%						80.6%	
		այդ թվում՝																							
1084	31001	ՀՀ ԳՆ տեխնիկական կարողությունների բարելավում	7,821.0				7,821.0	7,821.0			7,821.0	6,302.2							6,302.2	80.6%				80.6%	
		ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	2,331,636.1	0.0	2,326,075.1	0.0	5,561.0	2,657,463.8	380,567.8	2,173,452.7	97,882.3	5,561.0	2,179,408.7	152,244.1	1,978,204.8	44,854.5	4,105.3	82.0%	40.0%	91.0%	45.8%			73.8%	
		այդ թվում՝																							
1004	11003	Զբոսաշինական կառույցների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ	600.0				600.0	600.0			600.0	0.0							0.0%					0.0%	
1004	31002	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	539,536.7	0.0	539,536.7	0.0	0.0	348,797.2	189,813.4	107,192.2	51,791.6	0.0	208,357.4	119,734.6	75,844.3	12,778.5	0.0		59.7%	63.1%	70.8%	24.7%			
		Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	539,536.7		539,536.7		0.0	0.0			0.0		0.0												
		«Սյունիք» ԶՕԸ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,686.2	0.0	0.0	1,686.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%					0.0%		
		<i>Որդական մայր ջրանցքի Հարթաշենի դուկերի վթարված մոտ 60 գծի երկարությամբ հարվածի վերականգնման աշխատանքներ</i>	0.0					1,686.2			1,686.2		0.0						0.0%					0.0%	
		«Արտաշատ» ԶՕԸ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	559.0	0.0	0.0	559.0	0.0	288.0	0.0	0.0	288.0	0.0		51.5%					51.5%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		Քաղաքաշեն-1 պ/կ-ի 1-ին հերթի մղման ավագանի մեթոդական խորվաճակների փնտրում	0.0				559.0			559.0		288.0		288.0		51.5%		51.5%	
		«Եղեգնամոր» ՋՕԸ	0.0	0.0	0.0	0.0	45,763.4	0.0	0.0	45,763.4	0.0	9,004.5	0.0	9,004.5	0.0	19.7%		19.7%	
		Շաղին-Գեղափ ջրանցքի վաքերի փոխարինում նորով	0.0				1,179.0			1,179.0		408.0		408.0		34.6%		34.6%	
		Հերիերի ջրամբարից ինքնատու ջրափարի կառուցում	0.0				43,400.0			43,400.0		8,248.5		8,248.5		19.0%		19.0%	
		Մալիշկա-Եղեգնամոր ջրանցքի վերանորոգում	0.0				1,184.4			1,184.4		348.0		348.0		29.4%		29.4%	
		«Արմավիր» ՋՕԸ	0.0	0.0	0.0	0.0	2,912.6	0.0	0.0	2,912.6	0.0	2,616.0	0.0	2,616.0	0.0	89.8%		89.8%	
		Շենական համայնքի Վարդանյանի բաժանարարի խ/հ-ի վերականգնում	0.0				919.8			919.8		864.0		864.0		93.9%		93.9%	
		Քաղաքապետարանի համայնքի գազի կրողնախի խ/հ-ի վերականգնում	0.0				996.4			996.4		864.0		864.0		86.7%		86.7%	
		Գեղաշենի համայնքի Կոմսոմոլի այգու խ/հ-ի վերականգնում	0.0				996.4			996.4		888.0		888.0		89.1%		89.1%	
		«Շենիկ» ՋՕԸ	0.0	0.0	0.0	0.0	870.4	0.0	0.0	870.4	0.0	870.0	0.0	870.0	0.0	100.0%		100.0%	
		Մյասնիկյանի խորքային հորի հիմնանորոգում	0.0				870.4			870.4		870.0		870.0		100.0%		100.0%	
		գ. Զարթոնք N 2	0.0				23,464.9	23,464.9				22,203.4	22,203.4			94.6%	94.6%		
		գ. Զարթոնք N 3	0.0				41,800.1	24,535.0	17,265.1			41,269.8	24,081.7	17,188.1		98.7%	98.2%	99.6%	
		գ. Զարթոնք N 4	0.0				36,524.3	19,150.0	17,374.3			17,295.1	0.0	17,295.1		47.4%	0.0%	99.5%	
		գ. Զարթոնք N 5	0.0				10,898.1		10,898.1			7,661.7		7,661.7		70.3%		70.3%	
		գ. Արտաշար N 1	0.0				13,472.8		13,472.8			0.0		0.0		0.0%		0.0%	
		գ. Արտաշար N 2	0.0				22,532.0	22,532.0				22,420.2	22,420.2			99.5%	99.5%		
		գ. Արտաշար N 3	0.0				36,677.5	23,824.0	12,853.5			23,723.7	23,723.7			64.7%	99.6%	0.0%	
		գ. Երասխահուն N 1	0.0				21,780.4	21,780.4				0.0		0.0		0.0%	0.0%		
		Վարդանաշեն N 1	0.0				27,481.5	27,481.5				27,209.7	27,209.7			99.0%	99.0%		
		գ. Մրգաշատ N 1	0.0				27,045.6	27,045.6				95.9	95.9			0.4%	0.4%		
		գ. Եղեգնուտ N 1	0.0				9,839.7		9,839.7			9,804.2		9,804.2		99.6%		99.6%	
		գ. Եղեգնուտ N 2	0.0				12,791.1		12,791.1			12,334.6		12,334.6		96.4%		96.4%	
		գ. Մայիսյան	0.0				12,697.6		12,697.6			11,560.6		11,560.6		91.0%		91.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝									
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1004	31007	Զրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	0.0				44,974.7			44,974.7		30,960.0			30,960.0		68.8%			68.8%		
1004	31008	Ափապաշտպան կառույցների վերականգնման աշխատանքներ	0.0				1,116.0			1,116.0		1,116.0			1,116.0		100.0%			100.0%		
1017	21001	Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում	1,786,538.4	0.0	1,786,538.4	0.0	0.0	1,786,538.4	0.0	1,786,538.4	0.0	0.0	1,786,538.4	0.0	1,786,538.4	0.0	100.0%		100.0%			
		այդ թվում՝																				
		Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հարվածների հիմնանորոգում	1,786,538.4		1,786,538.4			1,786,538.4		1,786,538.4			1,786,538.4		1,786,538.4		100.0%		100.0%			
1072	31007	Կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,766.6	19,766.6	0.0	0.0	0.0	19,687.3	19,687.3	0.0	0.0	0.0	99.6%	99.6%			
		այդ թվում՝																				
		ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի Քրքր Քրքրոյան և Այգեպարան 2 թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցում	0.0				19,766.6	19,766.6				19,687.3	19,687.3				99.6%	99.6%				
1072	31008	Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	0.0				450,709.9	170,987.8	279,722.1			128,644.3	12,822.2	115,822.1			28.5%	7.5%	41.4%			
1109	31001	Զրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,961.0				4,961.0			4,961.0		4,105.3			4,105.3		82.8%			82.8%		
		ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ԱՊՐՈՇԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	2,594,202.0	0.0	2,463,727.4	82,272.6	48,202.0	3,325,014.1	85,794.0	2,544,392.2	623,951.9	70,876.0	2,457,732.5	19,765.7	2,248,118.1	133,942.5	55,906.2	73.9%	23.0%	88.4%	21.5%	78.9%
		այդ թվում՝																				
1045	32001	Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մրցին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում	1,435,772.4	0.0	1,403,658.0	32,114.4	0.0	1,571,794.5	0.0	1,403,658.0	168,136.5	0.0	1,437,106.6	0.0	1,403,656.6	33,450.0	0.0	91.4%		100.0%	19.9%	
		այդ թվում՝																				
		ՀՀ Արագածոտնի մարզ	16,057.2	0.0	0.0	16,057.2	0.0	16,057.2	0.0	16,057.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
		«Սևարանի ռազմամարզական վարժարան» ՊՈԱԿ-ի վերակազմավորում գյուղատնտեսական քոլեջի	16,057.2			16,057.2		0.0				0.0										
		Հայաստանի ազգային ազրարային համալսարանի հիմնադրամի Ավարանի մասնաճյուղ»	0.0					16,057.2		16,057.2		0.0					0.0%			0.0%		
		ՀՀ Լոռու մարզ	690,004.8	0.0	690,004.8	0.0	0.0	1,428,597.2	0.0	1,403,658.0	24,939.2	0.0	1,417,556.6	0.0	1,403,656.6	13,900.0	0.0	99.2%		100.0%	55.7%	
		ք. Վանանդրի Միջալեղ Թավրիզյանի անվան արվեստի պեդագոգական քոլեջ	460,004.8		460,004.8			460,004.8		460,004.8			460,004.2		460,004.2		100.0%			100.0%		

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝							
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		բ. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական թղթի վերակառուցում	230,000.0		230,000.0			943,653.2		943,653.2			943,652.4		943,652.4			100.0%		100.0%	
		«Սրբեհանավանի պրոֆ. Բալայթյուրի անվան պետական գյուղատնտեսական թղթ» ՊՈԱԿ	0.0					21,939.2		21,939.2			13,900.0		13,900.0			63.4%		63.4%	
		բ. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական թղթի վերակառուցում	0.0					3,000.0		3,000.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%	
		<< Գեղարքունիքի մարզ	16,057.2	0.0	0.0	16,057.2	0.0	16,057.2	0.0	16,057.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
		Գավառի ակադեմիկոս Ա.Թամաշի անվան պետական գյուղատնտեսական թղթ	16,057.2			16,057.2		16,057.2		16,057.2			0.0		0.0			0.0%		0.0%	
		<< Կողայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,213.9	0.0	27,213.9	0.0	5,970.0	0.0	0.0	5,970.0	0.0	21.9%		21.9%		
		Նոր Գեղի ակադեմիկոս Գ Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական թղթ ՊՈԱԿ	0.0					27,213.9		27,213.9			5,970.0		5,970.0		21.9%		21.9%		
		<< Սյունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29,028.1	0.0	29,028.1	0.0	7,100.0	0.0	0.0	7,100.0	0.0	24.5%		24.5%		
		Գորիսի պրոֆեսոր Իս Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական թղթ ՊՈԱԿ	0.0					29,028.1		29,028.1			7,100.0		7,100.0		24.5%		24.5%		
		<< Արարատի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31,470.1	0.0	31,470.1	0.0	6,480.0	0.0	0.0	6,480.0	0.0	20.6%		20.6%		
		"Մասիսի պետական գյուղատնտեսական թղթ" ՊՈԱԿ						31,470.1		31,470.1			6,480.0		6,480.0		20.6%		20.6%		
		<< Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23,370.8	0.0	23,370.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
		"Նոյեմբերյանի պետական թղթ" ՊՈԱԿ						23,370.8		23,370.8			0.0		0.0		0.0%		0.0%		
		Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական այլ հասարակությունների շենքային պայմանների բարելավում	713,653.2		713,653.2			0.0		0.0			0.0		0.0						
1130	31001	<< կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					20,268.0		20,268.0			13,524.0		13,524.0		66.7%		66.7%		

Նյութի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝						այդ թվում՝						այդ թվում՝						
		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուց- ման աշխատ- անքներ	Վերակառու- ցման և վերականգն- ման աշխատանք- ներ	Նախագծա- հե- տագոտակ- ան, գեոդեզիա- քարտեզագ- րա- կան աշխա- տանքներ
1130	31002	ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լեզվի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0				2,406.0			2,406.0	20.0				20.0	0.8%				0.8%
1148	11011	Գրադարանային ֆոնդի համալրում	44,352.0				44,352.0	44,352.0		44,352.0	39,030.0				39,030.0	88.0%				88.0%
1162	31001	ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,850.0				3,850.0	3,850.0		3,850.0	3,332.3				3,332.3	86.6%				86.6%
1183	32001	Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում	1,060,069.4	0.0	1,060,069.4	0.0	0.0	1,305,604.7	0.0	1,084,362.5	221,242.2	0.0	827,122.5	0.0	819,622.5	7,500.0	0.0	63.4%	75.6%	3.4%
		այդ թվում՝																		
		Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հասարակություններ	0.0				199,210.0			199,210.0	7,500.0				7,500.0	3.8%				3.8%
		Երևան քաղաք	434,152.1	0.0	434,152.1	0.0	0.0	434,152.1	0.0	0.0	179,925.8	0.0	179,925.8	0.0	0.0	41.4%		41.4%		
		թիվ 22 հիմնական դպրոց	200,000.0		200,000.0		200,000.0	200,000.0		200,000.0	32,588.8		32,588.8		16.3%		16.3%			
		Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոց	60,922.0		60,922.0		60,922.0	60,922.0		60,922.0	60,921.6		60,921.6		100.0%		100.0%			
		թիվ 191 դպրոց	173,230.1		173,230.1		173,230.1	173,230.1		173,230.1	86,415.4		86,415.4		49.9%		49.9%			
		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ	422,162.0	0.0	422,162.0	0.0	0.0	444,194.2	0.0	422,162.0	22,032.2	0.0	411,941.9	0.0	411,941.9	0.0	0.0	92.7%	97.6%	0.0%
		գ. Չղաքարի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	191,524.5		191,524.5		191,524.5	191,524.5		191,524.5	190,382.2		190,382.2		99.4%		99.4%			
		գ. Ն. Գեղաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	230,637.5		230,637.5		245,067.5	230,637.5	14,430.0	230,637.5	221,559.7		221,559.7		90.4%		96.1%	0.0%		
		«Վարդենիսի Հ. Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				7,602.2			7,602.2	0.0		0.0		0.0%				0.0%	
		ՀՀ Լոռու մարզ	203,755.3	0.0	203,755.3	0.0	0.0	228,048.4	0.0	228,048.4	0.0	227,754.8	0.0	227,754.8	0.0	0.0	99.9%	99.9%		
		ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոց	203,755.3		203,755.3		228,048.4	228,048.4		228,048.4	0.0	227,754.8	0.0	227,754.8		99.9%	99.9%			
1183	32002	Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101,800.0	0.0	0.0	101,800.0	0.0	24,162.5	0.0	24,162.5	0.0	23.7%			23.7%
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43,430.0	0.0	0.0	43,430.0	0.0	9,570.0	0.0	9,570.0	0.0	22.0%			22.0%
		"Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0				15,360.0			15,360.0	3,840.0		3,840.0		25.0%				25.0%	
		"Երևանի Կ Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0				28,070.0			28,070.0	5,730.0		5,730.0		20.4%				20.4%	
		ՀՀ Արարատի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,950.0	0.0	0.0	14,950.0	0.0	3,737.5	0.0	3,737.5	0.0	25.0%			25.0%
		"Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0				14,950.0			14,950.0	3,737.5		3,737.5		25.0%				25.0%	
		ՀՀ Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,900.0	0.0	0.0	19,900.0	0.0	4,975.0	0.0	4,975.0	0.0	25.0%			25.0%
		"Ապարիտ Սայաթ- Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0				19,900.0			19,900.0	4,975.0		4,975.0		25.0%				25.0%	
		ՀՀ Կոտայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23,520.0	0.0	0.0	23,520.0	0.0	5,880.0	0.0	5,880.0	0.0	25.0%			25.0%
		"Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0				23,520.0			23,520.0	5,880.0		5,880.0		25.0%				25.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝				այդ թվում՝				այդ թվում՝				այդ թվում՝					
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոտեխնիկական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոտեխնիկական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոտեխնիկական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ
1183	32003	Փողոցաբանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցում	50,158.2	0.0	0.0	50,158.2	0.0	0.0	50,158.2	0.0	48,840.0	0.0	0.0	48,840.0	0.0	97.4%			97.4%	
		այդ թվում՝																		
		<< Արագածոտնի մարզ	8,025.9	0.0	0.0	8,025.9	0.0	0.0	8,025.9	0.0	7,815.0	0.0	0.0	7,815.0	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Թաթուլի միջնակարգ դպրոց	8,025.9			8,025.9			8,025.9		7,815.0			7,815.0		97.4%			97.4%	
		<< Արարատի մարզ	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	1,953.6	0.0	0.0	1,953.6	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Դեղձուկի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Արմավիրի մարզ	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	1,953.6	0.0	0.0	1,953.6	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Արգիշայի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Գեղարքունիքի մարզ	10,031.5	0.0	0.0	10,031.5	0.0	0.0	10,031.5	0.0	9,767.9	0.0	0.0	9,767.9	0.0	97.4%			97.4%	
		ք. Գավառի թիվ 1 հայրուկ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Աղբերի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Այրքի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Կախակի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Լոռու մարզ	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	0.0	2,006.3	0.0	1,953.6	0.0	0.0	1,953.6	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Մղարթի հիմնական դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Սյունիքի մարզ	12,037.8	0.0	0.0	12,037.8	0.0	0.0	12,037.8	0.0	11,721.4	0.0	0.0	11,721.4	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Ինձաձայի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Հարժիսի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Տաթևի Սուրեն Մաքեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		ք. Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Դարբասի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Վայոց Ձորի մարզ	6,018.9	0.0	0.0	6,018.9	0.0	0.0	6,018.9	0.0	5,860.7	0.0	0.0	5,860.7	0.0	97.4%			97.4%	
		ք. Եղեճեանոթի պեղական քաղաքային վարժարան	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Իսնդրուկի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Հերիերի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		<< Տավուշի մարզ	8,025.2	0.0	0.0	8,025.2	0.0	0.0	8,025.2	0.0	7,814.3	0.0	0.0	7,814.3	0.0	97.4%			97.4%	
		գ. Կիրանցի հիմնական դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Դովերի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Գեղեկազ միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	
		գ. Ոսկեպարի միջնակարգ դպրոց	2,006.3			2,006.3			2,006.3		1,953.6			1,953.6		97.4%			97.4%	

Նյութի անվանում	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝								
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում					
1183	32004	Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում	0.0					28,300.0		28,300.0		19,990.0		19,990.0		70.6%		70.6%				
1183	32005	Կրթական օբյեկտների կառուցում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82,850.3	82,850.3	0.0	0.0	0.0	19,765.7	19,765.7	0.0	0.0	0.0	23.9%	23.9%			
		ՀՀ Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70,519.7	70,519.7	0.0	0.0	0.0	8,055.3	8,055.3	0.0	0.0	0.0	11.4%	11.4%			
		"Վարդենիսի միջնակարգ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0					70,519.7	70,519.7				8,055.3	8,055.3				11.4%	11.4%			
		ՀՀ Արարատի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,330.6	12,330.6	0.0	0.0	0.0	11,710.4	11,710.4	0.0	0.0	0.0	95.0%	95.0%			
		"Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց" ՊՈԱԿ	0.0					12,330.6	12,330.6				11,710.4	11,710.4				95.0%	95.0%			
1183	32007	Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցում	0.0					54,315.0		54,315.0		0.0				0.0%		0.0%				
1183	32008	Գոշի հիմնական դպրոցի արտաքին սանհանգույցի կառուցում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,943.7	2,943.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%					
		ՀՀ Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,943.7	2,943.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%					
		Գոշի հիմնական դպրոց	0.0					2,943.7	2,943.7				0.0			0.0%	0.0%					
9019	31001	Ներառական կրթության համակարգի ներդրում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56,371.7	0.0	56,371.7	0.0	0.0	24,839.0	0.0	24,839.0	0.0	0.0	44.1%		44.1%		
		Փորձառական նախապատրաստման կարգադրությունները հարմարեցնելու նպատակով 10 ուսումնական հաստատություններում (վերանորոգման աշխատանքների իրականացում)	0.0					56,371.7		56,371.7			24,839.0		24,839.0			44.1%				
		ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ և ԱՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	560,556.0	82,400.0	411,600.0	41,000.0	25,556.0	572,524.9	82,400.0	376,752.0	84,992.8	28,380.1	194,197.60	0.00	156,613.27	17,188.00	20,396.33	33.9%	0.0%	41.6%	20.2%	71.9%
		այդ թվում՝																				
1075	21001	Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում	250,000.0	0.0	219,000.0	31,000.0	0.0	259,144.8	0.0	184,152.0	74,992.8	0.0	70,063.3	0.0	52,875.3	17,188.0	0.0	27.0%		28.7%	22.9%	
		այդ թվում՝																				
		1. Վերականգնողական աշխատանքներ,	62,000.0	0.0	62,000.0	0.0	0.0	184,152.0	0.0	184,152.0	0.0	0.0	52,875.3	0.0	52,875.3	0.0	0.0	28.7%		28.7%		
		որից՝																				
		բ. Երևան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44,000.0	0.0	44,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
		Երևանի Ա. Ապետիարյանի անվան օպերայի և րալեոի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի փակեղի վերանորոգում	0.0					44,000.0		44,000.0			0.0					0.0%		0.0%		
		ՀՀ Արարատի մարզ	15,000.0	0.0	15,000.0	0.0	0.0	30,922.7	0.0	30,922.7	0.0	0.0	29,266.0	0.0	29,266.0	0.0	0.0	94.6%		94.6%		

Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝								
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
	գ. Լուսատար, Արփաշար քաղաքապետի քաղերի ամրակայում և մասնակի վերականգնում	15,000.0		15,000.0			1,622.4		1,622.4			0.0					0.0%		0.0%		
	Հնաքերը համայնքի Դվին հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հարակազմի, մուտքային հարկանների կազմավերում և հողաբանակապական բեկորների ցուցաբերություն						11,245.4		11,245.4			11,211.1		11,211.1			99.7%		99.7%		
	Հնաքերը համայնքի Դվին հնավայրի միասնակ եկեղեցու ամրակայում և վերականգնում						18,054.9		18,054.9			18,054.9		18,054.9			100.0%		100.0%		
	ՀՀ Լոռու մարզ	16,000.0	0.0	16,000.0	0.0	0.0	37,367.3	0.0	37,367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
	Դսեղ, Բարձրաքաղաք Ար Գրիգոր վանական համայնքի ամրակայում	16,000.0		16,000.0			16,000.0		16,000.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
	Ավալերու համայնքի Սանահին վանքային (Ար Ամենամիրկիչ եկեղեցու փակիքների նորոգում)						19,000.0		19,000.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
	Թումանյան համայնքի (Քրդեր ե/գ կայարան) Քրքարավանք համայնքի գլխավոր եկեղեցուն կից մալուտի փակիքաձևերի նորոգում						2,367.3		2,367.3			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
	ՀՀ Կոտայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,295.3	0.0	18,295.3	0.0	0.0	12,322.7	0.0	12,322.7	0.0	0.0	67.4%		67.4%		
	Մոլակի համայնքի Ար Ասրվածաձին եկեղեցու վերականգնում և ամրակայում	0.0					10,295.3		10,295.3			10,295.3		10,295.3			100.0%		100.0%		
	Կամարիսի համայնքի Ար Հովհաննես եկեղեցու նորոգում և փարամքի քարեկարգում	0.0					8,000.0		8,000.0			2,027.4		2,027.4			25.3%		25.3%		
	ՀՀ Շիրակի մարզ	18,000.0	0.0	18,000.0	0.0	0.0	40,566.7	0.0	40,566.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%		0.0%		
	գ. Վահրամաքեր, Մարմաշենի վանքային համայնքի ցամաքորդի իրականացում	18,000.0		18,000.0			18,000.0		18,000.0			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
	Հոռոմի համայնքի Ար Հոհիփսիմե եկեղեցու ամրակայում	0.0					22,566.7		22,566.7			0.0		0.0			0.0%		0.0%		
	ՀՀ Սյունիքի մարզ	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	0.0	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	0.0	11,286.6	0.0	11,286.6	0.0	0.0	86.8%		86.8%		
	Բլունիս, Ար Ասրվածաձին եկեղեցու վերականգնում	13,000.0		13,000.0			13,000.0		13,000.0			11,286.6		11,286.6			86.8%		86.8%		
	2. Վավերագրման և ուսումնասիրման աշխատանքներ, (այդ թվում՝ հեղափոխումն պեղում), գիտահետազոտային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննում	26,000.0	0.0	0.0	26,000.0	0.0	65,176.8	0.0	0.0	65,176.8	0.0	17,188.0	0.0	17,188.0	0.0	0.0	26.4%		26.4%		
	որից՝																				
	ք. Երևան	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	3,983.8	0.0	0.0	3,983.8	0.0	2,377.0	0.0	0.0	2,377.0	0.0	59.7%		59.7%		

Տրվելի	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝										
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		Երևան քաղաքի Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50 ամյակի նվիրված հուշարձանի նորոգում և ամրակայում	1,000.0			1,000.0			1,000.0			0.0						0.0%				0.0%	
		«ԼՈՒԵՑԻՍ ԱԼԻՌ» քանդակի վերականգնման (ըստ հիմնավորման՝ րեկոնստրուկցիայի) և քարանձախի քարեկարգման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0						2,983.8			2,377.0			2,377.0			79.7%				79.7%	
		ՀՀ Արագածոտնի մարզ	4,000.0	0.0	0.0	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%				0.0%	
		գ. Փարսի, Ծիրանավոր եկեղեցի, 5-րդ դ. ամրակայում, վերականգնում և քարանձախի քարեկարգում	4,000.0			4,000.0			4,000.0			0.0						0.0%				0.0%	
		ՀՀ Արարատի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,235.2	0.0	6,235.2	0.0	5,990.0	0.0	5,990.0	0.0	0.0	0.0	96.1%				96.1%	
		Հևարերի համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հարվածի (բրան) ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, օգտագործման և քարանձախի մասնակի քարեկարգման գիտահետազոտային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննում	0.0						6,235.2			5,990.0			5,990.0			96.1%				96.1%	
		ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ	7,000.0	0.0	0.0	7,000.0	0.0	10,764.1	0.0	10,764.1	0.0	3,731.0	0.0	3,731.0	0.0	0.0	34.7%				34.7%		
		գ. Մարտունի, Հին Գեղիկ վանք, եկեղեցու ամրակայում, մասնակի վերականգնում և քարանձախի քարեկարգում	7,000.0			7,000.0			7,000.0			3,731.0			3,731.0			53.3%				53.3%	
		Լանջարցյուր համայնքի մարտունի ուսումնասիրում, ամրակայման և վերականգնման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0						3,764.1			0.0						0.0%				0.0%	
		ՀՀ Կոդայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9,144.8	0.0	9,144.8	0.0	5,090.0	0.0	5,090.0	0.0	0.0	55.7%				55.7%		
		Չարենցավանի համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի վարականգնման և քարանձախի քարեկարգման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0						5,886.0			2,450.0			2,450.0			41.6%				41.6%	
		Բյուրեղավանի համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի վարականգնման և քարանձախի քարեկարգման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0						3,258.8			2,640.0			2,640.0			81.0%				81.0%	
		ՀՀ Լոռու մարզ	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%				0.0%		

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝								
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
		գ. Քրերը և/զ կայարան Քրայրավանք, մաքուր ռիմնակարների ամրակայում	2,000.0			2,000.0				2,000.0		0.0					0.0%			0.0%	
		<< Վայոց ձորի մարզ	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	
		գ.Արարեն, Վանական համայնքի ամրակայում, մասնակի վերականգնում և վարածքի բարելավում	12,000.0			12,000.0				12,000.0		0.0					0.0%			0.0%	
		<< Սյունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,569.7	0.0	0.0	10,569.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	
		Խուրի համայնքի մաքուր ուսումնասիրման, վերականգնման և վարածքի բարելավման աշխատանքների գիտահաշվարկային և նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0					3,242.9			3,242.9		0.0				0.0%			0.0%	
		Կապանի համայնքի Խորանց եկեղեցու ուսումնասիրման, վերականգնման և վարածքի բարելավման աշխատանքների գիտահաշվարկային և նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0					7,326.9			7,326.9		0.0				0.0%			0.0%	
		<< Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,479.2	0.0	0.0	6,479.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	
		Աչաղորի համայնքի Մակարավանքի հյուրաբան (12 դար) ուսումնասիրում, վերականգնման և վարածքի բարելավման աշխատանքների ուսումնասիրում, գիտահաշվարկային և նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննում	0.0					6,209.4			6,209.4		0.0				0.0%			0.0%	
		Գոշ համայնքի Գոշավանքի Ար Ասրվածանի եկեղեցու վանքերի նորոգման գիտահաշվարկային և նախահաշվարկային փաստաթղթերի փորձաքննում	0.0					269.8			269.8		0.0				0.0%			0.0%	
		3. Վերականգնողական այլ աշխատանքներ	162,000.0		157,000.0	5,000.0		1.8			1.8		0.0				0.0%			0.0%	
		4. Հրապալ ուսումնասիրում, նախագծում, փորձաքննություն, նորոգում, ամրակայում	0.0	0.0	0.0	0.0		9,814.2	0.0	0.0	9,814.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,510.7	0.0	0.0	3,510.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	

Տրվելի	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝															
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում												
		Օրգով (Անբառուրի) համայնքի Ամբերդ ամրոցի ռդակի վթարային հարվածների ուսումնասիրում, հրատապ ամրակայման աշխատանքների գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննություն	0.0					3,510.7		3,510.7			0.0										0.0%				0.0%		
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.5	0.0	0.0	424.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Այգեշահի համայնքի /Թարգմանաց եկեղեցու վերականգնման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	0.0					424.5		424.5			0.0										0.0%				0.0%		
		<< Կոլայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389.3	0.0	0.0	389.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Մեղրաձորի համայնքի /Թեմաույք վանական համալիրի ամրակայման և վարածքի մասնակի բարելավման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	0.0					389.3		389.3			0.0										0.0%				0.0%		
		<< Վայոց ձորի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,205.7	0.0	0.0	5,205.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 1 դպրոցի վրածքի հիմանների ուսումնասիրում, ամրակայման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննություն	0.0					1,433.6		1,433.6			0.0										0.0%				0.0%		
		գ. Աղեցաձորի համայնքի Ջուլգ կամուրջների ուսումնասիրում, ամրակայման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում (լրացում), փորձաքննություն	0.0					3,201.5		3,201.5			0.0										0.0%				0.0%		
		Արենիի համայնքի Նորավանքի գալթի հարակի փայլանաբարերի ուսումնասիրում, պահպանման և թանգարանացման գիտահետազոտային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձաքննություն	0.0					570.6		570.6			0.0										0.0%				0.0%		
		<< Այրնիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.0	0.0	0.0	284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝				
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ
		Տեղի համայնքի Սր. Գևորգ Եկեղեցու կապիտալ վերականգնման և կորածքի բարեկարգման գիտահաղագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	0.0				284.0		284.0		0.0			0.0%			0.0%		
1075	32001	Ներդրումներ թանգարանների և պատկերասրահների հիմնանորոգման համար	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	57,655.1	0.0	57,655.1	0.0	94.1%		94.1%		
		այդ թվում՝																	
		ՀՀ Կոթայքի մարզ	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	61,285.7	0.0	57,655.1	0.0	57,655.1	0.0	94.1%		94.1%		
		ք. Արտյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան	61,285.7		61,285.7		61,285.7		61,285.7		57,655.1		57,655.1		94.1%		94.1%		
1075	32007	Թանգարանների տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	2,824.1	0.0	0.0	0.0	2,824.1	1,050.0	0.0	0.0	37.2%				37.2%
		Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ՊՈԱԿ-ի համար լրսավորության սարքավորումների ձեռքբերում	0.0				2,824.1		2,824.1		1,050.0		1,050.0		37.2%				37.2%
1124	32001	Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում	8,400.0				8,400.0	8,400.0		8,400.0	7,407.0			88.2%					88.2%
1129	31001	ՀՀ մշակույթի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	2,156.0				2,156.0	2,156.0		2,156.0	1,785.6			82.8%					82.8%
1168	32001	Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,082.9	0.0	46,082.9	0.0	99.7%		99.7%		
		այդ թվում՝																	
		Երևանի քաղաք	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,243.4	0.0	46,082.9	0.0	46,082.9	0.0	99.7%		99.7%		
		Երևանի մշակույթի պեղական թատրոնի շենքի վերակառուցում	46,243.4		46,243.4		46,243.4		46,243.4		46,082.9		46,082.9		99.7%		99.7%		
1196	12001	Աջակցություն համայնքներին մշակութային հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման համար	177,470.9	82,400.0	85,070.9	10,000.0	177,470.9	82,400.0	85,070.9	10,000.0	0.0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
1198	11003	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում	15,000.0				15,000.0	15,000.0		15,000.0	10,153.7			67.7%					67.7%
		ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	67,856,650.5	67,697,400.5	0.0	0.0	159,250.0	84,875,748.8	81,046,736.7	0.0	0.0	3,829,012.1	82,958,395.2	79,286,275.7	97.7%	97.8%			95.9%
		այդ թվում՝																	
1169	31001	ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմաններ բարելավում	66,497,400.5	66,497,400.5			80,199,976.5	76,568,614.4		3,631,362.1	78,594,320.8	75,093,092.0			98.0%	98.1%			96.4%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝						
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
1169	31007	Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցած նախկին գինծառայողներին բնակարանների բարելավում	0.0				2,098,700.0	2,098,700.0				2,098,700.0	2,098,700.0							
1204	31001	Հոսպիտալների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումներով համալրում	159,250.0				159,250.0				159,250.0	151,041.3				151,041.3	94.8%			94.8%
9001	31001	Ռազմական կարիքի բավարարում	1,200,000.0	1,200,000.0			2,379,422.3	2,379,422.3				2,094,483.8	2,094,483.8			88.0%	88.0%			
9015	31001	ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական հաստատությունների գործունեության ապահովում	0.0				38,400.0				38,400.0	19,849.3			19,849.3	51.7%				51.7%
		ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՄՈԶՈՒԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԼՍԽԱՐԱՐՈՒԳՅՈՒՆ	560,000.0	0.0	0.0	0.0	591,881.7	0.0	0.0	22,040.0	569,841.7	195,148.0	0.0	0.0	195,148.0	33.0%		0.0%	34.2%	
		այդ թվում՝																		
1098	12001	Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովում	560,000.0				560,000.0	0.0				0.0								
1102	31001	Սոցիալական ապահովության ծառայության տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0				1,096.0				1,096.0	1,096.0			1,096.0	100.0%				100.0%
1117	31001	Սոցիալական ապահովության ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0				153,628.7				153,628.7	112,460.6			112,460.6	73.2%				73.2%
1117	31002	«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության բնակելի տների և բնակարանների ձեռքբերում»					210,000.0				210,000.0	53,680.0			53,680.0	25.6%				25.6%
1117	31003	«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության բնակելի տների և բնակարանների կառավարում»					60,000.0				60,000.0	20,934.5			20,934.5	34.9%				34.9%
1117	31004	«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում իրականացվող հիմնանորոգչական աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում»					22,040.0				22,040.0	0.0			0.0	0.0%				0.0%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝								
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում					
1117	32001	«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում գույքի ձեռքբերում»					115,117.0				115,117.0	6,977.0				6,977.0	6.1%				6.1%	
1117	32002	«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում»					30,000.0				30,000.0	0.0				0.0	0.0%				0.0%	
		ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	0.0	0.0	0.0	0.0	100,866.0	0.0	0.0	0.0	100,866.0	77,776.1	0.0	0.0	0.0	77,776.1	77.1%				77.1%	
		այդ թվում՝																				
1100	31001	ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0				100,866.0				100,866.0	77,776.1				77,776.1	77.1%				77.1%	
		ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	52,868.8	0.0	0.0	0.0	4,288.8	0.0	0.0	0.0	4,288.8	2,070.1	0.0	0.0	0.0	2,070.1	48.3%				48.3%	
		այդ թվում՝																				
1108	31001	ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	52,868.8								52,868.8	4,288.8				4,288.8	2,070.1	48.3%				48.3%
		ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՐՏՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	471,737.6	438,600.4	28,665.7	0.0	4,471.5	493,076.7	438,600.4	28,665.7	21,339.1	4,471.5	449,723.2	427,182.4	15,750.3	3,200.0	3,590.5	91.2%	97.4%	54.9%	15.0%	80.3%
		այդ թվում՝																				
1113	31001	Մպրտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,471.5				4,471.5				4,471.5	3,590.5				3,590.5	80.3%				80.3%	
1163	12001	Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների շինարարական պայմանների բարելավման համար	10,012.5	10,012.5	0.0	0.0	0.0	10,012.5	10,012.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%				
		այդ թվում՝																				
		ՀՀ Արմավիրի մարզ	10,012.5	10,012.5	0.0	0.0	0.0	10,012.5	10,012.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%				
		Էջմիածին քաղաքի մարզադպրոցի կառուցում	10,012.5	10,012.5				10,012.5	10,012.5			0.0					0.0%	0.0%				
1163	32001	Մարզական օբյեկտների շինարարություն	428,587.9	428,587.9	0.0	0.0	0.0	446,431.0	428,587.9	0.0	17,843.1	0.0	427,182.4	427,182.4	0.0	0.0	0.0	95.7%	99.7%		0.0%	
		այդ թվում՝																				
		Երևան քաղաք	428,587.9	428,587.9	0.0	0.0	0.0	446,431.0	428,587.9	0.0	17,843.1	0.0	427,182.4	427,182.4	0.0	0.0	0.0	95.7%	99.7%		0.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝									
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցում	428,587.9	428,587.9			446,431.0	428,587.9	17,843.1		427,182.4	427,182.4					95.7%	99.7%		0.0%		
1163	32002	Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում	28,665.7	0.0	28,665.7	0.0	32,161.7	0.0	28,665.7	3,496.0	0.0	18,950.3	0.0	15,750.3	3,200.0	0.0	58.9%		54.9%	91.5%		
		այդ թվում՝																				
		Երևան քաղաք	28,665.7	0.0	28,665.7	0.0	32,161.7	0.0	28,665.7	3,496.0	0.0	18,950.3	0.0	15,750.3	3,200.0	0.0	58.9%		54.9%	91.5%		
		Երևանի հրաձգության մանկապարտեզական մարզադպրոցի փակիչի վերանորոգում	28,665.7		28,665.7		28,665.7		28,665.7			15,750.3		15,750.3			54.9%		54.9%			
		Թիվարության մարզանների օլիմպիական մանկապարտեզական մարզադպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,496.0		3,496.0			3,200.0		3,200.0			91.5%			91.5%		
		ՀՀ ԱՐՇԱԿԱՐԳ ԻՆՎԵՏԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	1,407,585.3	273,518.9	1,088,168.8	11,350.6	34,547.0	1,091,233.1	202,037.7	854,171.1	7,390.0	27,634.3	77.5%	73.9%	78.5%	65.1%	80.0%
		այդ թվում՝																				
1090	31001	ԱԻՆ փրկարար ծառայության շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,298.8	6,298.8	0.0	0.0	0.0	5,800.0	5,800.0	0.0	0.0	0.0	92.1%	92.1%			
		Տավուշի մարզում փրկարարական Արզակարգ իրավիճակների նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի գազաֆիկացում	0.0				6,298.8	6,298.8				5,800.0	5,800.0				92.1%	92.1%				
1090	31002	Ռուս-հայկ.ՄՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	181,663.1	181,663.1	0.0	0.0	0.0	124,800.9	124,800.9	0.0	0.0	0.0	68.7%	68.7%				
		«Ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոն» ՄՈԱԿ-ի փարածրում 10 դարաստվ փեմիկայի շվաքարանի և ցանկապարի կառուցում, փարածքի բարելավում և 0.4 կ-կր մարտային ցանցի և էլեկտրական տեսակորության աշխատանքների կատարում	0.0				181,663.1	181,663.1				124,800.9	124,800.9				68.7%	68.7%				
1090	31003	ԱԻՆ փրկարար ծառայության շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	9,825.0	0.0	0.0	9,825.0	0.0	6,290.0	0.0	0.0	6,290.0	0.0	64.0%			64.0%		
		N 1 ՀՓՁ, ք. Երևան, Իսակովի 9/1 շենքի 976.45 քմ մակերեսով 1-ին և 2-րդ հարկերի ներքին խորդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուկների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման նախագծանախատաշխային փաստաթղթերի կազմում	0.0				657.6		657.6		350.0		350.0				53.2%			53.2%		

Ելակիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝										
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում							
		N 3 ՀՓՋ, ք. Երևան, Գլինկայի 13-շենքի 1063 քմ մակերեսով 1-ին և 2-րդ հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					715.9			715.9			390.0						54.5%			54.5%	
		N 4 ՀՓՋ, ք. Երևան, Շարոյի 22/1-շենքի 550 քմ մակերեսով 1-ին և 2-րդ հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					295.5			295.5			250.0							84.6%			84.6%
		N 5 ՀՓՋ, ք. Երևան, Ղափանցյալ 7/3 - շենքի 582.1 քմ մակերեսով 1-ին և 2-րդ հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					317.1			317.1			220.0							69.4%			69.4%
		N 6 ՀՓՋ, ք. Երևան, Արցախի 4-րդ կրթ. 5/7 - շենքի 450 քմ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի մասնակի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					270.0			270.0			190.0							70.4%			70.4%
		N 13 ՀՓՋ, ք. Երևան, Ա. Մյուրյան 109/12 - շենքի 772.1 քմ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի մասնակի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					520.0			520.0			70.0							13.5%			13.5%
		Վերլիի ՀՓՋ, ք. Վերի, Արցախի փ. 7 - շենքի 429.9 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					289.6			289.6			200.0							69.1%			69.1%

Ելակիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝						
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		Մասիսի ՀՓՋ, ք. Մասիս, Բարրամյան փ. 26 - շենքի 545 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի անբողջական տրոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				367.1			367.1		260.0			260.0		70.8%			70.8%
		Ալպարակի ՀՓՋ, ք. Ալպարակ, Գայի փ. 17 - շենքի 470 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի անբողջական տրոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				316.6			316.6		200.0			200.0		63.2%			63.2%
		Արագածի ՀՓՋ, Արագածուրի մարզ, գ. Շաղկախվոր 1 փ. 2 փ. շենքի 530 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի անբողջական տրոգում	0.0				356.2			356.2		230.0			230.0		64.6%			64.6%
		Աշտարակի ՀՓՋ, ք. Աշտարակ, Ղազար Փարպեցու փ. 2 - շենքի 329.8 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի անբողջական տրոգում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				222.2			222.2		210.0			210.0		94.5%			94.5%
		Արմավիրի ՀՓՋ, ք. Արմավիր, Չարենցի փ. 10 - շենքի 559.4 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի անբողջական տրոգում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				376.8			376.8		270.0			270.0		71.7%			71.7%
		Էջմիածնի ՀՓՋ, ք. Քջմիածին, Աթաբեկյան փ. 11 - շենքի 658.2 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի անբողջական տրոգում	0.0				463.5			463.5		310.0			310.0		66.9%			66.9%

Ելակետային ընդհանուր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝															
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում												
		Բարդամյանի ՀՓՋ, Արմավիրի մարզ, գ. Մյասնիկյան, Բակույի փ. 19 - շենքի 82-րդ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					55.3			55.3					40.0					72.3%							72.3%	
		Ճամբարակի ՀՓՋ, ք. Ճամբարակ, Տիգրան մեծի փ. 1 - շենքի 478-րդ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					322.1			322.1					210.0						65.2%							65.2%
		Վարդենիսի ՀՓՋ, ք. Վարդենիս, Չարենցի փ. 64 - 247.2 քմ մակերեսով շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					166.5			166.5					110.0						66.1%							66.1%
		Վանանդի N 2 ՀՓՋ, ք. Վանանդ, Վարդանանց փ. 6 գ - 413.3 քմ մակերեսով շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					278.2			278.2					250.0						89.9%							89.9%
		Սպիտակի ՀՓՋ, ք. Սպիտակ, Մուրազանի փ. 2 - 229.5 քմ մակերեսով շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					154.2			154.2					100.0						64.9%							64.9%
		Թումանյանի ՀՓՋ, ք. Ալավերդի, Թումանյանի փ. - 553.4 քմ մակերեսով շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, ջեռուցման համակարգի իրականացման, գրանիջի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					372.8			372.8					250.0						67.1%							67.1%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝											
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
		Հրազդանի ՀՓՋ, ք. Հրազդան, Ու. Միջնախյան փ.13 - շենքի 214 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամրոցական երոզման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					144.1			144.1			90.0							62.5%				62.5%
		Եղվկարդի ՀՓՋ, ք. Եղվկարդ, Սաֆարյան փ. 1-ին նրբ. - շենքի 164.5 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամրոցական երոզման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					110.8			110.8			70.0							63.2%				63.2%
		Չարենցավանի ՀՓՋ, ք. Չարենցավան, Հոկտեմբերյան փ. 2 - շենքի 403.6 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամրոցական երոզման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					271.9			271.9			140.0							51.5%				51.5%
		Արթիկի ՀՓՋ, ք. Արթիկ, Շահումյան փ.5 - շենքի 364 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամրոցական երոզման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					245.2			245.2			140.0							57.1%				57.1%
		Անիի ՀՓՋ, ք. Մարալիկ, Շահինյան փ. 3 - շենքի 379.5 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուր-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամրոցական երոզման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					255.6			255.6			140.0							54.8%				54.8%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝								
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		Գորիսի ՀՓՋ, ք. Գորիս, Բակուցի փ. 1 - շենքի 235.3 քմ մակերեսի ներքին հար-դարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամբողջական նորոգման նախագծանա-խառաշխատանքների կազմում	0.0					158.5			158.5			140.0			140.0			88.3%			88.3%	
		Սիսիանի ՀՓՋ, ք. Սիսիան, Իսրայելյան փ. 6 - շենքի 480.6 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամբողջական նորոգման նախագծանա-խառաշխատանքների կազմում	0.0					323.3			323.3			220.0			220.0			68.0%			68.0%	
		Ազարակի ՀՓՋ, ք. Ազարակ, Սայաթ-Նուկա փ. 26 - շենքի 438.9 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամբողջական նորոգման նախագծանա-խառաշխատանքների կազմում	0.0					295.6			295.6			210.0			210.0			71.0%			71.0%	
		Քաջարանի ՀՓՋ, ք. Քաջարան, Լեռնա-գործերի փ. 22 - շենքի 534.65 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամբողջական նորոգման նախագծանա-խառաշխատանքների կազմում	0.0					360.1			360.1			190.0			190.0			52.8%			52.8%	
		Ջերմուկի ՀՓՋ, ք. Ջերմուկ, Չախ ափի փ. 1 ք. - շենքի 670.9 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուտների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փանիքի ամբողջական նորոգման նախագծանա-խառաշխատանքների կազմում	0.0					451.9			451.9			330.0			330.0			73.0%			73.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝								
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		Վայքի ՀՓՋ, ք. Վայք, Մյասիկյան փ.15 - շենքի 187.4 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսա-մուգների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի ամրոցական նորոգման նախագծանա-խահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					126.3			126.3			100.0			100.0			79.2%			79.2%	
		Տավուշի ՀՓՋ, ք. Բերդ, Թժմանյան փ. 1 - շենքի 505.2 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուգների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի ամրոցական նորոգման նախագծանա-խահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					340.3			340.3			250.0			250.0			73.5%			73.5%	
		Նոյնբերդյանի ՀՓՋ, ք. Նոյնբերդյան, Կամոյի փ. 1 - շենքի 333.9 քմ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքների, դուռ-լուսամուգների փոխարինման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, փակիչի ամրոցական նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					224.2			224.2			160.0			160.0			71.4%			71.4%	
1090	31004	ԱՌՆ փրկարար ծառայության շենքային ապահովվածության բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,525.6	0.0	0.0	1,525.6	0.0	1,100.0	0.0	0.0	1,100.0	0.0			72.1%			72.1%	
		Մարտունու ՀՓՋ, Սայաթ Նովա 40 հասցեի 12 x 6 մ չափով մեկ կցակառուց կայանարեղի կառուցման, ամրոց շենքի ջեռուցման իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					741.7			741.7			550.0			550.0			74.1%			74.1%	
		Գավառի ՀՓՋ, Զոհված ազգամարտիկների 5 հասցեի 12 x 6 մ չափով մեկ կցակառուց կայանարեղի կառուցման, ամրոց շենքի ջեռուցման իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0					783.8			783.8			550.0			550.0			70.2%			70.2%	
1090	31005	Փրկարար ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					22,155.0			22,155.0	16,056.2					16,056.2			72.5%			72.5%	
1090	31006	Փրկարար ծառայության շենքային պայմանների բարելավում	0.0					4,000.0			4,000.0	4,000.0					4,000.0			100.0%			100.0%	
1090	31007	Փրկարար ծառայության շենքային ապահովվածության և պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,173,725.8	85,557.0	1,088,168.8	0.0	0.0	925,607.9	71,436.8	854,171.1	0.0	0.0			78.9%	83.5%	78.5%		

Ելքային Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝										
		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում						
	N 1 ՀՓՋ, ք. Երևան, Իսախանյան 9/1 շենքի 976.45 քառ. մ մակերեսով 1 և 2 բոլոր հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում	0.0					32,377.7		32,377.7				23,813.4		23,813.4					73.5%		73.5%		
	N 4 ՀՓՋ, ք. Երևան, Շարտորի 22/1 շենքի 550 քառ. մ մակերեսով 1 և 2 բոլոր հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում	0.0					30,605.8		30,605.8				15,947.3		15,947.3					52.1%		52.1%		
	N 5 ՀՓՋ, ք. Երևան, Ղափանցյան 7/3 շենքի 582.1 քառ. մ մակերեսով 1 և 2 բոլոր հարկերի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում	0.0					42,612.1		42,612.1				31,534.0		31,534.0					74.0%		74.0%		
	N 6 ՀՓՋ, ք. Երևան, Արցախի 4 նրբ. 5/7 շենքի 450 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիջի մասնակի նորոգում	0.0					26,486.3		26,486.3				19,385.3		19,385.3					73.2%		73.2%		
	N 13 ՀՓՋ, ք. Երևան, Ա. Մկրտչյան 109/12 շենքի 772.1 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիջի մասնակի նորոգում	0.0					19,191.8		19,191.8				14,736.0		14,736.0					76.8%		76.8%		
	Աշխատանքային ՀՓՋ, ք. Աշխատանքային, Ղազար Փարպեցու փ. 2 շենքի 329.8 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիջի ամբողջական նորոգում	0.0					33,780.5		33,780.5				23,240.9		23,240.9					68.8%		68.8%		
	Ճամբարային ՀՓՋ, ք. Ճամբարային, Տիգրան Մեծի փ. 1 - շենքի 478 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիջի ամբողջական նորոգում	0.0					41,916.1		41,916.1				35,590.2		35,590.2					84.9%		84.9%		

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝											
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում								
		Հրազդանի ՀՓՋ, ք. Հրազդան, Ո. Միջառնյակ փ. 13 - շենքի 214 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					36,332.5						27,673.7					76.2%					76.2%	
		Եղվարդի ՀՓՋ, ք. Եղվարդ, Սաֆարյան փ. 1-ին նրբ. շենքի 164.5 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					17,107.8						11,950.4						69.9%					69.9%
		Չարենցավանի ՀՓՋ, ք. Չարենցավան, Հոկ-լեռներյան փ. 2 - շենքի 403.6 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					28,690.6						25,236.7						88.0%					88.0%
		Արթիկի ՀՓՋ, ք. Արթիկ, Շահումյան փ. 5 - շենքի 364 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					40,308.1						28,549.3						70.8%					70.8%
		Դիլիջանի ՀՓՋ, ք. Դիլիջան, Շամախյան փող. 4 - շենքի 687.2 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					48,433.3						31,894.6						65.9%					65.9%
		Անիի ՀՓՋ, ք. Սարախի, Շահինյան փող. 3- շենքի 379.5 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					42,473.7						34,299.3						80.8%					80.8%
		Սիսիանի ՀՓՋ, ք. Սիսիան, Իսրայելյան փ. 6 - շենքի 486 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					28,907.4						22,028.0						76.2%					76.2%
		Վայքի ՀՓՋ, շենքի 187.4 քառ. մ մակերեսի ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փակիչի ամրոցական նորոգում	0.0					22,971.1						20,969.9						91.3%					91.3%

Ելակետի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝																																	
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ		Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում																												
	N 3 ՀՓՁ, ք. Երևան, Գլխավոր 13- չենքի 1063 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու- լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					28,648.1						28,648.1						21,447.3						21,447.3							74.9%						74.9%										
	Արագածի ՀՓՁ, Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկառուվար 1 փ. 2 փ. չենքի 530 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու- լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					27,188.9						27,188.9						21,641.1						21,641.1													79.6%					79.6%					
	Ապարանի ՀՓՁ, ք. Ապարան, Գայի փ. 17 - չենքի 470 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու- լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					6,033.6						6,033.6						5,262.1						5,262.1														87.2%					87.2%				
	Թային ՀՓՁ, ք. Թային, Երևանյան խճուղի 10 - չենքի 1214 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					65,886.1						65,886.1						52,128.3						52,128.3															79.1%					79.1%			
	Վարդենիսի ՀՓՁ, ք. Վարդենիս, Չարենցի փ. 64 - չենքի 247 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					22,260.7						22,260.7						19,252.5						19,252.5																86.5%					86.5%		
	Գուգարք ՀՓՁ, գ. Գուգարք, 1-ին փող, 2-րդ փակ. 13 - չենքի 812.2 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու-լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					57,216.7						57,216.7						36,334.6						36,334.6																	63.5%					63.5%	
	Տաշիրի ՀՓՁ, Տաշիր, Գորկու փող, 18-չենքի 665.7 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դու- լուսամուկների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, փանիքի մասնակի նորոգում	0.0					46,512.0						46,512.0						37,260.2						37,260.2																		80.1%					80.1%

Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝																		
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում															
	Թումանյանի ՀՓՋ, ք. Ալավերդի, Թումանյան փ. - շենքի 553.4 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				26,539.1					26,539.1					21,994.9						82.9%					82.9%				
	Տավուշի ՀՓՋ, ք. Բերդ, Թումանյան փ. 1 - շենքի 505.2 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				44,776.2					44,776.2					45,215.3							101.0%					101.0%			
	Նոյեմբերյանի ՀՓՋ, ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի փ. 1 - շենքի 333.9 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				17,585.9					17,585.9					15,080.5							85.8%					85.8%			
	Արմավիրի ՀՓՋ, ք. Արմավիր, Չարենցի փ. 10 - շենքի 500 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				39,736.9					39,736.9					28,592.6							72.0%					72.0%			
	Էջմիածնի ՀՓՋ, ք. Էջմիածին, Աթաբաբյան փ. 11 - շենքի 682.2 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				39,822.0					39,822.0					28,743.0							72.2%					72.2%			
	Ջերմուկի ՀՓՋ, ք. Ջերմուկ, Չախափի փ. 1 ք. - շենքի 670.9 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				45,173.1					45,173.1					43,688.3							96.7%					96.7%			
	Սափսի ՀՓՋ, ք. Սափսի, Բարաթյան փ. 26 - շենքի 545 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուկների փոխարինում, ջեռոցման համակարգի իրականացում, փանելի մասնակի նորոգում	0.0				29,965.6					29,965.6					22,045.5							73.6%					73.6%			

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝						
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ
		Գորիսի ՀՓՋ, ք. Գորիս, Բակուցի փ. 1 - շենքի 235.3 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, գրանիտի մասնակի նորոգում	0.0				47,308.0		47,308.0			39,110.2		39,110.2		82.7%		82.7%			
		Ագարակի ՀՓՋ, ք. Ագարակ, Սայաթ-Նուխ փ. 26 - շենքի 438.9 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, գրանիտի մասնակի նորոգում	0.0				27,226.3		27,226.3			28,463.0		28,463.0		104.5%		104.5%			
		Վեդիի ՀՓՋ, ք. Վեդի, Արցախի փ. 7 - շենքի 429.9 քառ. մ մակերեսով ներքին հարդարման աշխատանքներ, դուռ-լուսամուտների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի իրականացում, գրանիտի մասնակի նորոգում	0.0				24,095.0		24,095.0			21,062.8		21,062.8		87.4%		87.4%			
		Մարտունու ՀՓՋ, Սայաթ - Նուխ 40 հասցեի 12 x 6 մ չափով մեկ կցակառուց կայանարդիվի կառուցում, ամբողջ շենքի ջեռուցման իրականացում	0.0				30,056.6	30,056.6				25,047.2	25,047.2			83.3%	83.3%				
		Գավառի ՀՓՋ, Ձոնկաձ Ազատամարտիկների 5 հասցեի 12 x 6 մ չափով մեկ կցակառուց կայանարդիվի կառուցում, ամբողջ շենքի ջեռուցման իրականացում	0.0				55,500.4	55,500.4				46,389.6	46,389.6			83.6%	83.6%				
1112	31001	Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0			3,000.0	8,392.0			8,392.0	7,578.0			7,578.0		90.3%					90.3%
		ՀՀ ՎԻՃԱԿԱՎՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	25,634.0	0.0	0.0	0.0	25,634.0	25,634.0	0.0	0.0	25,634.0	23,502.8	0.0	0.0	0.0	23,502.8	91.7%				91.7%
		այդ թվում՝																			
1143	31001	ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	25,634.0				25,634.0			25,634.0	23,502.8			23,502.8		91.7%					91.7%
		ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՂԱՎՈՐՈՎ	14,697.0	0.0	0.0	0.0	14,697.0	14,697.0	0.0	0.0	14,697.0	13,758.8	0.0	0.0	0.0	13,758.8	93.6%				93.6%
		այդ թվում՝																			
1064	31001	Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	14,697.0				14,697.0			14,697.0	13,758.8			13,758.8		93.6%					93.6%
		ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆԾՐԱԿԱՆ ՀԱՂԱՎՈՐՈՎ	0.0	0.0	0.0	0.0	102,976.4	0.0	0.0	102,976.4	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.6%					0.6%
		այդ թվում՝																			

Վայր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝							
			Ընդամենը	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
9012	31001	ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0				82,398.5				82,398.5	0.0								0.0%	
9012	31002	ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարիքների համար համակարգային ծրագրային ապահովում	0.0				20,577.9				20,577.9	600.0						600.0	2.9%		2.9%
		ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԱՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՎՈՐՈՎ	12,650.0	0.0	0.0	0.0	12,650.0	12,650.0	0.0	0.0	12,650.0	12,197.9	0.0	0.0	0.0			12,197.9	96.4%		96.4%
		այդ թվում՝																			
1034	31001	ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	12,650.0				12,650.0	12,650.0			12,650.0	12,197.9						12,197.9	96.4%		96.4%
		ՀՀ ԿԱՐԿԱՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵ	389,115.5	0.0	0.0	276,115.5	113,000.0	486,734.7	0.0	0.0	301,115.5	185,619.2	427,199.1	0.0	0.0	275,123.3	152,075.8	87.8%		91.4%	81.9%
		այդ թվում՝																			
1012	31002	Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	103,000.0				103,000.0	159,419.2			159,419.2	129,773.6						129,773.6	81.4%		81.4%
1012	31003	Անշարժ գույքի կադաստրի ծառայությունների մատուցման համար ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում	10,000.0				10,000.0	10,000.0			10,000.0	6,294.3						6,294.3	62.9%		62.9%
1012	31004	ՀՀ թվային տեղագրական քարտեզների՝ երկրադեղևատվական համակարգի միջավայրում ստեղծման աշխատանքներ	214,916.5			214,916.5		214,916.5			214,916.5	214,537.2						214,537.2	99.8%		99.8%
1012	31005	Թեմատիկ քարտեզագրության աշխատանքներ	32,219.0			32,219.0		32,219.0			32,219.0	32,215.7						32,215.7	100.0%		100.0%
1012	31006	Աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադրարանի թարմացման աշխատանքներ	13,980.0			13,980.0		13,980.0			13,980.0	13,970.4						13,970.4	99.9%		99.9%
1012	31007	Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	0.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0	0.0	14,400.0	0.0	0.0	14,400.0	0.0	36.0%		36.0%	
		այդ թվում՝																			
		Գյումրի քաղաքում միասնական արխիվային շենքի կառուցման նախագծային աշխատանքներ	15,000.0			15,000.0		0.0			0.0										
		Վանաձոր քաղաքում միասնական արխիվային շենքի կառուցման նախագծային աշխատանքներ						25,000.0			25,000.0		0.0						0.0%		0.0%
		Արարկի սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման նախագծային աշխատանքներ						15,000.0			15,000.0		14,400.0			14,400.0			96.0%		96.0%

Նյութի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝																
		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ծնոցներում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ծնոցներում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագոտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ծնոցներում	Ընդամենը,	Կառուց- ման աշխատ- անքներ	Վերակառու- ցման և վերականգն- ման աշխատանք- ներ	Նախագծա- հե- տագոտակ- ան, գեոդեզիա- քարտեզագ- րա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսա- կան այլ ակտիվներ ի ծնոցներու- մ							
1012	31008	Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավում					16,200.0				16,200.0	16,008.0									16,008.0	98.8%					98.8%	
		ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՍՈՄԻՏԵ այդ թվում	1,665,092.0	425,495.2	285,609.8	2,875.0	951,112.0	5,658,544.6	4,400,075.2	182,912.4	37,625.0	1,037,932.0	4,813,199.8	3,778,654.6	134,998.4	9,520.0	890,026.7	85.1%	85.9%	73.8%	25.3%	85.8%						
1023	31001	Ռենտգենյան սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում	350,000.0				350,000.0	350,000.0				350,000.0	346,844.2				346,844.2	99.1%									99.1%	
1023	31002	ՀՀ ՊԵԿ-ի տեխնիկական հագեցվածության բավարարում	0.0					214,752.0				214,752.0	170,824.7				170,824.7	79.5%									79.5%	
1023	31003	ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային ապահովվածության բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,434,075.2	4,400,075.2	0.0	34,000.0	0.0	3,784,654.6	3,778,654.6	0.0	6,000.0	0.0	85.4%	85.9%								17.6%	
		<i>Հյուսիսային մարզապոլս- վարչության ավտոգրանսարդային միջոցների մարային ձևակերպումների միասնական սպասարկման կենտրոն (ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/41)</i>	0.0					4,434,075.2	4,400,075.2		34,000.0		3,784,654.6	3,778,654.6		6,000.0		85.4%	85.9%									17.6%
1023	31004	ՀՀ ՊԵԿ-ի շենքային պայմաններով ապահովում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,233.0	0.0	0.0	0.0	2,233.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%									0.0%	
		<i>Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի 2/16 հասցեում գտնվող 195.57 քառ. մ մակերեսով շինությունները (բնակելի փոռ և ավտոբուսային)</i>	0.0					2,233.0				2,233.0	0.0				0.0		0.0%									0.0%
1023	31005	ՀՀ ՊԵԿ շենքային տարածքի ընդլայնում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9,685.0	0.0	0.0	0.0	9,685.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%									0.0%	
		<i>Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի 2/16 հասցեում գտնվող 1148.9 քառ. մ մակերեսով հողամասը</i>	0.0					9,685.0				9,685.0	0.0				0.0		0.0%									0.0%
9006	31001	ՀՀ ՊԵԿ կարիքի բավարարում	589,112.0				589,112.0	449,262.0				449,262.0	372,357.8				372,357.8	82.9%									82.9%	
9006	31002	Ազատ տնտեսական գոտիների ընդլայնում	12,000.0				12,000.0	12,000.0				12,000.0	0.0				0.0	0.0%									0.0%	
9006	31003	ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային ապահովվածության բարելավում	425,495.2	425,495.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
		այդ թվում																										
		<i>ՀՀ ՊԵԿ Հարավային մարզապոլս- վարչության վարչական շենքի, օժանդակ շինությունների կառուցում և վարածքի բարելավման աշխատանքներ (ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Շաքի)</i>	425,495.2	425,495.2				0.0				0.0																

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝							
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
9006	31004	ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում	288,484.8	0.0	285,609.8	2,875.0	0.0	186,537.4	0.0	182,912.4	3,625.0	0.0	138,518.4	0.0	134,998.4	3,520.0	0.0	74.3%		73.8%	97.1%
		այդ թվում՝																			
		ՀՀ ՊԵԿ ք. Երևան, Արարաբյան 90 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգում	163,184.1		163,184.1			138,255.6		138,255.6			131,891.3		131,891.3			95.4%		95.4%	
		ՀՀ ՊԵԿ Արմավիրի մարզի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում (Էջմիածնի վարչական շենք ք. Էջմիածին, Նար-Դուսի 11 հասցեում)	122,425.7		122,425.7			41,438.9		41,438.9			0.0					0.0%		0.0%	
		ՀՀ ՊԵԿ ք. Գավառ, հերոս քաղաք Նուրուտյանի փողոց-4 հասցեով շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	2,875.0			2,875.0		3,625.0			3,625.0		3,520.0			3,520.0		97.1%			97.1%
		ՀՀ ՊԵԿ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում (ք. Երևան, Սպարտան 12/3 հասցեում)	0.0					3,217.9		3,217.9			3,107.1		3,107.1			96.6%		96.6%	
		ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	307,500.0	208,384.7	0.0	0.0	99,115.3	956,240.0	198,131.7	0.0	10,253.0	747,855.3	915,023.8	198,131.0	0.0	9,942.0	706,950.8	95.7%	100.0%	97.0%	94.5%
		այդ թվում՝																			
1136	31001	ՊՊԾ տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավում	0.0					493,500.0					492,204.9				492,204.9	99.7%			99.7%
1136	31002	ՊՊԾ տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					12,328.0					11,056.6				11,056.6	89.7%			89.7%
1138	31001	Ազգային անվտանգության համակարգի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	91,615.3				91,615.3	147,705.4				147,705.4	109,597.4				109,597.4	74.2%			74.2%
1138	31002	Ազգային անվտանգության համակարգի շենքային ապահովվածության բարելավում	208,384.7	208,384.7	0.0	0.0	0.0	208,384.7	198,131.7	0.0	10,253.0	0.0	208,073.0	198,131.0	0.0	9,942.0	0.0	99.9%	100.0%		97.0%
		այդ թվում՝																			
		«Դեբեդակ» սահմանափակ ուղեկալի կառուցում	208,384.7	208,384.7				208,384.7	198,131.7		10,253.0		208,073.0	198,131.0		9,942.0		99.9%	100.0%		97.0%
1138	31004	Ազգային անվտանգության համակարգի տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավում	0.0					49,500.0				49,500.0	49,470.0				49,470.0	99.9%			99.9%
1138	31005	Ազգային անվտանգության համակարգի կողմից ծառայությունների մատուցման ապահովման համար ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում	7,500.0				7,500.0	6,821.9				6,821.9	6,821.9				6,821.9	100.0%			100.0%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝											
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
9014	31001	Ազգային անվտանգության համակարգի կողմից ծառայությունների մատուցման ապահովման համար ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում	0.0					25,000.0			25,000.0	25,000.0					25,000.0	100.0%						100.0%
9014	31002	Ազգային անվտանգության համակարգի կողմից ծառայությունների մատուցման ապահովման համար ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում	0.0					13,000.0			13,000.0	12,800.0					12,800.0	98.5%						98.5%
		ՀՀ ՈԱՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	1,408,057.5	66,306.1	136,666.4	2,800.0	1,202,285.0	2,298,768.6	97,547.4	286,262.8	29,954.0	1,885,004.4	1,388,166.6	0.0	43,160.6	1,100.0	1,343,906.0	60.4%	0.0%	15.1%	3.7%	71.3%		
		այդ թվում																						
1014	31001	ՀՀ ոստիկանության զորքերի կարիքների բավարարում	0.0				0.0	7,758.0			7,758.0	7,758.0					7,758.0	100.0%						100.0%
1158	31001	ՀՀ ոստիկանության կարիքի բավարարում	0.0				0.0	720.0			720.0	720.0					720.0	100.0%						100.0%
9005	31001	ՀՀ ոստիկանության բժշկական վարչության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	2,660.0				2,660.0	10,200.0			10,200.0	10,200.0					10,200.0	100.0%						100.0%
9008	31001	Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում	134,561.6				134,561.6	43,516.6			43,516.6	29,596.1					29,596.1	68.0%						68.0%
9008	31002	ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության շենքային պայմանների բարելավում	55,026.0	0.0	55,026.0	0.0		55,026.0	0.0		55,026.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0%						0.0%
		որից՝																						
		ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Արարիկի պահպանության բաժնի կապիտալ վերանորոգում, հեղինակային, փնիսիկական հսկողություն	13,541.0		13,541.0			13,541.0			13,541.0	0.0			0.0		0.0	0.0%						0.0%
		ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Մալաթիայի պահպանության բաժնի կապիտալ վերանորոգում, հեղինակային, փնիսիկական հսկողություն	23,060.0		23,060.0			23,060.0			23,060.0	0.0			0.0		0.0	0.0%						0.0%
		ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ շենքի վերանորոգում, հեղինակային, փնիսիկական հսկողություն	18,425.0		18,425.0			18,425.0			18,425.0	0.0			0.0		0.0	0.0%						0.0%
9009	31001	ՀՀ ոստիկանության <<Ճանապարհային ոստիկանություն>> ծառայության կարիքի բավարարում	987,046.4				987,046.4	1,612,692.8			1,612,692.8	1,127,091.7					1,127,091.7	69.9%						69.9%
9009	31002	ՀՀ ոստիկանության <<Ճանապարհային ոստիկանություն>> ծառայության շենքային պայմանների բարելավում	127,304.5	66,306.1	60,198.4	800.0		335,296.2	97,547.4	209,794.8	27,954.0	27,569.7	0.0	27,069.7	500.0		27,569.7	8.2%	0.0%	12.9%	1.8%			

Տրվելի	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		ոլից՝																
		<< Ոստիկանության ՀՊ Իջևանի ՀԲԲ նոր վարչական շենքի կառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն	66,306.1	66,306.1				66,306.1	66,306.1				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		Երևան քաղաքի Բագրեվանդի-Թևոսյան փողոցների խասմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն						7,549.9	7,549.9				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		Երևան քաղաքի Ա. Խաչատրյան-Հ. Հակոբյան փողոցների խասմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն						7,613.4	7,613.4				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		Երևան քաղաքի Մարշալ Բարսեղյան-Աշխարհի փողոցների խասմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն						8,073.1	8,073.1				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		Երևան քաղաքի Չաքարիա Քանաքեռու-Չարավ Աղջուրի փողոցների խասմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն						8,004.9	8,004.9				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		<< Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ճեռոցման համակարգի վերանորոգում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն	13,683.0		13,683.0			0.0	0.0				0.0	0.0				
		<< Ոստիկանության ԿՀԳԳ վարչության նկուղային հարկի և սպորտ դահլիճի վերանորոգում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն	15,235.0		15,235.0			15,235.0	15,235.0				8,642.5	8,642.5			56.7%	56.7%
		<< Ոստիկանության Սյունիքի ՄՎ Կապանի ոստիկանության բաժնի 3ԴՎ-ի կապիտալ վերանորոգում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն	31,280.4		31,280.4			31,280.4	31,280.4				18,427.2	18,427.2			58.9%	58.9%
		<< Ոստիկանության ՀՊ սպայական 2-րդ գումարակի 2-րդ վաչգի (Աշխարակի խճուղու) հենակների վերակառուցում, հեղինակային և փնիսիկական հսկողություն	0.0					163,279.4	163,279.4				0.0	0.0			0.0%	0.0%
		<< Ոստիկանության կապի և փնիսիկական փնիսիկային վարչության ներքին հեռախոսային կայանի սենյակի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	500.0		500.0			500.0	500.0				500.0	500.0			100.0%	100.0%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝				Ընդամենը	այդ թվում՝							
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
		ՀՀ սպիտակուցի փորձաքննարկման փորձաքննարկման վարչության ավտոբուսների վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	300.0			300.0				300.0			0.0					0.0%		0.0%	
		Երևան քաղաքի Մուրղևյան և Թոթովենց փողոցների խաչմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							230.0			230.0					0.0%		0.0%	
		Երևան քաղաքի Ավագուղի-Տիգրապետյան փողոցների խաչմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							230.0			230.0					0.0%		0.0%	
		Երևան քաղաքի Անդրանիկ-Սվանյան փողոցների խաչմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							230.0			230.0					0.0%		0.0%	
		Երևան քաղաքի Իսկուհի Կրկունյանի փողոցների խաչմերուկներում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							230.0			230.0					0.0%		0.0%	
		Երևան քաղաքի Թրիտյան խճուղի՝ 13 համարի շինության դիմացի խաչմերուկում նոր լուսացուցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							230.0			230.0					0.0%		0.0%	
		ՀՀ սպիտակուցի Լոռու Մ-4 Տաշիրի ՈՐ ԶՊՎ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							1,200.0			1,200.0					0.0%		0.0%	
		ՀՀ սպիտակուցի Լոռու Մ-4 Արեւիհանախի ՈՐ վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							1,300.0			1,300.0					0.0%		0.0%	
		ՀՀ սպիտակուցի Տավուշի Մ-4 Իջևանի ՈՐ վարչական շենքի և ԶՊՎ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0							480.0			480.0					0.0%		0.0%	

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝						
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		<< ռադիկալության Կոդայքի ՄՎ Հրազդանի ՈՐ ԶԴՎ-ի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					960.0			960.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության Կոդայքի ՄՎ Նաիրիի ՈՐ ԶԴՎ-ի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					930.0			930.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության վարչական շենքի նկողային հարկի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					230.0			230.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության ՕՓՎ ՕՏ բաժնի 2-րդ հարկի սանհանգույցի և նկողային հարկի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					250.0			250.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության բուժ. վարչության հոսափոսի Բ մասնաշենքի վիրահատության բաժնի միջանցքի, աշխարհանքների և հիվանդանոցների վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					750.0			750.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության վարչական շենքի նոր մասնաշենքի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, և 6-րդ հարկերի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					600.0			600.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության Արագածոտնի ՄՎ Արագածի ՈՐ վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,600.0			1,600.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության Երևան քաղաքի վարչության ԶԴՎ-ի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					150.0			150.0			0.0				0.0%			0.0%	
		<< ռադիկալության Երևան քաղաքի վարչության վարչական շենքի արհիվի վերանորոգման աշխարհանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					60.0			60.0			0.0				0.0%			0.0%	

Ծրագրի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝											
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման և վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման և աշխատանքներ		Նախագծահե- տագրտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրտական, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում						
	ՀՀ ոստիկանության ՍՎ վարչության Տավուշի ՍՎ Տավուշի անձնագրային բաժանմունքի ջեռուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					390.0			390.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության ԾՈ Գյումրիի ՀՔՐ վարչական շենքի վերանորոգման և քակի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,500.0			1,500.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության ԾՈ Երևան քաղաքի ՀՔՐ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					200.0			200.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի օժանդակ կառույցների և փակիների նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					250.0			250.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության 1-ին սպայական գումարտակի շենքի օժանդակ կառույցների և փակիների նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					250.0			250.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության Սյունիքի ՍՎ Մեղրիի ՈՐ վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					384.0			384.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության Սյունիքի ՍՎ Գորիսի ՈՐ վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					3,100.0			3,100.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՍՎ Արթուրի ՈՐ վարչական շենքի փակիների և արտաքին ջրագծի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,280.0			1,280.0			0.0							0.0%					0.0%	
	ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՍՎ վարչական շենքի փակիների նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					350.0			350.0			0.0							0.0%					0.0%	

Ելակիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝												
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
		<< ռադիկալության Լոռու ՄԿ Տարուհի ՈՐ վարչական շենքի փակումը և ԶԴՎ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,080.0			1,080.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության Արարատի ՄԿ Մասիսի ՈՐ ԶԴՎ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					18.0			18.0			0.0							0.0%				0.0%
		ՄԿՎ Բանաբեռ-Չեթունի անձնագրային բաժանմունքի մուտքի դռան վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					12.0			12.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության Լոռու ՄԿ Սպիտակի ՈՐ ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					390.0			390.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության ՃՈ Սևանի հաշվառման քննական սպորաբաժանման հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					2,200.0			2,200.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության ՃՈ Վանաձորի ՀՔՐ վարչական շենքի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,080.0			1,080.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության ՃՈ Մասիսի ՀՔՐ վարչական շենքի վերանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,020.0			1,020.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության Վայոց Ձորի ՄԿ Վայցի ՈՐ վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					600.0			600.0			0.0							0.0%				0.0%
		<< ռադիկալության ԵՔՎ Մալաթիայի ՈՐ վարչական շենքի արտաքին ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					72.0			72.0			0.0							0.0%				0.0%

Ելակետի Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և նպատակադրված աշխատանքները	Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝										
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրության, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ծնոցներում	Ընդամենը,		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահե- տագրության, գեոդեզիա- քարտեզագրա- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ծնոցներում	Ընդամենը,		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառու- ցման, վերանորոգ- ման և աշխատանք- ներ	Նախագծա հե- տագրուսկ ան, գեոդեզիա- քարտեզագր- ու- կան աշխա- տանքներ	Ոչ ֆինանսա- կան այլ ակտիվներ ի ծնոցներում							
	ՀՀ սուբիկառուցման եԲՎ Մաշտոցի ՈՐ -ին կից Շիրազի հենակետի արտաքին ջրագծի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					36.0				36.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման եԲՎ Դավթաշեն ՈՐ-ի վարչական շենքի արտաքին ջրագծի վերանորոգման աշխատանքների և դիպահորի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					36.0				36.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման Երևան քաղաքի Մոսկովյան 1 հասցեում գտնվող փայտե վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,400.0				1,400.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման Գեղարքունիքի ՄՎ վարչական շենքի արտաքին ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					30.0				30.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման Գեղարքունիքի ՄՎ Մարտունու ՈՐ վարչական շենքի արտաքին ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					30.0				30.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման եԲՎ Ենեզավիթի ՈՐ վարչական շենքի արտաքին ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					110.0				110.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման եԲՎ Քանաքեռ-Զեյթունի ՈՐ վարչական շենքի արտաքին ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					30.0				30.0				0.0					0.0%					0.0%
	ՀՀ սուբիկառուցման Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունի ՈՐ-ի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					120.0				120.0				0.0					0.0%					0.0%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝												
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում					
		<< ոստիկանության երևան քաղաքի վարչության էրեբունի ՌՔ-ի կից հենակերի արհեստի ջրագծի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					36.0			36.0			0.0						0.0%				0.0%		
		<< ոստիկանության ՏՎ ավտոբևեռության արհեստի ջրագծի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					60.0			60.0			0.0							0.0%				0.0%	
		<< ոստիկանության երևան քաղաքի վարչության ՊՊՇ գերի արհեստի ջրագծի և կոյուղու վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					230.0			230.0			0.0							0.0%				0.0%	
		Կոլտայքի հաշվառման-քենական բաժանմունքին հարակից հազվածում փրամադրվող ավտոկայանատեղի փորձեղ բարեկարգման և վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					1,200.0			1,200.0			0.0							0.0%				0.0%	
9010	31001	<< ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տեխնիկական կարիքի բավարարում	78,017.0					78,017.0			210,117.0			168,540.2							168,540.2	80.2%				80.2%
9010	31002	<< ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության շենքային պայմանների բարելավում	23,442.0	0.0	21,442.0	2,000.0		23,442.0	0.0	21,442.0	2,000.0		16,691.0	0.0	16,091.0	600.0				71.2%			75.0%	30.0%		
		այդ թվում՝																								
		<< ոստիկանության ԱՎԿ Կապանի անձնագրային բաժանմունքի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ	21,442.0		21,442.0			21,442.0					16,091.0		16,091.0						75.0%			75.0%		
		<< ոստիկանության ԱՎԿ Էրեբունու անձնագրային սփորաբաժանման կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	600.0			600.0		600.0					600.0			600.0					100.0%			100.0%		
		<< ոստիկանության ԱՎԿ Արարկիի անձնագրային սփորաբաժանման կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	600.0			600.0		600.0					0.0			0.0					0.0%			0.0%		

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝										
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		ՀՀ ոստիկանության ԱՎՎ Նորք Մարաշի անձնագրային սպորաբաժանման կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	500.0			500.0	500.0			500.0			0.0					0.0			0.0%				0.0%
		ՀՀ ոստիկանության ԱՎՎ Չարբախի անձնագրային սպորաբաժանման կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	300.0			300.0	300.0			300.0			0.0					0.0%			0.0%				0.0%
		ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆԻՆԻՉ ՊԱԼԱՏ	12,311.8	0.0	0.0	0.0	12,311.8	12,311.8	0.0	0.0	0.0	12,311.8	10,338.2	0.0	0.0	0.0	10,338.2	84.0%							84.0%
		այդ թվում՝																							
1161	31001	Հաշվենքի պլանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	12,311.8				12,311.8	12,311.8				12,311.8	10,338.2				10,338.2	84.0%							84.0%
		ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՆՔՆԵՐԻ ՊԼԵՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	4,163.5	0.0	0.0	0.0	4,163.5	12,447.8	0.0	0.0	0.0	12,447.8	10,837.6	0.0	0.0	0.0	10,837.6	87.1%							87.1%
		այդ թվում՝																							
1060	31001	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,163.5				4,163.5	8,608.5				8,608.5	7,578.2				7,578.2	88.0%							88.0%
9016	31001	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					2,452.3				2,452.3	2,299.5				2,299.5	93.8%							93.8%
9016	31002	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					777.0				777.0	350.0				350.0	45.0%							45.0%
9016	31003	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0					610.0				610.0	610.0				610.0	100.0%							100.0%
		ՀՀ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%							0.0%
		այդ թվում՝																							
1054	31001	Ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային լաբորատորիայի ստեղծում	0.0					3,000.0				3,000.0	0.0				0.0	0.0%							0.0%
		ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	51,563.7	0.0	0.0	0.0	51,563.7	145,042.9	0.0	116,859.2	0.0	28,183.7	109,243.6	0.0	81,539.7	0.0	27,703.9	75.3%							69.8%
		այդ թվում՝																							
1180	11003	ՀՀ քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ	0.0					1,820.0				1,820.0	1,386.0				1,386.0	76.2%							76.2%
1180	31001	ՀՀ քննչական կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	26,363.7				26,363.7	26,363.7				26,363.7	26,317.9				26,317.9	99.8%							99.8%
1180	31003	ՀՀ քննչական կոմիտեի տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավում	25,200.0				25,200.0	0.0				0.0	0.0				0.0								
1180	31004	ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում	0.0					116,859.2				116,859.2	81,539.7				81,539.7	69.8%							69.8%

Տրվելի	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝						
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		
		այդ թվում՝																		
		<< քննչական կոմիտեի Մալաթիա-Սերասպիա համայնքի քննչական բաժնի Ա.Սարգսյան 22 հասցեի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում և փեխնակային հսկողություն	0.0				15,162.2		15,162.2			14,116.7			93.1%		93.1%			
		<< քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային վարչության Վառաձոր քաղաքի Ամիրյան 10 հասցեի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում և փեխնակային հսկողություն	0.0				101,697.0		101,697.0			67,423.0			66.3%					
		ՀՀ ԲԱՎԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՏՆԵ	360,600.0	0.0	0.0	354,000.0	6,600.0	7,230,685.3	0.0	0.0	430,954.5	6,799,730.8	5,012,985.8	0.0	0.0	306,572.0	4,706,413.8	69.3%	71.1%	69.2%
		այդ թվում՝																		
1103	11002	Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում	20,000.0			20,000.0		20,000.0			20,000.0		3,300.0			3,300.0		16.5%		16.5%
1103	11003	Միկրոնեգիտնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում	334,000.0	0.0	0.0	334,000.0	0.0	410,954.5	0.0	0.0	410,954.5	0.0	303,272.0	0.0	0.0	303,272.0	0.0	73.8%		73.8%
		այդ թվում՝																		
		<< Արմավիրի մարզի միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման թվով 9 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (տարածքային հարակազմման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	184,350.0			184,350.0		154,500.0			154,500.0		115,875.0		75.0%		115,875.0		75.0%	75.0%
		<< Վայոց ձորի մարզի միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման թվով 6 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (տարածքային հարակազմման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	132,270.0			132,270.0		116,000.0			116,000.0		87,000.0		75.0%		87,000.0		75.0%	75.0%
		Դիլիջան համայնքի միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակում (տարածքային հարակազմման նախագծի և փորձաքննությունների մասով)	17,380.0			17,380.0		17,380.0			17,380.0		17,360.0		99.9%		17,360.0		99.9%	99.9%
		Արագածոտնի մարզի միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակում (տարածքային հարակազմման նախագծի և փորձաքննությունների մասով)	0.0					51,324.5			51,324.5		19,737.0		38.5%		19,737.0		38.5%	38.5%

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝										
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		Շիրակի մարզի միկրոռեզիտնալ մակարդակի՝ համացված գրարածական պլանավորման թվով 8 փաստաթղթի նախագծի մշակում (գրառձեպային հարակազմման նախագծի և փորձաքննությունների մատվ)	0.0				53,100.0			53,100.0		53,100.0				100.0%			100.0%					
		Գեղարքունիքի մարզի միկրոռեզիտնալ մակարդակի՝ համացված գրարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակում (գրառձեպային հարակազմման նախագծի և փորձաքննությունների մատվ)	0.0				18,650.0			18,650.0		10,200.0				54.7%			54.7%					
1103	31001	Քաղաքաշինության կոմիտեի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	6,600.0				19,036.1			19,036.1		18,088.5				95.0%			95.0%					
9013	12001	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի NN 6/1 և 6/2 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից պետական ծառայողներին մատչելի բնակարանների ձեռքբերման կազմակերպում	0.0	0.0	0.0	0.0	318,109.7	0.0	0.0	0.0	318,109.7	315,210.8	0.0	0.0	0.0	99.1%			99.1%					
		Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի NN 6/1 և 6/2 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	0.0				318,109.7			318,109.7		315,210.8				99.1%			99.1%					
9013	12002	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի N 6 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից պետական ծառայողներին մատչելի բնակարանների ձեռքբերման կազմակերպում	0.0	0.0	0.0	0.0	1,192,498.7	0.0	0.0	0.0	1,192,498.7	1,160,486.0	0.0	0.0	0.0	97.3%			97.3%					
		Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի N 6 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	0.0				1,192,498.7			1,192,498.7		1,160,486.0				97.3%			97.3%					
9013	12003	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից պետական ծառայողներին մատչելի բնակարանների ձեռքբերման կազմակերպում	0.0	0.0	0.0	0.0	5,270,086.3	0.0	0.0	0.0	5,270,086.3	3,212,628.6	0.0	0.0	0.0	61.0%			61.0%					

Երկիր	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝									
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		Երևան քաղաքի Արարկիր վարչական շրջանի Արոնց փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	0.0				5,270,086.3				5,270,086.3	3,212,628.6					3,212,628.6	61.0%					61.0%	
		ԿՈՌՈՒՊՏԻԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ	0.0	0.0	0.0	0.0	5,137.0	0.0	0.0	0.0	5,137.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%					0.0%	
		այդ թվում՝																						
1181	31001	Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0				5,137.0				5,137.0	0.0						0.0%						0.0%
		ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	12,648.9	0.0	0.0	0.0	12,648.9	24,066.7	0.0	0.0	24,066.7	22,444.7	0.0	0.0	0.0	0.0	22,444.7	93.3%					93.3%	
		այդ թվում՝																						
1203	31001	ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	12,648.9				12,648.9	24,066.7			24,066.7	22,444.7					22,444.7	93.3%					93.3%	
		ԱՐԱԳՎԵՏԱՐԱՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	14,086.5	0.0	0.0	0.0	14,086.5	14,086.5	0.0	0.0	14,086.5	13,803.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13,803.5	98.0%					98.0%	
		այդ թվում՝																						
1002	31001	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	14,086.5				14,086.5	14,086.5			14,086.5	13,803.5					13,803.5	98.0%					98.0%	
		ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	4,053.5	0.0	0.0	0.0	4,053.5	4,053.5	0.0	0.0	4,053.5	3,076.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,076.5	75.9%					75.9%	
		այդ թվում՝																						
1009	31001	ՀՀ Արարատի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,053.5				4,053.5	4,053.5			4,053.5	3,076.5					3,076.5	75.9%					75.9%	
		ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	2,475.0	0.0	0.0	0.0	2,475.0	2,475.0	0.0	0.0	2,475.0	2,050.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2,050.5	82.8%					82.8%	
		այդ թվում՝																						
1010	31001	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	2,475.0				2,475.0	2,475.0			2,475.0	2,050.5					2,050.5	82.8%					82.8%	
		ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	8,153.8	0.0	0.0	0.0	8,153.8	8,153.8	0.0	0.0	8,153.8	6,116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6,116.9	75.0%					75.0%	
		այդ թվում՝																						
1025	31001	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	8,153.8				8,153.8	8,153.8			8,153.8	6,116.9					6,116.9	75.0%					75.0%	
		ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0	2,999.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,999.8	100.0%					100.0%	
		այդ թվում՝																						

Վարչական մարզ	Միջոցառում	Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	այդ թվում՝					Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝								
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում				
1030	31001	ՀՀ Լոռու մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				3,000.0	3,000.0				3,000.0	2,999.8				2,999.8	100.0%				100.0%
		ԿՈՏԱՅԵԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	5,931.2	0.0	0.0	0.0	5,931.2	5,931.2	0.0	0.0	0.0	5,931.2	4,511.4	0.0	0.0	0.0	4,511.4	76.1%				76.1%
		այդ թվում՝																				
1037	31001	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	5,931.2				5,931.2	5,931.2				5,931.2	4,511.4				4,511.4	76.1%				76.1%
		ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	6,990.5	0.0	0.0	0.0	6,990.5	6,990.5	0.0	0.0	0.0	6,990.5	5,314.3	0.0	0.0	0.0	5,314.3	76.0%				76.0%
		այդ թվում՝																				
1039	31001	ՀՀ Շիրակ մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	6,990.5				6,990.5	6,990.5				6,990.5	5,314.3				5,314.3	76.0%				76.0%
		ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	1,430.0	0.0	0.0	0.0	1,430.0	47.7%				47.7%
		այդ թվում՝																				
1047	31001	ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				3,000.0	3,000.0				3,000.0	1,430.0				1,430.0	47.7%				47.7%
		ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	12,254.0	0.0	0.0	0.0	12,254.0	12,254.0	0.0	0.0	0.0	12,254.0	12,239.4	0.0	0.0	0.0	12,239.4	99.9%				99.9%
		այդ թվում՝																				
1051	31001	ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	12,254.0				12,254.0	12,254.0				12,254.0	12,239.4				12,239.4	99.9%				99.9%
		ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	2,995.7	0.0	0.0	0.0	2,995.7	99.9%				99.9%
		այդ թվում՝																				
1055	31001	ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				3,000.0	3,000.0				3,000.0	2,995.7				2,995.7	99.9%				99.9%

¹ Հաստատված է «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

² Հաշվի են առնված հաշվետու ժամանակաշրջանում օրենսդրության համապատասխան կատարված փոփոխությունները: