

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով բյուջետային ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների (առանց օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված նպատակային վարկերի և դրամաշերտիների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի)

հազար դրամ

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան ¹					Տարեկան ճշտված պլան ²					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
Երկրորդ միջոցառում	Ընդամենը,		այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				
			Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կատարման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	115,280,906.2	84,836,734.6	23,076,892.2	1,333,668.8	6,033,610.6	193,461,460.8	143,261,461.8	31,732,077.4	1,775,703.0	16,692,218.6	183,432,756.1	136,364,758.5	29,884,094.2	1,309,371.7	15,874,531.7	94.8%	95.2%	94.2%	73.7%	95.1%
		այդ թվում ⁴																				
		ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱԶՄ	86,825.0	0.0	0.0	0.0	86,825.0	86,825.0	0.0	0.0	0.0	86,825.0	68,139.4	0.0	0.0	0.0	68,139.4	78.5%				78.5%
		այդ թվում ⁴																				
1154	31001	Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	86,825.0				86,825.0	86,825.0				86,825.0	68,139.4				68,139.4	78.5%				78.5%
		ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ	222,380.0	0.0	0.0	0.0	222,380.0	267,240.0	0.0	32,460.0	12,400.0	222,380.0	166,572.9	0.0	0.0	0.0	166,572.9	62.3%	0.0%	0.0%		74.9%
		այդ թվում ⁴																				
1024	31001	Ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	222,380.0				222,380.0	222,380.0				222,380.0	166,572.9				166,572.9	74.9%				74.9%
1024	31003	ՀՀ Ազգային ժողովի շենքային պայմանների բարելավում	0.0					32,460.0		32,460.0			0.0					0.0%	0.0%			
1024	31004	ՀՀ Ազգային ժողովի շենքային ապահովվածության բարելավում	0.0					12,400.0		12,400.0			0.0					0.0%		0.0%		
		ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱԶՄ	301,979.3	0.0	0.0	0.0	301,979.3	160,438.3	0.0	0.0	0.0	160,438.3	137,926.4	0.0	0.0	0.0	137,926.4	86.0%				86.0%
		այդ թվում ⁴																				
1136	31002	ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	150,000.0				150,000.0	64,931.0				64,931.0	57,263.1				57,263.1	88.2%				88.2%
1213	31001	Բնագահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	23,704.8				23,704.8	3,704.8				3,704.8	2,379.9				2,379.9	64.2%				64.2%
1213	31002	Կրթության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,178.0				3,178.0	3,006.0				3,006.0	2,337.0				2,337.0	77.7%				77.7%
1213	31003	Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	37,894.0				37,894.0	31,394.0				31,394.0	28,400.4				28,400.4	90.5%				90.5%

Մրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝				
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1213	31004	Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	42,367.5				42,367.5	39,067.5			39,067.5	37,896.0				37,896.0	97.0%				97.0%	
1213	31005	Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	38,500.0				38,500.0	13,500.0			13,500.0	5,654.8				5,654.8	41.9%				41.9%	
1213	31006	Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	6,335.0				6,335.0	4,835.0			4,835.0	3,995.1				3,995.1	82.6%				82.6%	
		ՀՀ ՍԱՀՄԱՆՎՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,295.0	0.0	0.0	0.0	1,295.0	1,164.0	0.0	0.0	0.0	1,164.0	89.9%			89.9%	
		այդ թվում՝																				
1092	11002	ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ	0.0					1,295.0			1,295.0	1,164.0				1,164.0	89.9%				89.9%	
		ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ	629,520.2	0.0	0.0	0.0	629,520.2	511,549.8	0.0	18,819.9	492,729.9	460,940.3	0.0	0.0	17,884.0	443,056.3	90.1%				95.0%	
		այդ թվում՝																				
1080	11018	Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում	0.0					20,854.9		18,819.9	2,035.0	19,919.0			17,884.0	2,035.0	95.5%				95.0%	
1080	31001	Բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	629,520.2				629,520.2	490,694.9			490,694.9	441,021.3				441,021.3	89.9%				89.9%	
		ՀՀ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ	40,810.0	0.0	0.0	0.0	40,810.0	94,688.2	0.0	44,758.9	0.0	49,929.3	80,512.1	0.0	41,833.4	0.0	38,678.7	85.0%	93.5%		77.5%	
		այդ թվում՝																				
1087	31001	Դատախազության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	40,810.0				40,810.0	49,929.3			49,929.3	38,678.7				38,678.7	77.5%				77.5%	
1087	31002	ՀՀ դատախազության շենքային պայմանների բարելավում	0.0					44,758.9		44,758.9		41,833.4		41,833.4			93.5%	93.5%				
		ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՏՈՒՑՎԱԾՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	22,038,830.3	414,284.5	21,579,292.2	0.0	45,253.6	30,060,257.3	430,469.4	29,054,832.6	527,208.6	47,746.7	28,612,757.8	195,808.5	27,967,163.5	406,296.3	43,489.5	95.2%	45.5%	96.3%	77.1%	
		այդ թվում՝																				
1001	31001	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	7,385.0				7,385.0	21,975.0			21,975.0	21,550.0				21,550.0	98.1%				98.1%	

Մրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1004	31002	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378,809.2	321,565.9	44,818.0	12,425.3	0.0	179,599.4	123,258.8	44,613.5	11,727.0	0.0	47.4%	38.3%	99.5%	94.4%	
		<< Սյունիքի մարզի Որոգանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հարվածի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0					4,017.8			4,017.8		3,952.0		3,952.0			98.4%			98.4%	
		«Արդաշար» ՋՕԸ, այդ թվում՝	0.0					1,896.0	0.0	0.0	1,896.0	0.0	1,760.0	0.0	0.0	1,760.0	0.0	92.8%			92.8%	
		Քաղցրաջեն պ/կ-2 մղման խողովակի տեղադրում d=400մմ, L=800գծ.մ	0.0					1,896.0			1,896.0		1,760.0		1,760.0			92.8%			92.8%	
		«Թախն» ՋՕԸ, այդ թվում՝	0.0					3,516.2	0.0	0.0	3,516.2	0.0	3,245.0	0.0	0.0	3,245.0	0.0	92.3%			92.3%	
		Թախնի ջրանցքի ձախ ճյուղի մոտ 4500 մ հատվածի ջրանցքի մաքրում ջրաբերուկներից՝ ձեռքով և մեխանիզմով, ջրանցքի մասնակի բետոնապատում, ակվերոլի սվաղ բետոնյա շաղախով, ջրիտների և ջրաչափական դիտակետերի վերականգնում	0.0					3,516.2		3,516.2			3,245.0		3,245.0			92.3%			92.3%	
		«Երևան» ՋՕԸ, այդ թվում՝	0.0					2,995.3	0.0	0.0	2,995.3	0.0	2,770.0	0.0	0.0	2,770.0	0.0	92.5%			92.5%	
		Մամիսի փարամաշրջանի ինքնաշարժվանող հորերի մեքանիզմային խողովակների կտրում և կցաշրջոթերի էլ. եռակցում, մեքանիզմային պրոպանադի փականների և ջրաչափերի տեղադրում	0.0					2,995.3		2,995.3			2,770.0		2,770.0			92.5%			92.5%	
		Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հայաթյան փողոցի վերջնամասը 1954 մ երկարությամբ և 525 մմ պրամագծով ոռոգման ջրագծի կառուցում	0.0					176,824.2	176,824.2				68,218.5	68,218.5				38.6%	38.6%			
		«Արմավիր» ՋՕԸ, այդ թվում՝	0.0					144,741.7	144,741.7	0.0	0.0	0.0	55,040.3	55,040.3	0.0	0.0	0.0	38.0%	38.0%			
		Մրգաշատ N1 խ/հ-ի հորատում	0.0					26,566.3	26,566.3				26,196.3	26,196.3				98.6%	98.6%			
		<< Կորայի մարզի Գեղարդյակի ինքնահոս համակարգի սավարթված աշխարհանքների իրականացում	0.0					118,175.4	118,175.4				28,844.0	28,844.0				24.4%	24.4%			
		«Եղեգնամոր» ՋՕԸ, այդ թվում՝	0.0					44,818.0	0.0	44,818.0	0.0	0.0	44,613.5	0.0	44,613.5	0.0	0.0	99.5%			99.5%	
		Շատին-Գետաի ջրանցքի շարքից դուրս եկած 400 գծ/մ LR-80 վաքերի փոխարինում նորով	0.0					26,125.3		26,125.3			26,019.0		26,019.0			99.6%			99.6%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝				Տարեկան ճշտված պլան՝				Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ			
			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝		
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		Մայիշկա-Եղեգնաձոր ջրանցքի վերանորոգում 432զծմ	0.0				18,692.7	18,692.7			18,594.5	18,594.5		99.5%	99.5%			
1004	31007	Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	360,000.0	360,000.0		0.0	10,320.0	10,320.0	0.0	0.0	10,320.0	10,320.0	0.0	100.0%		100.0%		
1004	31008	Ափապաշտպան կառույցների վերականգնման աշխատանքներ	0.0				19,197.7	19,197.7	0.0	0.0	19,191.7	19,191.7	0.0	100.0%	100.0%			
		<< Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի սահմանային <-39 նշանի հատվածում փախապաշտպան կառույցների վերականգնման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն	0.0				19,197.7	19,197.7			19,191.7	19,191.7		100.0%	100.0%			
1004	31010	Հեր-Հերի ջրամբարից հնցահոս ջրատարի կառուցում	54,284.5	54,284.5			24,745.5	24,745.5			24,745.5	24,745.5		100.0%		100.0%		
1004	31012	Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ	0.0				94,939.8	94,939.8	0.0	0.0	73,200.8	73,200.8	0.0	77.1%		77.1%		
		Փորձաքննության ծառայություններ	0.0				4,811.0	4,811.0			2,872.0	2,872.0		59.7%		59.7%		
		Շահութային համայնքի Արաքս գետի N 11/1 և 11/3 սահմանային նշանի մոտ փոփ ամրացման աշխատանքներ	0.0				5,520.0	5,520.0			5,520.0	5,520.0		100.0%		100.0%		
		Երասխ և Արմաշ համայնքների Արաքս գետի փախապաշտպան թմրի բարձրացման աշխատանքներ	0.0				3,480.0	3,480.0			3,480.0	3,480.0		100.0%		100.0%		
		Արաքս/Էջմիածին/ համայնքի Արաքս գետի 17/2 սահմանային հատվածում ողողված փախապաշտպան ամրացման աշխատանքներ	0.0				7,896.0	7,896.0			7,896.0	7,896.0		100.0%		100.0%		
		Արաքս/Էջմիածին/ համայնքի Մեծամոր գետի մոտ փախապաշտպան թմրի բարձրացման աշխատանքներ	0.0				1,420.0	1,420.0			1,420.0	1,420.0		100.0%		100.0%		
		Ավետաշ համայնքի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման և փախապաշտպան թմրի բարձրացման աշխատանքներ	0.0				1,030.0	1,030.0			1,030.0	1,030.0		100.0%		100.0%		
		Ապարանի քաղաքային գլխավոր սեյսմա-տարի, «Քյանդապ» կոլեկտիվ սեյսմատարի և ջրատարների մաքրման աշխատանքներ	0.0				4,120.0	4,120.0			4,120.0	4,120.0		100.0%		100.0%		

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչներ, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝				Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ			
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կատարման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ
		Այգեծորի մայր ջրանցքի գետի հունի հենապատի կառուցման աշխատանքներ	0.0				4,908.0			4,908.0		4,908.0			100.0%			100.0%	
		Գավառ համայնքի Գավառագետ գետի հունի մաքրում՝ մոտ 4200 մ, սեյսմակաստի մաքրում՝ մոտ 3300 մ	0.0				5,644.8			5,644.8		5,644.8			100.0%			100.0%	
		Մարտունի համայնքի Գետիկ գետի հունի մաքրում՝ շուրջ 1600 մ, ավերի ամրացում՝ շուրջ 150 մ	0.0				3,420.0			3,420.0		3,420.0			100.0%			100.0%	
		Վանաձոր համայնքի հունային, սեյսմային կոտակումների, ավանքեր տարածքների, գետերի ավերի ամրացման աշխատանքներ	0.0				8,800.0			8,800.0		8,800.0			100.0%			100.0%	
		Սիսիան համայնքի Որոտան գետի հունի մաքրման աշխատանքներ	0.0				1,850.0			1,850.0		1,850.0			100.0%			100.0%	
		Նարեկ, Քաղցրաշեն, Այգեգարդ, Այգեպատ համայնքների Նարեկի սեյսմակաստի հունի մաքրման աշխատանքներ	0.0				7,000.0			7,000.0		7,000.0			100.0%			100.0%	
		Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ավազաշտպան արգելափակի բարձրացում՝ շուրջ 650 մ	0.0				15,240.0			15,240.0		15,240.0			100.0%			100.0%	
		Դերբտավան գյուղի տարածքում Դերբեղ գետի արգելափակի վերականգնման աշխատանքներ՝ շուրջ 1500 մ	0.0				19,800.0			19,800.0	0.0	0.0			0.0%			0.0%	
1004	31014	Ջրամբարների վերականգնման և վերագինման աշխատանքներ	0.0	0.0	0.0	0.0	43,430.0	0.0	0.0	43,430.0	0.0	43,430.0	0.0	0.0	100.0%			100.0%	
		<< Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերագինման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0				8,490.0			8,490.0		8,490.0			100.0%			100.0%	
		<< Շիրակի մարզի Արփի լճի ջրամբարի վերականգնման և վերագինման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0				34,940.0			34,940.0		34,940.0			100.0%			100.0%	
1017	21001	Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում	0.0				8,400.0			8,400.0		8,400.0			100.0%			100.0%	
1017	21002	Արփա-Սևան ջրային համակարգի վերագինում	0.0				14,400.0			14,400.0		14,400.0			100.0%			100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝				Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝							
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
1049	21001	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում	21,559,612.2	0.0	21,559,612.2	0.0	0.0	28,154,844.4	0.0	27,837,406.4	317,438.0	0.0	27,270,151.9	0.0	27,050,966.9	219,185.0	0.0	96.9%	97.2%	69.0%	
		1. Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,634,374.6	0.0	14,514,399.6	119,975.0	0.0	14,186,184.4	0.0	14,100,970.9	85,213.5	0.0	96.9%	97.2%	71.0%	
		<i>Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>1,896,565.2</i>	<i>0.0</i>	<i>1,891,245.4</i>	<i>5,319.8</i>	<i>0.0</i>	<i>1,882,836.1</i>	<i>0.0</i>	<i>1,882,836.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>99.3%</i>	<i>99.6%</i>	<i>0.0%</i>	
		կմ134+500-կմ141+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,254,335.0		1,254,335.0			1,249,601.5		1,249,601.5			99.6%	99.6%		
		կմ143+300-կմ148+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					592,380.2		592,380.2			588,704.4		588,704.4			99.4%	99.4%		
		կմ148+300-կմ152+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					29,864.6		29,864.6			29,864.6		29,864.6			100.0%	100.0%		
		կմ156+700-կմ160+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					14,665.6		14,665.6			14,665.6		14,665.6			100.0%	100.0%		
		կմ152+600-կմ156+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					5,319.8		5,319.8		0.0	0.0		0.0			0.0%		0.0%	
		<i>Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>4,580,549.5</i>	<i>0.0</i>	<i>4,477,474.3</i>	<i>103,075.2</i>	<i>0.0</i>	<i>4,503,287.0</i>	<i>0.0</i>	<i>4,424,463.5</i>	<i>78,823.5</i>	<i>0.0</i>	<i>98.3%</i>	<i>98.8%</i>	<i>76.5%</i>	
		կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					82,100.8		82,100.8			81,030.7		81,030.7			98.7%	98.7%		
		կմ82+000-կմ91+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,005,823.4		1,005,823.4			1,000,885.8		1,000,885.8			99.5%	99.5%		
		կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					163,412.2		163,412.2			156,893.9		156,893.9			96.0%	96.0%		
		կմ139+000-142+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					45,797.0		45,797.0			28,994.0		28,994.0			63.3%	63.3%		
		կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					658,453.3		658,453.3			653,997.1		653,997.1			99.3%	99.3%		
		կմ248+000-կմ254+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					96,687.6		96,687.6			95,719.7		95,719.7			99.0%	99.0%		
		կմ265+000-կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					468,746.5		468,746.5			466,042.3		466,042.3			99.4%	99.4%		
		կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					636,628.6		628,228.6	8,400.0		628,991.4		620,591.4	8,400.0		98.8%	98.8%	100.0%	
		կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					278,719.7		274,327.7	4,392.0		274,725.0		270,333.0	4,392.0		98.6%	98.5%	100.0%	
		կմ354+520-կմ364+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					382.0		382.0			0.0		0.0			0.0%	0.0%		
		կմ364+000-կմ374+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,062,959.2		1,053,515.2	9,444.0		1,059,419.6		1,049,975.6	9,444.0		99.7%	99.7%	100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ						
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		կմ53+150-կմ65+350 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				20,096.8			20,096.8			14,067.8			14,067.8			70.0%			70.0%	
		կմ98+000-կմ101+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				5,600.8			5,600.8			3,920.6			3,920.6			70.0%			70.0%	
		կմ108+450-կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				27,961.5			27,961.5			19,573.0			19,573.0			70.0%			70.0%	
		կմ196+000-կմ202+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				10,213.1			10,213.1			7,149.2			7,149.2			70.0%			70.0%	
		կմ374+000-կմ84+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				16,967.0			16,967.0			11,876.9			11,876.9			70.0%			70.0%	
		Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	2,665,922.1	0.0	2,661,482.1	4,440.0	0.0	2,617,404.5	0.0	2,612,964.5	4,440.0	0.0	98.2%	98.2%	100.0%				
		կմ75+500-կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				11,846.1		11,846.1			11,846.1		11,846.1			100.0%	100.0%	100.0%				
		կմ72+000-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				513,935.2		509,495.2	4,440.0		485,744.2		481,304.2	4,440.0		94.5%	94.5%	100.0%				
		կմ45+300-կմ53+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				1,308,538.8		1,308,538.8			1,305,206.3		1,305,206.3			99.7%	99.7%					
		կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				507,840.9		507,840.9			491,397.4		491,397.4			96.8%	96.8%					
		կմ127+900-կմ130+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				323,761.1		323,761.1			323,210.6		323,210.6			99.8%	99.8%					
		Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբջանի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	488,846.2	0.0	486,896.2	1,950.0	0.0	486,460.9	0.0	484,510.9	1,950.0	0.0	99.5%	99.5%	100.0%				
		Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում 15 կմ երկարությամբ	0.0				376,484.2		374,534.2	1,950.0		375,048.7		373,098.7	1,950.0		99.6%	99.6%	100.0%				
		կմ96+176-կմ96+430/օղակաձև մաս/ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	0.0				112,362.0		112,362.0			111,412.1		111,412.1			99.2%	99.2%					
		Մ-7, Մ-3 Սպիդկոկ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	5,190.0	0.0	0.0	5,190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%				
		կմ48+000 - կմ52+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				5,190.0		5,190.0			0.0		0.0			0.0%	0.0%					
		Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հարման կետ)-Դիլիջան	0.0	0.0	0.0	0.0	717,834.5	0.0	717,834.5	0.0	0.0	613,125.3	0.0	613,125.3	0.0	0.0	85.4%	85.4%	85.4%				
		կմ33+500-կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				715,234.5		715,234.5			610,525.3		610,525.3			85.4%	85.4%					
		կմ22+400-կմ33+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				2,600.0		2,600.0			2,600.0		2,600.0			100.0%	100.0%					

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		Մ-9, Մ-1-Թային-Քարակերպ-Թուրքիայի սահման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354,607.3	0.0	354,607.3	0.0	0.0	340,742.1	0.0	340,742.1	0.0	0.0	96.1%	96.1%			
		կմ+300-կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					125,625.4		125,625.4			114,961.9		114,961.9			91.5%	91.5%			
		կմ53+800-կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					228,981.9		228,981.9			225,780.2		225,780.2			98.6%	98.6%			
		Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գեղարկ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,409,837.4	0.0	1,409,837.4	0.0	0.0	1,367,958.7	0.0	1,367,958.7	0.0	0.0	97.0%	97.0%			
		կմ50+000-կմ57+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					683,912.7		683,912.7			646,571.7		646,571.7			94.5%	94.5%			
		կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պատահողի վերականգնում և մետաղական արգելափակոցների տեղադրում հիմնանորոգում	0.0					8,147.8		8,147.8			7,073.4		7,073.4			86.8%	86.8%			
		կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պատահողի վերականգնում և մետաղական արգելափակոցների տեղադրում հիմնանորոգում	0.0					8,713.6		8,713.6			7,428.5		7,428.5			85.3%	85.3%			
		կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					709,063.3		709,063.3			706,885.1		706,885.1			99.7%	99.7%			
		Մ-14, Մ-4-Շրճա-Վարդենիս	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,022,832.6	0.0	2,022,832.6	0.0	0.0	2,001,460.0	0.0	2,001,460.0	0.0	0.0	98.9%	98.9%			
		կմ19+450-կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					1,895,472.1		1,895,472.1			1,876,300.2		1,876,300.2			99.0%	99.0%			
		կմ32+888- կմ33+628 7 կմ52+970- կմ53+350 փուլոված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցում	0.0					44,323.4		44,323.4			43,137.0		43,137.0			97.3%	97.3%			
		կմ53+400-կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատում	0.0					10,142.1		10,142.1			9,127.8		9,127.8			90.0%	90.0%			
		կմ60+300-կմ72+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					72,895.0		72,895.0			72,895.0		72,895.0			100.0%	100.0%			
		Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Լոյներդյան-Մ-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	492,189.8	0.0	492,189.8	0.0	0.0	372,909.9	0.0	372,909.9	0.0	0.0	75.8%	75.8%			
		<< Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի սկզբից մինչև Բաղանիս գյուղ նոր շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում (հատված կմ0+000-կմ0+813, կմ0+000-կմ0+118)	0.0					88,559.8		88,559.8			88,399.7		88,399.7			99.8%	99.8%			
		կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					11,718.6		11,718.6			0.0		0.0			0.0%	0.0%			
		կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0					8,877.3		8,877.3			0.0		0.0			0.0%	0.0%			

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ						
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		կմ21+940-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				13,589.8		13,589.8				981.3		981.3				7.2%		7.2%		
		կմ29+000-կմ35+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				31,266.4		31,266.4				31,266.4		31,266.4				100.0%		100.0%		
		կմ41+900-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				81,094.8		81,094.8				0.0		0.0				0.0%		0.0%		
		կմ46+400-կմ59+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				257,083.1		257,083.1				252,262.5		252,262.5				98.1%		98.1%		
		2 Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ,	0.0	0.0	0.0	0.0	9,546,961.1	0.0	9,407,538.3	139,422.8	0.0	9,237,561.7	0.0	9,142,161.1	95,400.6	0.0	96.8%	97.2%	68.4%				
		<5, /<6/- Լոր Գեղի-Արգել-Արգելան-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000-կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				80,574.8		80,574.8				80,160.8		80,160.8				99.5%		99.5%		
		<6, /<2/- Եղևկարի փրանսպորտային հանգույց -/Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				1,105,177.5		1,105,177.5				1,090,845.4		1,090,845.4				98.7%		98.7%		
		<8, Երևան-Արդաշատ-Այգեվան- կմ26+400-կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				281,470.3		281,470.3				276,819.0		276,819.0				98.3%		98.3%		
		<8, Երևան-Արդաշատ-Այգեվան- կմ33+500-կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				731,198.5		731,198.5				723,754.5		723,754.5				99.0%		99.0%		
		<17, Մ-5-Արվիրի-Մ-9, կմ0+000-կմ2-070	0.0				804,007.3		804,007.3				763,484.3		763,484.3				95.0%		95.0%		
		<21, Հոռոմ-Արթիկ-Ալազյազ ավտոճանապարհի կմ4+000-կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				437,676.1		437,676.1				434,538.3		434,538.3				99.3%		99.3%		
		<25, Մ6-Հարլատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				214,574.2		214,574.2				45,493.3		45,493.3				21.2%		21.2%		
		<26, Մորեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				216,715.3		216,715.3				216,362.0		216,362.0				99.8%		99.8%		
		<31, /Մ-1/-Վարդապետ-Տաշիր- /Մ-1/ ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				1,058,380.5		1,047,460.5	10,920.0		1,056,242.0		1,045,322.0	10,920.0				99.8%		99.8%	100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		Հ-32, Մ-1-Գյումրի-Կապա-Ամասիա հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ17+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				35,235.6		35,235.6				35,032.8		35,032.8				99.4%	99.4%		
		Հ-34, /Մ-3/-Արեփանավան-Պրիվոլնոյե-Վրասարակի սահման կմ5+000-կմ18+000 հարվածի հիմնանորոգում	0.0				1,241,216.7		1,226,336.7	14,880.0			1,234,789.9		1,219,909.9	14,880.0			99.5%	99.5%	100.0%	
		Հ-36, /Մ-4/-Իջևան-Նակիր-Քերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փրզված հարվածի հիմնանորոգում	0.0				2,686.4		2,036.4	650.0			2,557.7		1,907.7	650.0			95.2%	93.7%	100.0%	
		Հ-42, /Մ-2/-Չարիթախ-Նոր Ազնաբերդ Նախիջևանի սահման ավտոճանապարհի կմ9+500-կմ23+500 հարվածի հիմնանորոգում	0.0				1,230,778.1		1,230,778.1				1,228,107.0		1,228,107.0				99.8%	99.8%		
		Հ-46, Մ2-Տափե-Աղվակի-Մ2 (Մյունիչ ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հարվածի հիմնանորոգում	0.0				693,067.9		678,367.9	14,700.0			686,840.1		672,140.1	14,700.0			99.1%	99.1%	100.0%	
		Հ-53, Մ-4-Սմյոնովկա-Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանկության քարելավում	0.0				185,852.1		185,852.1				184,484.5		184,484.5				99.3%	99.3%		
		Հ-73, /Մ-4/- Պարզ լիճ ավտոճանապարհի կմ3+900-կմ9+500 հարվածի հիմնանորոգում	0.0				337,964.1		337,964.1				335,427.3		335,427.3				99.2%	99.2%		
		Հ-75, Բսահական-Գյումրի ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ45+300 հարվածի հիմնանորոգում	0.0				750,032.6		750,032.6				747,191.8		747,191.8				99.6%	99.6%		
		Մոլդեցում Մեծամորի թանգարան 4.1 կմ (3.6+0.5) ավտոճանապարհի հիմնանորոգում	0.0				42,080.3		42,080.3				41,180.3		41,180.3				97.9%	97.9%		
		Հ-41, /Մ-2/-Նորավանքի պատմական հուշարձան ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+100 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				13,343.0			13,343.0			9,340.1			9,340.1			70.0%		70.0%	
		Հ-49, /Մ-17/ Նոնամոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ0+000-8+600 կմ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				14,166.6			14,166.6			9,916.6			9,916.6			70.0%		70.0%	
		Հ-75, Մ-9 Իսահական-Գյումրի-Մ-7 ավտոճանապարհի կմ68+300-70+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				3,620.3			3,620.3			2,534.2			2,534.2			70.0%		70.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		<32, /Մ-1/ (Գյումրի)-Կապ-Ամասիա-Մ-1/ ավտոճանապարհի կմ20+900-կմ22+700 և կմ23+000-կմ31+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				14,481.0				14,481.0			10,136.7				70.0%			70.0%	
		<5, /<6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգական-Հրազդան ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				14,573.1				14,573.1			10,201.2				70.0%			70.0%	
		<55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Շաղկաձորի մարզահամալիր ավտոճանապարհի կմ0+00 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				17,316.8				17,316.8			12,121.8				70.0%			70.0%	
		<21, /<75/ -Հոռոմ-Արթիկ-Ազգայն հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				6,357.8				6,357.8			0.0				0.0%			0.0%	
		<83, /<21/ (Արթիկ)-Պեմզաշեն-Մ-1/ հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+900 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				11,547.9				11,547.9			0.0				0.0%			0.0%	
		<93, /<75/ - Երեբոյքի տանար հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				2,866.3				2,866.3			0.0				0.0%			0.0%	
		3 Մարզային Նշանակության ավտոճանապարհներ,	0.0	0.0	0.0	0.0	3,973,508.7	0.0	3,915,468.5	58,040.2	0.0	3,846,405.8	0.0	3,807,834.9	38,570.9	0.0	96.8%	97.3%	66.5%			
		<< Տավուշի մարզի Բերդական համայնքի Ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				271,041.2				271,041.2			270,552.6				99.8%			99.8%	
		<< Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուրի համայնքի 1.65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				63,802.1				63,802.1			62,302.0				97.6%			97.6%	
		<< Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի Մայիսի 28-ի փողոցի վերանորոգում	0.0				122,637.5				122,637.5			113,366.0				92.4%			92.4%	
		<< Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				139,467.1				139,467.1			139,462.6				100.0%			100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեատային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ						
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		<< Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				322,486.9		322,486.9				321,386.8		321,386.8				99.7%	99.7%			
		<< Արարատի մարզի Գեղանիստ-Արբաթ համայնքային ճանապարհի 1.127 կմ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				61,865.9		61,865.9				61,474.5		61,474.5				99.4%	99.4%			
		Լոռու մարզի Լոռի Բերդից գյուղի կից մայրուղու Աշոտ երկաթ պատմամշակութային ամրոց տանող ճանապարհի անֆալտապատում	0.0				4,108.3		4,108.3				4,108.2		4,108.2				100.0%	100.0%			
		Լոռու մարզի Լոռի Բերդից գյուղի կից մայրուղու Աշոտ երկաթ պատմամշակութային ամրոց տանող ճանապարհի մայթերի անֆալտապատում	0.0				1,600.0		1,600.0				1,600.0		1,600.0				100.0%	100.0%			
		<< Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի 1,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				3,075.0		3,075.0				3,075.0		3,075.0				100.0%	100.0%			
		<< Գեղարքունիքի մարզի Արծվակիստի համայնքի համայնքային գլխավոր ճանապարհի 3.3 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				434,759.2		434,759.2				432,499.1		432,499.1				99.5%	99.5%			
		<< Գեղարքունիքի մարզի Գանձակի համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				191,932.1		191,932.1				190,952.6		190,952.6				99.5%	99.5%			
		S-1-39, /Մ-1/- Կաթնաղբյուր-Շղարշիկ-Եղնիկ- /S-1-17/ ավտոճանապարհի կմ6-900-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				297,819.1		297,819.1				295,953.4		295,953.4				99.4%	99.4%			
		S-1-45, Ասյարան - Չորագլուխ ավտոճանապարհի Չքնաղ - Չորագլուխ /5,4կմ/ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				390,715.0		390,715.0				370,975.4		370,975.4				94.9%	94.9%			
		S-1-54, Մ-3- Սիփան-Սպիտակի լեռնանցք ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				290,224.4		290,224.4				288,297.2		288,297.2				99.3%	99.3%			
		S-1-55, /S-1-54/- Ավշեն ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+300 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				193,659.0		193,659.0				192,345.5		192,345.5				99.3%	99.3%			

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝				Տարեկան ճշտված պլան՝				Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ
		S-1-51, Հ-21-Վարդաբլուր ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				183,419.2		183,419.2			182,731.0		182,731.0			99.6%	99.6%		
		S-3-11 /Հ-15/ (Արմավիր գ)-Նալբանդյան- Գետաշեն-Նոր Կեսարիա-/Մ-5/ կմ0+000-կմ3+000հատվածի հիմնանորոգում	0.0				196,556.6		196,556.6			195,231.7		195,231.7			99.3%	99.3%		
		S-3-21, Մ-5-երվանդաշատ-Բագարան կմ 19+900-կմ 22+400 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				149,777.9		149,777.9			134,614.0		134,614.0			89.9%	89.9%		
		S-5-25, Մ3-Լեռնապատ հիմնանորոգում	0.0				45,637.1		45,637.1			0.0		0.0			0.0%	0.0%		
		S-5-57 /Հ-33/ (Լոռի Բերդ)- Լեջան /Հ-33/ կմ0+000-կմ3+800հատվածի հիմնանորոգում	0.0				288,922.6		284,770.6	4,152.0		287,807.0		283,655.0	4,152.0		99.6%	99.6%	100.0%	
		Հ-13-Նորաքաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2 կմ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				266,114.3		266,114.3			263,252.5		263,252.5			98.9%	98.9%		
		S-1-24/Մ-3/ Մելիք գյուղ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ6+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				7,188.1			7,188.1		5,031.7		5,031.7			70.0%		70.0%	
		S-8-86, /Մ-49/ Նոնաձոր կմ0+000-կմ2+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				3,294.6			3,294.6		2,306.2		2,306.2			70.0%		70.0%	
		S-7-42, /Մ-7/ (Գյումրի) – Հացիկ – Կարմրաքար (S-7-45) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ 4+000 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				4,718.2			4,718.2		0.0					0.0%		0.0%	
		S-7-48 Գյումրի (S-7-58) Արևիկ-Այգեքաց-Վարդաքար-/Հ-21/ավտոճանապարհի կմ0+900-կմ16+200 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				6,977.2			6,977.2		4,884.0		4,884.0			70.0%		70.0%	
		Իջեան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ+145 հատվածի հիմնանորոգում	0.0				4,291.7			4,291.7		3,004.2		3,004.2			70.0%		70.0%	
		Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծմ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծմ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծմ) հատվածների հիմնանորոգում	0.0				4,006.9			4,006.9		2,804.8		2,804.8			70.0%		70.0%	
		Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասեր 2572 գծմ (Դեպի Հրազդանի Ջեկ 1264 գծմ, 3-րդ փողոց 670 գծմ, Պոլտակյան փողոց 638 գծմ) հատվածների հիմնանորոգում	0.0				9,640.5			9,640.5		6,748.3		6,748.3			70.0%		70.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծմ (626 գծմ, 310 գծմ, 176 գծմ, 1235 գծմ, 950 գծմ եւ 87 գծմ) հատվածների հիմնանորոգում	0.0				12,684.0			12,684.0			8,878.8				70.0%		70.0%			
		Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծմ հատվածի հիմնանորոգում	0.0				1,087.0			1,087.0			760.9				70.0%		70.0%			
1049	21002	Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում	0.0	0.0	0.0	0.0	625,568.0	0.0	624,458.0	1,110.0	0.0	613,594.6	0.0	612,706.6	888.0	0.0	98.1%	98.1%	80.0%			
		<i>Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրասարանի սահման</i>	0.0				1,489.3		1,489.3			1,489.2		1,489.2			100.0%	100.0%				
		կմ83+850 հատվածում կամրջի վերանորոգում	0.0				1,489.3		1,489.3			1,489.2		1,489.2			100.0%	100.0%				
		<i>Մ- 2, Երևան-Երափ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման</i>	0.0				63,197.5		63,197.5			62,667.0		62,667.0			99.2%	99.2%				
		կմ45+000 կամրջի նորոգում	0.0				63,197.5		63,197.5			62,667.0		62,667.0			99.2%	99.2%				
		<i>Մ- 4, (Վերին Պրզիկ)- Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևան շրջայց)</i>	0.0				166,760.6		166,760.6	0.0	0.0	156,036.6	0.0	156,036.6	0.0	0.0	93.6%	93.6%				
		կմ6+800 կամրջի վերանորոգում	0.0				166,760.6		166,760.6			156,036.6		156,036.6			93.6%	93.6%				
		<i>Մ- 4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբեջանի սահման կմ 103+100 հատվածի վթարված կամրջի վերականգնում (քաղաք Դիլիջան)</i>	0.0				1,010.0		1,010.0			1,010.0		1,010.0			100.0%	100.0%				
		<i>Հ-6, Հ-2-Եղվարդի տր. հանգույց-Մ-1 վթարային տր. Հանգույցի հիմնանորոգում</i>	0.0				350,884.4		350,884.4			350,865.1		350,865.1			100.0%	100.0%				
		<i>Հ-12, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց- Մասիս-Իսնայպար-Արաքս-Ջրառար-Մ-3/</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	29,780.2	0.0	28,670.2	1,110.0	0.0	29,252.1	0.0	28,364.1	888.0	0.0	98.2%	98.9%	80.0%			
		կմ3+450 հատվածում փլուզված կամրջի հիմնանորոգում	0.0				29,780.2		28,670.2	1,110.0		29,252.1		28,364.1	888.0		98.2%	98.9%	80.0%			
		<i>S-4-8, /Մ-4/ - /Հ-29/ (Դոմաշեն) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի վրա գտնվող կամրջի վերանորոգում</i>	0.0				12,446.0		12,446.0			12,274.6		12,274.6			98.6%	98.6%				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1072	31008	Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	0.0					176,226.3	24,698.3	151,528.0	0.0	0.0	129,362.3	24,106.9	105,255.4	0.0	0.0	73.4%	97.6%	69.5%		
		ՀՀ Շիրակի մարզի Սարազյուղի ՕԿՁ-ի տարածքում նոր քլորակայանի կառուցում	0.0					15,577.6	15,577.6				15,255.7	15,255.7				97.9%	97.9%			
		ՀՀ Շիրակի մարզի Վարդաբլուր գյուղի ՕԿՁ-ի տարածքում նոր քլորակայանի կառուցում	0.0					9,120.7	9,120.7				8,851.1	8,851.1				97.0%	97.0%			
		ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի հին ՕԿՁ-ի սնուցող ջրագծի վերակառուցում Հարթանակ գյուղի հանգույցից մինչև Մերձավանի հին ՕԿՁ	0.0					7,939.8	7,939.8				2,310.8	2,310.8				29.1%	29.1%			
		Ջրաշնչի և Մուշավանի համայնքների ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	0.0					45,647.9	45,647.9				32,109.3	32,109.3				70.3%	70.3%			
		Մուշական 2-րդ փողոցի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	0.0					11,429.4	11,429.4				10,510.6	10,510.6				92.0%	92.0%			
		Մուշական 1-ին և 3-րդ փողոցների ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	0.0					8,824.6	8,824.6				2,979.5	2,979.5				33.8%	33.8%			
		Նոր Խարբերդ գյուղի 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 փողոցների ջրագծերի վերակառուցում	0.0					52,509.4	52,509.4				32,168.3	32,168.3				61.3%	61.3%			
		Մարմարաշեն գյուղի ջրատարի վերակառուցում	0.0					25,176.9	25,176.9				25,176.9	25,176.9				100.0%	100.0%			
1072	31010	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում	0.0					241,759.3	0.0	241,759.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%			
		ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թային համայնքի Սպանդարյան, Քոթանյան, Գայի փողոցների ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ցանցի վերակառուցում	0.0					103,360.5	103,360.5				0.0	0.0				0.0%	0.0%			
		ՀՀ Արարատի մարզի Գ. Արարատ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	0.0					138,398.8	138,398.8				0.0	0.0				0.0%	0.0%			

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
1079	31001	Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,637.4				3,637.4	3,310.0				3,310.0	3,310.0					3,310.0	100.0%				100.0%
1079	31004	Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության շենքերի պայմանների բարելավում	19,680.0	0.0	19,680.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		այդ թվում՝																					
		ք.Երևան, Արշակունյաց 4 հասցեի շենքի վերելակի ապամոնտաժման և Նորի տեղադրման աշխատանքներ	19,680.0		19,680.0			0.0					0.0										
1106	31001	Միգրացիոն ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,930.9				3,930.9	930.9				930.9	928.8					928.8	99.8%				99.8%
1109	31001	Ջրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0				3,000.0	2,900.8				2,900.8	2,794.7					2,794.7	96.3%				96.3%
1176	31001	ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	27,300.3				27,300.3	18,630.0				18,630.0	14,905.9					14,905.9	80.0%				80.0%
1212	21001	Հրետակության հետևանքով հասցված վնասների վերականգնման աշխատանքներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219,870.4	84,205.2	135,665.2	0.0	0.0	182,872.2	48,442.8	134,429.4	0.0	0.0	0.0	83.2%	57.5%	99.1%		
		12 տների վերանորոգման, բարելավման և վերականգնման աշխատանքներ	0.0					51,058.7		51,058.7			51,058.7		51,058.7			0.0	100.0%		100.0%		
		Չինարիի միջնակարգ դպրոց	0.0					26,643.0		26,643.0			26,525.1		26,525.1			0.0	99.6%		99.6%		
		Այգեպարի միջնակարգ դպրոց	0.0					32,818.9		32,818.9			32,565.0		32,565.0			0.0	99.2%		99.2%		
		Մոսսագետի միջնակարգ դպրոց	0.0					22,090.6		22,090.6			22,010.8		22,010.8			0.0	99.6%		99.6%		
		Ն. Կ. Աղբյուրի միջնակարգ դպրոց	0.0					3,054.0		3,054.0			2,269.8		2,269.8			0.0	74.3%		74.3%		
		«ՄԱՅՌԻԿ» մանկական պուրակ ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում	0.0					18,870.0	18,870.0				0.0					0.0	0.0%	0.0%			
		ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Չինարի գյուղում բնակելի տան, օժանդակ շինությունների կառուցման և տարածքի բարելավման աշխատանքներ	0.0					65,335.2	65,335.2				48,442.8	48,442.8				0.0	74.1%	74.1%			
		ՀՀ ԱՌՈՂՔԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,204,466.0	0.0	0.0	232,190.1	1,972,275.9	2,064,763.1	0.0	0.0	195,540.1	1,869,223.0	93.7%			84.2%	94.8%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
		Եղվարդի (Նաիրի) թժշկական կենտրոնի կառուցում	0.0				12,000.0			12,000.0		2,875.0		2,875.0		24.0%			24.0%		
1201	31001	Շտապ օգնության մեքենաներով հագեցվածության բարելավում	0.0				298,200.0			298,200.0		298,200.0			298,200.0	100.0%				100.0%	
		ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	158,479.8	0.0	0.0	0.0	158,479.8	170,905.2	0.0	31,363.5	28,270.0	111,271.7	151,066.2	0.0	31,275.9	27,455.0	92,335.4	88.4%	99.7%	97.1%	83.0%
		այդ թվում՝																			
1057	31001	ՀՀ արդարադատության նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	19,919.8			19,919.8	13,752.0					13,752.0	13,740.8				13,740.8	99.9%			99.9%
1120	31001	ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,220.0			3,220.0	2,360.9					2,360.9	2,360.9				2,360.9	100.0%			100.0%
1120	31002	Քրեակատարողական ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	110,940.0			110,940.0	73,000.1					73,000.1	54,075.1				54,075.1	74.1%			74.1%
1120	31003	Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	41,818.5	0.0	31,363.5	10,455.0	0.0	41,730.9	0.0	31,275.9	10,455.0	0.0	99.8%	99.7%	100.0%		
		«Արմավիր» ՔԿ հիմնարկի կիսաբաց ունեցումային տեղամասի մասնաշենքի վերակառուցում	0.0				31,363.5			31,363.5			31,275.9		31,275.9		99.7%		99.7%		
		«Արմավիր» ՔԿ հիմնարկի օդորանման համակարգի ներդրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0				10,355.0			10,355.0			10,355.0		10,355.0		100.0%		100.0%		
		«Արմավիր» ՔԿ հիմնարկի տեսադիտման, տեսահսկման արդի համակարգի ներդրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0				100.0			100.0			100.0		100.0		100.0%		100.0%		
1182	31001	Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	24,400.0			24,400.0	22,158.7					22,158.7	22,158.6				22,158.6	100.0%			100.0%
1228	31001	Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում	0.0	0.0	0.0	0.0	12,815.0	0.0	0.0	12,815.0	0.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	93.6%			93.6%	
		Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	0.0				12,815.0			12,815.0		12,000.0			12,000.0		93.6%			93.6%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1228	31002	Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանների ապահովում	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	100.0%			100.0%	
		Հակակոռուպցիոն արագին առայանի դատարանի շենքի վերակառուցման նպատակով Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ	0.0					5,000.0			5,000.0		5,000.0					100.0%			100.0%	
		ՀՀ ԷԼՈՒՄԻԿԱՅԻ ԼԱՍԱՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆ	29,255.0	0.0	0.0	0.0	29,255.0	88,887.0	0.0	0.0	56,080.0	32,807.0	81,906.1	0.0	0.0	53,800.0	28,106.1	92.1%			95.9%	85.7%
		այդ թվում՝																				
1058	31001	ՀՀ Էլումինիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	29,255.0				29,255.0	32,807.0				32,807.0	28,106.1				28,106.1	85.7%				85.7%
1086	31002	Սպանդանոցների շենքերի կառուցում	0.0					13,080.0			13,080.0		10,800.0			10,800.0		82.6%			82.6%	
1190	11005	«Սևան ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտիավորման նախագիծ և քաղաքաշինական կանոնադրությունն նախագծային աշխատանքներ	0.0					43,000.0			43,000.0		43,000.0					100.0%			100.0%	
		ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԼԱՍԱՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆ	14,362.6	0.0	0.0	0.0	14,362.6	105,711.1	0.0	0.0	0.0	105,711.1	105,366.3	0.0	0.0	0.0	105,366.3	99.7%				99.7%
		այդ թվում՝																				
1061	31001	ՀՀ ԱԳՆ և ՀՀ ղեկավարների և հյուպատոսական հիմնարկների միջև պաշտպանված բազմակողմ տեսակցայի ապահովում	0.0					15,000.0				15,000.0	14,655.2				14,655.2	97.7%				97.7%
1128	31001	Արտերկրում ՀՀ ղեկավարությունների շենքային պայմանների ապահովում	14,362.6				14,362.6	14,362.6				14,362.6	14,362.6				14,362.6	100.0%				100.0%
###	31001	Աջակցություն ՀՀ ղեկավարությունների գործունեության իրականացմանը տրանսպորտային սարքավորումների գծով	0.0					49,964.9			49,964.9	49,964.9				49,964.9		100.0%				100.0%

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
###	31002	Աջակցություն ՀՀ դեսպանությունների գործունեության իրականացմանը վարչական սարքավորումների գծով	0.0				26,383.6				26,383.6	26,383.6				26,383.6	100.0%				100.0%	
		ՀՀ ԵՐԶԱՎԱ ՄԻԶԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՆԹՅՈՒՆ	620,129.8	0.0	61,126.0	125,733.3	433,270.5	134,552.8	0.0	0.0	119,037.0	15,515.8	87,767.7	0.0	0.0	72,252.0	15,515.7	65.2%		60.7%	100.0%	
		այդ թվում՝																				
1071	31001	Բնագիտական նախարարության տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում	15,936.2				15,936.2	15,515.8				15,515.8	15,515.7			15,515.7	100.0%				100.0%	
1155	21001	Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ցրածածկ պետական և համայնքային նշանակության շենք-շինությունների ապամոնտաժում	0.0				3,597.0			3,597.0		3,597.0				3,597.0	100.0%				100.0%	
1173	31001	Բնագիտական նախարարության Ատոտային կոմիտեի տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում	3,552.8				3,552.8	0.0				0.0										
1173	32001	Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ	413,781.5				413,781.5	0.0				0.0										
1173	32002	Անտառկառավարման պլանների կազմում	125,733.3			125,733.3		115,440.0		115,440.0		68,655.0			68,655.0		59.5%			59.5%		
1173	31003	ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Ատոտային կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում	61,126.0		61,126.0		0.0					0.0										
		ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՐԱԿՈՆՑՁԻ ԵՎ ՄՈՐՈՑԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	4,389,986.5	2,906,889.0	1,222,125.5	115,504.1	145,467.9	4,604,537.7	1,574,095.5	2,416,798.2	557,516.5	56,127.5	3,528,010.5	1,339,029.6	1,708,693.9	428,438.1	51,848.9	76.6%	85.1%	70.7%	76.8%	92.4%
		այդ թվում՝																				
1045	32001	Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում	235,865.2	0.0	213,472.1	22,393.1	0.0	402,578.0	0.0	294,128.0	108,450.0	0.0	278,379.2	0.0	191,929.2	86,450.0	0.0	69.1%		65.3%	79.7%	
		այդ թվում՝																				
		Երևան քաղաք	16,328.3	0.0	0.0	16,328.3	0.0	54,966.3	0.0	54,966.3	0.0	0.0	54,529.2	0.0	54,529.2	0.0	0.0	99.2%		99.2%		
		Երևանի զարդավեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան	16,328.3			16,328.3		0.0				0.0										
		«Երևանի N6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ	0.0					39,516.7		39,516.7		39,516.6		39,516.6				100.0%		100.0%		
		«Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական ջրվեժ» ՊՈԱԿ	0.0					15,449.6		15,449.6		15,012.6		15,012.6				97.2%		97.2%		

Երազրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ			
			այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝			
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,800.0	0.0	0.0	15,800.0	0.0	15,800.0	0.0	0.0	100.0%			100.0%		
		«Հայաստանի ազգային ազրարային համալսարան» հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղ	0.0					15,800.0			15,800.0					100.0%			100.0%		
		<< Արարատի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63,412.9	0.0	43,972.9	19,440.0	0.0	47,378.4	0.0	27,938.4	74.7%	63.5%	100.0%			
		Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ	0.0					19,440.0			19,440.0					100.0%			100.0%		
		«Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ	0.0					43,972.9		43,972.9			27,938.4		27,938.4	63.5%	63.5%				
		<< Գեղարքունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	0.0	12,000.0	0.0	0.0	100.0%			100.0%		
		Գավառի ակադեմիկոս Ա.Թամաշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի վերակառուցում	0.0					12,000.0			12,000.0					100.0%			100.0%		
		<< Կոռայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119,410.0	0.0	101,500.0	17,910.0	0.0	117,889.3	0.0	99,979.3	98.7%	98.5%	100.0%			
		Նոր Գեղի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ	0.0					119,410.0		101,500.0	17,910.0		117,889.3		99,979.3	98.7%	98.5%	100.0%			
		<< Մյունիքի մարզ	6,064.8	0.0	0.0	6,064.8	0.0	46,505.2	0.0	25,205.2	21,300.0	0.0	30,782.3	0.0	9,482.3	66.2%	37.6%	100.0%			
		Մյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ	6,064.8			6,064.8		0.0					0.0								
		Գորիսի պրոֆեսոր Խ.Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ	0.0					21,300.0			21,300.0					100.0%			100.0%		
		«Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ	0.0					25,205.2		25,205.2			9,482.3		9,482.3	37.6%	37.6%				
		<< Լոռու մարզ	213,472.1	0.0	213,472.1	0.0	0.0	68,483.6	0.0	68,483.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%				
		ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի վերակառուցում	213,472.1		213,472.1			6,343.7		6,343.7			0.0			0.0%		0.0%			
		ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցում	0.0					57,468.9		57,468.9			0.0			0.0%		0.0%			
		«Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ	0.0					4,671.0		4,671.0			0.0			0.0%		0.0%			
		<< Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22,000.0	0.0	0.0	22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%		
		Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ	0.0					22,000.0			22,000.0					0.0%			0.0%		
1075	21001	Հուլիսյանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում	64,000.0	0.0	64,000.0	0.0	0.0	124,597.1	0.0	73,816.6	50,780.5	0.0	74,405.6	0.0	38,767.3	59.7%	52.5%	70.2%			
		այդ թվում՝																			
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,153.0	0.0	0.0	19,153.0	0.0	13,125.0	0.0	0.0	68.5%			68.5%		
		Ազարակ հնավայրի վաղ բրոնզի դարի կացարանների, միջնադարյան համալիրի և Պարսպպատի ամրակայում	0.0					19,153.0			19,153.0		13,125.0			68.5%			68.5%		
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	675.0	0.0	0.0	675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%		

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝				
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		այդ թվում՝																				
		<< Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,388.0	0.0	8,388.0	0.0	0.0	8,159.3	0.0	8,159.3	0.0	0.0	97.3%	97.3%			
		«ԼՈՐԵՏԻ ՍԱՔՈ» քանդակի վերականգնում, տեղափոխում և փարագի բարեկարգում	0.0				8,388.0		8,388.0			8,159.3		8,159.3				97.3%	97.3%			
1075	32001	Ներդրումներ թանգարանների և պատկերասրահների հիմնանորոգման համար	0.0	0.0	0.0	0.0	355,726.2	0.0	355,726.2	0.0	0.0	221,034.5	0.0	221,034.5	0.0	0.0	62.1%	62.1%				
		այդ թվում՝																				
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	355,726.2	0.0	355,726.2	0.0	0.0	221,034.5	0.0	221,034.5	0.0	0.0	62.1%	62.1%				
		«Հայաստանի պարմության թանգարան» ՊՈԱԿ	0.0				355,726.2		355,726.2			221,034.5		221,034.5				62.1%	62.1%			
1124	32001	Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում	8,400.0				8,400.0	7,247.6				7,247.6				7,247.6	100.0%				100.0%	
1130	31001	<< Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	8,477.3				8,477.3	7,175.2			7,175.2	6,660.6				6,660.6	92.8%				92.8%	
1130	31002	Լեզվի կոմիտեի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	3,590.6				3,590.6	2,759.9			2,759.9					2,759.9	100.0%				100.0%	
1146	12010	«Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային ապահովում	0.0				14,700.0			14,700.0					14,700.0		100.0%				100.0%	
1146	31001	«Ոսուցի օրվա» առթիվ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների պարգևատրում	22,000.0				22,000.0	20,790.0			20,790.0				20,790.0		100.0%				100.0%	
1148	11011	Գրադարանային ֆոնդի համարում	88,000.0				88,000.0	0.0				0.0										
1163	12001	Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման համար	2,000,000.0	2,000,000.0			150,000.0	150,000.0				0.0					0.0%	0.0%				
1163	32001	Մարզական օբյեկտների շինարարություն	0.0	0.0	0.0	0.0	194,243.2	173,534.4	0.0	20,708.8	0.0	192,060.7	173,072.4	0.0	18,988.3	0.0	98.9%	99.7%		91.7%		
		այդ թվում՝																				
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	191,234.4	173,534.4	0.0	17,700.0	0.0	190,772.4	173,072.4	0.0	17,700.0	0.0	99.8%	99.7%		100.0%		

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		«Երևանի Հենրիկ Խաչատրյանի անվան N 199 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,551.1	4,551.1				3,992.4	3,992.4				87.7%	87.7%				
		«Երևանի Մ. Սարյանի անվան N 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,540.3	4,540.3				3,864.4	3,864.4				85.1%	85.1%				
		«Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,414.6	5,414.6				4,980.2	4,980.2				92.0%	92.0%				
		«Երևանի N 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,782.6	2,782.6				2,429.2	2,429.2				87.3%	87.3%				
		«Երևանի Սիլվա Կարաոսիկյանի անվան N 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,153.2	5,153.2				3,319.7	3,319.7				64.4%	64.4%				
		«Երևանի Հ. Օշականի անվան N 172 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,286.3	3,286.3				2,804.5	2,804.5				85.3%	85.3%				
		«Երևանի Ղ. Արայանի անվան N 63 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,485.3	3,485.3				2,537.9	2,537.9				72.8%	72.8%				
		«Երևանի Ռուբեն Սևակի անվան N 151 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,461.8	2,461.8				2,332.2	2,332.2				94.7%	94.7%				
		«Երևանի Վ.Վաղարշյանի անվան N 80 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,535.5	2,535.5				1,497.3	1,497.3				59.1%	59.1%				
		«Երևանի N 163 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,398.0	4,398.0				2,710.6	2,710.6				61.6%	61.6%				
		«Երևանի N 156 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,655.5	6,655.5				4,280.9	4,280.9				64.3%	64.3%				
		«Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,175.0		5,175.0		0.0						0.0%		0.0%			
		<< Արարադի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	11,553.0	0.0	0.0	11,553.0	0.0	3,625.0	0.0	0.0	3,625.0	0.0	31.4%		31.4%			
		«Վեդիի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,840.0		4,840.0		0.0						0.0%		0.0%			
		«Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոց»	0.0				6,713.0		6,713.0		3,625.0		3,625.0				54.0%		54.0%			
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	46,029.6	0.0	29,129.6	16,900.0	0.0	30,318.8	0.0	26,393.8	3,925.0	0.0	65.9%	90.6%	23.2%			
		«Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N10 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				16,900.0		16,900.0		3,925.0		3,925.0				23.2%		23.2%			
		«Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,956.5		3,956.5		3,570.6		3,570.6				90.2%		90.2%			
		«Արմավիրի N 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,899.1		3,899.1		2,809.8		2,809.8				72.1%		72.1%			
		«Արմավիրի գորավար Անդրանիկ Օզանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,160.5		2,160.5		2,026.2		2,026.2				93.8%		93.8%			
		«Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,252.7		3,252.7		2,511.0		2,511.0				77.2%		77.2%			

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		«Վարդաշատի Զորավար Անդրանիկ անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,600.9	5,600.9				5,539.3	5,539.3				98.9%	98.9%				
		«Սարգսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,781.5	3,781.5				3,458.5	3,458.5				91.5%	91.5%				
		Թախտի միջնակարգ դպրոց	0.0				6,478.4	6,478.4				6,478.4	6,478.4				100.0%	100.0%				
		<< Գեղարքունիքի մարզ	242,120.8	0.0	242,120.8	0.0	272,103.0	0.0	242,120.8	29,982.2	0.0	110,555.2	0.0	89,205.2	21,350.0	0.0	40.6%	36.8%	71.2%			
		«Կարդենիսի Հ. Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				8,282.2			8,282.2		0.0					0.0%		0.0%			
		«գ. Ն. Գնդաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	242,120.8		242,120.8		257,220.8	242,120.8	15,100.0			103,955.2	89,205.2	14,750.0			40.4%	36.8%	97.7%			
		«Կարդենիսի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0		6,600.0			6,600.0	6,600.0				100.0%		100.0%			
		<< Լոռու մարզ	0.0		0.0		4,429.8	4,429.8				4,119.1	4,119.1				93.0%	93.0%				
		«Սպիտակի Անանիա Շիրակացու անվան N 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,429.8	4,429.8				4,119.1	4,119.1				93.0%	93.0%				
		<< Սյունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	30,924.6	0.0	30,924.6	0.0	0.0	18,138.1	0.0	18,138.1	0.0	0.0	58.7%	58.7%				
		«Քաջարանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,748.5	3,748.5				3,124.1	3,124.1				83.3%	83.3%				
		«Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,665.7	3,665.7				1,163.9	1,163.9				31.8%	31.8%				
		«Ա. Սարգսյանի անվան Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				1,467.8	1,467.8				709.5	709.5				48.3%	48.3%				
		«Հրատ Ոսկանյանի անվան Կապանի թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,849.7	4,849.7				3,966.0	3,966.0				81.8%	81.8%				
		«Եղվարդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,962.7	4,962.7				1,616.2	1,616.2				32.6%	32.6%				
		«Մխիթարի N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,160.6	2,160.6				1,187.4	1,187.4				55.0%	55.0%				
		«Մխիթարի N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,313.3	5,313.3				4,333.8	4,333.8				81.6%	81.6%				
		«Մխիթարի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,756.3	4,756.3				2,037.2	2,037.2				42.8%	42.8%				
		<< Վայոց ձորի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	10,976.4	0.0	10,976.4	0.0	0.0	9,943.4	0.0	9,943.4	0.0	0.0	90.6%	90.6%				
		«Արենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,102.0	2,102.0				1,915.9	1,915.9				91.1%	91.1%				
		«Շատիրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				3,593.7	3,593.7				3,239.1	3,239.1				90.1%	90.1%				
		«Վայքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,836.4	2,836.4				2,585.4	2,585.4				91.2%	91.2%				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		«Չափթափի Ա.Մեխիբյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				2,444.3		2,444.3			2,203.0		2,203.0			90.1%		90.1%			
1183	32002	Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	72,487.5	0.0	0.0	72,487.5	0.0	72,487.5	0.0	72,487.5	0.0		100.0%			100.0%		
		այդ թվում՝																				
		երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	28,710.0	0.0	0.0	28,710.0	0.0	28,710.0	0.0	28,710.0	0.0		100.0%			100.0%		
		«Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				11,520.0			11,520.0		11,520.0					100.0%			100.0%		
		«Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				17,190.0			17,190.0		17,190.0					100.0%			100.0%		
		<< Արարաթի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	11,212.5	0.0	0.0	11,212.5	0.0	11,212.5	0.0	11,212.5	0.0		100.0%			100.0%		
		«Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				11,212.5			11,212.5		11,212.5					100.0%			100.0%		
		<< Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	14,925.0	0.0	0.0	14,925.0	0.0	14,925.0	0.0	14,925.0	0.0		100.0%			100.0%		
		«Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				14,925.0			14,925.0		14,925.0					100.0%			100.0%		
		<< Կողայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	17,640.0	0.0	0.0	17,640.0	0.0	17,640.0	0.0	17,640.0	0.0		100.0%			100.0%		
		«Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				17,640.0			17,640.0		17,640.0					100.0%			100.0%		
1183	32003	Փողբաքանակ երեխաներով համարված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցում	1,000,000.0	906,889.0	0.0	93,111.0	1,252,985.1	1,206,429.6	0.0	46,555.5	0.0	1,121,825.7	1,121,825.7	0.0	0.0		89.5%	93.0%		0.0%		
		Փողբաքանակ երեխաներով համարված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցում	1,000,000.0	906,889.0	0.0	93,111.0	46,555.5			46,555.5		0.0					0.0%			0.0%		
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	147,044.0	147,044.0	0.0	0.0	0.0	146,598.4	146,598.4	0.0	0.0	0.0	99.7%	99.7%				
		«Լուսակնի միջնակարգ դպրոց» ՀՈԱԿ	0.0				67,125.7			67,125.7		66,971.6		66,971.6			99.8%	99.8%				
		«Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				79,918.3			79,918.3		79,626.8		79,626.8			99.6%	99.6%				
		<< Արարաթի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	76,370.2	76,370.2	0.0	0.0	0.0	76,051.2	76,051.2	0.0	0.0	0.0	99.6%	99.6%				
		«Դեղձուպի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				76,370.2			76,370.2		76,051.2		76,051.2			99.6%	99.6%				
		<< Արմավիր մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	67,907.6	67,907.6	0.0	0.0	0.0	67,718.8	67,718.8	0.0	0.0	0.0	99.7%	99.7%				
		«Արգիշայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				67,907.6			67,907.6		67,718.8		67,718.8			99.7%	99.7%				
		<< Գեղարքունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	142,111.0	142,111.0	0.0	0.0	0.0	141,749.4	141,749.4	0.0	0.0	0.0	99.7%	99.7%				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		«Լեռնահովիտ գյուղի՝ Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				71,353.8	71,353.8				71,210.7	71,210.7					99.8%	99.8%				
		«Շափշոնք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				70,757.2	70,757.2				70,538.7	70,538.7					99.7%	99.7%				
		ՀՀ Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	158,625.2	158,625.2	0.0	0.0	0.0	157,754.3	157,754.3	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5%	99.5%				
		«Մեղրվայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				82,232.1	82,232.1				81,778.6	81,778.6					99.4%	99.4%				
		«Հազվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				76,393.1	76,393.1				75,975.7	75,975.7					99.5%	99.5%				
		ՀՀ Կողբայի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	153,777.2	153,777.2	0.0	0.0	0.0	152,558.1	152,558.1	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2%	99.2%				
		«Ջրուտաղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				80,446.7	80,446.7				79,755.9	79,755.9					99.1%	99.1%				
		«Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				73,330.5	73,330.5				72,802.2	72,802.2					99.3%	99.3%				
		ՀՀ Սյունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	230,682.6	230,682.6	0.0	0.0	0.0	227,644.3	227,644.3	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7%	98.7%				
		«Հարթիսի Համետ Միևսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				73,939.6	73,939.6				73,034.9	73,034.9					98.8%	98.8%				
		«Վարդաթիևի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				80,209.9	80,209.9				79,074.5	79,074.5					98.6%	98.6%				
		«Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				76,533.1	76,533.1				75,534.9	75,534.9					98.7%	98.7%				
		ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	75,324.4	75,324.4	0.0	0.0	0.0	74,941.9	74,941.9	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5%	99.5%				
		«Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				75,324.4	75,324.4				74,941.9	74,941.9					99.5%	99.5%				
		ՀՀ Շիրակի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	76,335.8	76,335.8	0.0	0.0	0.0	76,320.2	76,320.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%				
		«Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				76,335.8	76,335.8				76,320.2	76,320.2					100.0%	100.0%				
		ՀՀ Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	78,251.6	78,251.6	0.0	0.0	0.0	489.1	489.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6%	0.6%				
		«գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				78,251.6	78,251.6				489.1	489.1					0.6%	0.6%				
1183	32004	Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում	0.0	0.0	0.0	0.0	635,403.4	0.0	635,403.4	0.0	0.0	535,598.4	0.0	535,598.4	0.0	0.0	0.0	84.3%	84.3%				
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	170,201.8	0.0	170,201.8	0.0	0.0	158,239.6	0.0	158,239.6	0.0	0.0	0.0	93.0%	93.0%				
		«Երևանի Հ. Գալստյանի անվան հ. 83 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				71,855.3		71,855.3			66,378.3		66,378.3				92.4%	92.4%				
		«Երևանի հ. 105 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				51,141.1		51,141.1			48,839.4		48,839.4				95.5%	95.5%				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		«Երևանի Գուրգեն Մարգարյանի անվան հ. 94 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				47,205.4		47,205.4			43,021.9		43,021.9			91.1%	91.1%				
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	104,345.0	0.0	104,345.0	0.0	0.0	100,945.4	0.0	100,945.4	0.0	0.0	96.7%	96.7%				
		«Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				104,345.0		104,345.0			100,945.4		100,945.4			96.7%	96.7%				
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	96,218.4	0.0	96,218.4	0.0	0.0	91,025.1	0.0	91,025.1	0.0	0.0	94.6%	94.6%				
		«Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան հ. 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				62,181.7		62,181.7			57,855.1		57,855.1			93.0%	93.0%				
		«Վարդաշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան N2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				34,036.7		34,036.7			33,170.0		33,170.0			97.5%	97.5%				
		<< Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	104,724.6	0.0	104,724.6	0.0	0.0	72,169.2	0.0	72,169.2	0.0	0.0	68.9%	68.9%				
		«Տաշիրի Արտակ հաշատրյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				47,066.5		47,066.5			24,673.2		24,673.2			52.4%	52.4%				
		«Վանանդի Մովսես Խորենացու անվան N 17 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				57,658.1		57,658.1			47,496.0		47,496.0			82.4%	82.4%				
		<< Կոդայքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	20,561.6	0.0	20,561.6	0.0	0.0	16,856.9	0.0	16,856.9	0.0	0.0	82.0%	82.0%				
		«Եղվարդի N1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				20,561.6		20,561.6			16,856.9		16,856.9			82.0%	82.0%				
		<< Շիրակի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	79,200.0	0.0	79,200.0	0.0	0.0	51,971.6	0.0	51,971.6	0.0	0.0	65.6%	65.6%				
		«Գյումրու համար 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				64,092.5		64,092.5			47,179.3		47,179.3			73.6%	73.6%				
		«Շիրակի պետական համալսարանի համալսարան» հիմնադրամի ավագ դպրոց	0.0				15,107.5		15,107.5			4,792.3		4,792.3			31.7%	31.7%				
		<< Տավուշի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	60,152.0	0.0	60,152.0	0.0	0.0	44,390.6	0.0	44,390.6	0.0	0.0	73.8%	73.8%				
		«Իջևանի Գառնիկ Անանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				60,152.0		60,152.0			44,390.6		44,390.6			73.8%	73.8%				
1183	32005	Կրթական օբյեկտների կառուցում	0.0	0.0	0.0	0.0	44,131.5	44,131.5	0.0	0.0	0.0	44,131.4	44,131.4	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%				
		այդ թվում՝																				
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	44,131.5	44,131.5	0.0	0.0	0.0	44,131.4	44,131.4	0.0	0.0	0.0	100.0%	100.0%				
		«Վարդենիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				44,131.5	44,131.5				44,131.4	44,131.4				100.0%	100.0%				
1183	32007	Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցում	0.0	0.0	0.0	0.0	50,352.0	0.0	0.0	50,352.0	0.0	48,952.0	0.0	48,952.0	0.0	0.0	97.2%		97.2%			
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	9,672.0	0.0	0.0	9,672.0	0.0	9,312.0	0.0	9,312.0	0.0	0.0	96.3%	96.3%				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ								
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝							
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում			
		«Երևանի Միջալեյ Նաբադյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,836.0				4,836.0			4,656.0				4,656.0			96.3%				96.3%
		«Երևանի Ս. Խաչատրյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				4,836.0				4,836.0			4,656.0				4,656.0			96.3%				96.3%
		<< Արագածոտնի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	10,170.0	0.0	0.0	10,170.0	0.0	9,910.0	0.0	0.0	9,910.0	0.0	97.4%	0.0	0.0	97.4%					97.4%
		«Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		«Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	5,085.0	0.0	0.0	5,085.0	0.0	4,955.0	0.0	0.0	4,955.0	0.0	97.4%	0.0	0.0	97.4%					97.4%
		«Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		<< Գեղարքունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	5,085.0	0.0	0.0	5,085.0	0.0	4,955.0	0.0	0.0	4,955.0	0.0	97.4%	0.0	0.0	97.4%					97.4%
		«Գեղարքունիքի մարզի Գազարիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		<< Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	20,340.0	0.0	0.0	20,340.0	0.0	19,820.0	0.0	0.0	19,820.0	0.0	97.4%	0.0	0.0	97.4%					97.4%
		«Ք Վանաձորի հս. Արոյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		«Ք Վանաձորի Ծովակալ Բասկովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		«Ստեփանավանի N 1 վարժարան» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
		«Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				5,085.0				5,085.0			4,955.0				4,955.0			97.4%				97.4%
1183	32009	Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադպրոցների վերակառուցում	0.0	0.0	0.0	0.0	129,872.0	0.0	0.0	129,872.0	0.0	122,322.0	0.0	0.0	122,322.0	0.0	94.2%	0.0	0.0	94.2%					94.2%
		Երևան քաղաք	0.0	0.0	0.0	0.0	39,600.0	0.0	0.0	39,600.0	0.0	36,600.0	0.0	0.0	36,600.0	0.0	92.4%	0.0	0.0	92.4%					92.4%
		«Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0				6,600.0			6,100.0				6,100.0			92.4%				92.4%
		«Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0				6,600.0			6,100.0				6,100.0			92.4%				92.4%
		«Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0				6,600.0			6,100.0				6,100.0			92.4%				92.4%
		«Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0				6,600.0			6,100.0				6,100.0			92.4%				92.4%
		«Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0				6,600.0			6,100.0				6,100.0			92.4%				92.4%

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		«Սիլվա Կապուրիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		<< Արմավիրի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	57,272.0	0.0	0.0	57,272.0	0.0	55,222.0	0.0	0.0	55,222.0	0.0	96.4%			96.4%		
		«Գետաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		«Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Սարգսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Վարդապետի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,296.0			6,296.0		6,146.0			6,146.0		97.6%			97.6%		
		«Արագածի Մ. Մխչյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		<< Գեղարքունիքի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	6,600.0	0.0	0.0	6,600.0	0.0	6,100.0	0.0	0.0	6,100.0	0.0	92.4%			92.4%		
		«Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		<< Լոռու մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	19,800.0	0.0	0.0	19,800.0	0.0	18,300.0	0.0	0.0	18,300.0	0.0	92.4%			92.4%		
		«Ք Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		«Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		«Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
		<< Վայոց Ձորի մարզ	0.0	0.0	0.0	0.0	6,600.0	0.0	0.0	6,600.0	0.0	6,100.0	0.0	0.0	6,100.0	0.0	92.4%			92.4%		
		«Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	0.0				6,600.0			6,600.0		6,100.0			6,100.0		92.4%			92.4%		
1198	11003	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում	15,000.0				15,000.0				15,000.0	11,522.8			11,522.8		76.8%				76.8%	

Մրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, մրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝				
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	81,148,476.7	80,989,226.7	0.0	0.0	159,250.0	146,840,960.2	139,490,006.7	0.0	0.0	7,350,953.5	140,390,907.8	133,107,977.7	0.0	0.0	7,282,930.1	95.6%	95.4%			99.1%
		այդ թվում՝																				
1169	31001	ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմաններ բարելավում	80,989,226.7	80,989,226.7			146,681,710.2	139,490,006.7			7,191,703.5	140,264,594.4	133,107,977.7			7,156,616.7	95.6%	95.4%			99.5%	
1204	31001	Հոսայտայների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումներով համարում	159,250.0				159,250.0				159,250.0	126,313.4				126,313.4	79.3%				79.3%	
		ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԱՄՑՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	522,000.0	450,000.0	0.0	72,000.0	343,457.9	281,536.0	0.0	14,897.5	47,024.4	315,725.7	279,845.7	0.0	14,373.0	21,507.0	91.9%	99.4%			96.5%	45.7%
		այդ թվում՝																				
1032	31001	18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց համայնքային փոքր տներում խնամքի կազմակերպման համար անշարժ գույքի ձեռքբերում	0.0				21,246.4				21,246.4	15,974.0				15,974.0	75.2%				75.2%	
1032	31002	18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի համայնքային փոքր տների շենքային պայմանների բարելավում	0.0				2,887.5			2,887.5		2,363.0				2,363.0	81.8%				81.8%	
1032	31003	18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց համայնքային փոքր տներում խնամքի կազմակերպման համար անշարժ գույքի ձեռքբերում	0.0				19,826.0			19,826.0	0.0						0.0%				0.0%	
1032	31004	Ներդրումներ «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ում	0.0				1,200.0			1,200.0	1,170.0					1,170.0	97.5%				97.5%	
1098	21001	Բնակարանային շինարարություն	522,000.0	450,000.0	0.0	72,000.0	293,546.0	281,536.0	0.0	12,010.0	0.0	291,855.7	279,845.7	0.0	12,010.0	0.0	99.4%	99.4%			100.0%	
		այդ թվում՝																				
		Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցում	450,000.0	450,000.0			281,536.0	281,536.0				279,845.7	279,845.7				99.4%	99.4%				
		ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Էներգետիկների թաղամաս թիվ 4 բ բնակելի շենքի կիսակառուցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	10,000.0			10,000.0	1,880.0			1,880.0		1,880.0					100.0%				100.0%	
		Սպիտակ ջաղպղում նոր բնակելի շենքի կառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	20,000.0			20,000.0	5,800.0			5,800.0		5,800.0					100.0%				100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ						
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝					
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	
		ք. Գյումրի, Մսի կոմբինատ թաղամաս Լիխնյան թիվ 1 բնակելի շենքի կիսակառուցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	12,000.0			12,000.0				1,960.0				1,960.0				100.0%				100.0%	
		ք. Գյումրի, Մուշ-2 թաղամաս p/2 43ա բնակելի շենքի կիսակառուցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	15,000.0			15,000.0				0.0				0.0									
		ք. Գյումրի, Մուշ-2 թաղամաս p/2 43բ բնակելի շենքի կիսակառուցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	15,000.0			15,000.0				2,370.0				2,370.0				100.0%					100.0%
1117	31001	Սոցիալական ապահովության ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0							4,752.0				4,752.0				91.8%					91.8%
		<u>ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈՒՈՑԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,206,413.4	0.0	0.0	0.0	3,206,413.4	3,206,102.6	0.0	0.0	0.0	3,206,102.6	100.0%					100.0%
		այդ թվում՝																					
1100	31001	ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0					34,138.6						34,138.6				100.0%					100.0%
1100	32001	Այլ պետական մարմնի կարողությունների զարգացում, տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	0.0					17,773.8						17,773.8				100.0%					100.0%
1220	31002	Ապրանքների ու արտադրանքի ձեռքբերում	0.0					3,154,501.0						3,154,501.0				100.0%					100.0%
		<u>ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</u>	20,159.2	0.0	0.0	0.0	20,159.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		այդ թվում՝																					
1108	31001	ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	20,159.2					20,159.2						20,159.2				100.0%					100.0%
		<u>ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</u>	23,235.7	0.0	0.0	0.0	23,235.7	41,474.9	0.0	0.0	0.0	41,474.9	25,510.5	0.0	0.0	0.0	25,510.5	61.5%					61.5%

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝				Տարեկան ճշտված պլան՝				Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ		Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ		Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ
		ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մարզատուն-վարչության Բազրատաշենի մաքսային կետի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	5,000.0			5,000.0				0.0										
		ՀՀ ՊԵԿ Հարավային մարզատուն-վարչության վարչական շենքի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	15,000.0			15,000.0				3,592.5					0.0%			0.0%		
		ՀՀ ՊԵԿ Այոնիքի մարզի Ագարակ համայնքում ծառայողական շենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	18,000.0			18,000.0				0.0					0.0					
		Հյուսիսային մարզատուն-վարչության ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների միասնական սպասարկման կենտրոն (ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/14)	0.0				1,445,689.1	1,417,739.1		27,950.0		1,423,437.0	1,395,487.0		27,950.0		98.5%	98.4%		100.0%
		Գյումրի քաղաքում արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	0.0				29,000.0			29,000.0		20,300.0		20,300.0		70.0%		70.0%		
1023	31004	ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում	94,348.5	0.0	90,348.5	4,000.0	0.0	0.0	11,495.0	2,500.0	0.0	12,025.0	0.0	9,525.0	2,500.0	0.0	85.9%	82.9%	100.0%	
		այդ թվում՝																		
		ՀՀ ՊԵԿ Գավառ քաղաքի Հերոս քաղաք Նովոոսիլսկի թիվ 4 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	90,348.5		90,348.5					0.0					0.0					
		ՀՀ ՊԵԿ ք. Երևան, Արարատյան 90 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	2,500.0			2,500.0				2,500.0					2,500.0		100.0%		100.0%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջեային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1138	31002	Ազգային անվտանգության համակարգի շենքային ապահովվածության բարելավում	220,907.5	76,334.4	124,000.0	20,573.1	0.0	187,526.7	67,515.1	100,277.2	19,734.4	0.0	152,443.7	46,510.0	86,559.4	19,374.3	0.0	81.3%	68.9%	86.3%	98.2%	
		որից՝																				
		<< ԱԱԾ ԱԶ 5070 գ/մ 13-րդ ՍՈՒ-ի սպայական բնակարանների կառուցում	65,194.5	65,194.5				56,703.0	56,703.0				39,162.2	39,162.2				69.1%	69.1%			
		<< ԱԱԾ ԱԶ 5070 գ/մ ջուկաթի տարածքում պահեստի կառուցում	11,139.9	11,139.9				10,812.1	10,812.1				7,347.8	7,347.8				68.0%	68.0%			
		<< ԱԱԾ ԱԶ 5070 գ/մ 3-րդ ՍՈՒ-ի զորանոցի և օժանդակ շինությունների կապիտալ վերանորոգում	56,471.4		56,471.4			47,129.6		47,129.6			33,796.1		33,796.1			71.7%		71.7%		
		<< ԱԱԾ Վայոց-Ձորի ՄԿ Վայքի բաժնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում	67,528.6		67,528.6			53,147.6		53,147.6			52,763.3		52,763.3			99.3%		99.3%		
		<< ԱԱԾ և << ԱԱԾ ԱԶ ստորաբաժանումների նախագծահայտարարության փաստաթղթերի պատրաստում թվով 10 հատ	20,573.1			20,573.1		19,734.4		19,734.4			19,374.3		19,374.3			98.2%		98.2%		
1138	31003	Ազգային անվտանգության համակարգի տրանսպորտային սարքավորումների հագեցվածության բարելավում	153,200.0	0.0	0.0	0.0	153,200.0	124,770.0	0.0	0.0	0.0	124,770.0	124,550.0	0.0	0.0	0.0	124,550.0	99.8%			99.8%	
1138	31005	Ազգային անվտանգության համակարգի կողմից ծառայությունների մատուցման ապահովման համար ոչ նյութական հիմնական միջոցների ձեռքբերում	13,400.0				13,400.0	9,367.0				9,367.0	9,359.9				9,359.9	99.9%			99.9%	
		<< ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	653,762.7	0.0	0.0	0.0	653,762.7	647,295.6	100.0	292.0	30,900.0	616,003.6	465,701.4	100.0	292.0	0.0	465,309.4	71.9%	100.0%	100.0%	0.0%	75.5%
		այդ թվում՝																				
1014	31001	Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող << Ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում	500.0				500.0	6,992.0				6,992.0	6,991.9				6,991.9	100.0%			100.0%	
1014	31002	<< Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության շենքային պայմանների բավարարում	0.0				100.0	100.0				100.0	100.0				100.0	100.0%	100.0%			
1083	31001	<< Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տեխնիկական կարիքի բավարարում	135,561.0				135,561.0	94,385.3				94,385.3	59,736.3				59,736.3	63.3%			63.3%	

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1083	31002		0.0				122.0		122.0			122.0		122.0				100.0%		100.0%		
1095	31001		2,660.0			2,660.0	0.0					0.0										
1158	31001		0.0				191,861.6				191,861.6	162,217.1						84.5%				84.5%
1158	31002		0.0				30,900.0		30,900.0			0.0						0.0%				0.0%
1175	31001		515,041.7			515,041.7	322,764.7				322,764.7	236,364.1						73.2%				73.2%
1175	31002		0.0				170.0		170.0			170.0		170.0				100.0%		100.0%		
		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՏԱՆԱԴՐՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ	1,400.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0	1,388.8	0.0	0.0	0.0	1,388.8	1,388.8	0.0	0.0	0.0	1,388.8	100.0%				100.0%
		այդ թվում՝																				
1042	31001		1,400.0			1,400.0	1,388.8				1,388.8	1,388.8					1,388.8	100.0%				100.0%
		ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆԻԻՉ ՊԱԼԱՏ	31,210.0	0.0	0.0	0.0	31,210.0	23,538.0	0.0	0.0	0.0	23,538.0	23,422.8	0.0	0.0	0.0	23,422.8	99.5%				99.5%
		այդ թվում՝																				
1161	31001		31,210.0			31,210.0	23,538.0				23,538.0	23,422.8					23,422.8	99.5%				99.5%
		ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	3,474.8	0.0	0.0	0.0	3,474.8	3,663.9	0.0	0.0	0.0	3,663.9	3,599.5	0.0	0.0	0.0	3,599.5	98.2%				98.2%
		այդ թվում՝																				
1060	31001		3,474.8			3,474.8	3,236.9				3,236.9	3,229.5					3,229.5	99.8%				99.8%
9016	31002		0.0				427.0				427.0	370.0					370.0	86.7%				86.7%
		ՀՀ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՈՐՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	100.0%				100.0%
		այդ թվում՝																				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչները, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ					
			Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝				Ընդամենը,	այդ թվում՝			Ընդամենը,	այդ թվում՝				
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
1054	31002	<< միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0				300.0				300.0	300.0					300.0	100.0%				100.0%
		<< ՔՆՆԶԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	27,547.8	0.0	0.0	0.0	27,547.8	34,454.0	0.0	0.0	0.0	34,454.0	32,701.5	0.0	0.0	0.0	32,701.5	94.9%				94.9%
		այդ թվում՝																				
1180	11003	<< քննչական կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0				11,906.2				11,906.2	10,186.1					10,186.1	85.6%				85.6%
1180	31001	<< քննչական կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	27,547.8			27,547.8	22,547.8				22,547.8	22,515.4					22,515.4	99.9%				99.9%
		<< ՔԱՐԱՔԱՆԻՍՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	547,620.0	0.0	0.0	543,000.0	4,620.0	72,034.6	0.0	0.0	67,625.0	4,409.6	4,408.0	0.0	0.0	0.0	4,408.0	6.1%			0.0%	100.0%
		այդ թվում՝																				
1103	11002	Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում	48,000.0			48,000.0	0.0					0.0										
1103	11003	Միկրոնեգիտնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում	495,000.0	0.0	0.0	495,000.0	0.0	67,625.0	0.0	0.0	67,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%	
		որից՝																				
		<< Արագածոտնի մարզի համայնքների միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված փարածական պլանավորման թվով 11 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (փարածքային հարակազմման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	236,109.0			236,109.0	0.0					0.0										
		<< Գեղարքունիքի մարզի համայնքների (մասնակի) միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված փարածական պլանավորման թվով 3 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (փարածքային հարակազմման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	84,916.0			84,916.0	0.0					0.0										
		<< Շիրակի մարզի համայնքների (մասնակի) միկրոնեգիտնալ մակարդակի՝ համակցված փարածական պլանավորման թվով 6 փաստաթղթերի նախագծի մշակում (փարածքային հարակազմման նախագծի և փորձաքննությունների մասով)	173,975.0			173,975.0	0.0					0.0										

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան՝					Տարեկան ճշտված պլան՝					Փաստ					Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝					այդ թվում՝				
			Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Ընդամենը,	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում
		<< Արմավիրի մարզի միկրոոնգիոնալ մակարդակի՝ համակցված փարածական պլանավորման 9 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (փարածային հափսկա-գծման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	0.0				38,625.0			38,625.0		0.0					0.0%			0.0%		
		<< Վայոց ձորի մարզի միկրոոնգիոնալ մակարդակի՝ համակցված փարածական պլանավորման 6 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (փարածային հափսկա-գծման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	0.0				29,000.0			29,000.0		0.0					0.0%			0.0%		
1103	31001	Քաղաքաշինության կոմիտեի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	4,620.0			4,620.0	4,409.6				4,409.6	4,408.0			4,408.0	100.0%				100.0%		
		<<ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽԱՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ	0.0	0.0	0.0	0.0	6,629.0	0.0	0.0	0.0	6,629.0	6,390.7	0.0	0.0	0.0	6,390.7	96.4%			96.4%		
		այդ թվում՝																				
1203	31001	<< պետական վերահսկողական ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	0.0				6,629.0				6,629.0	6,390.7			6,390.7	96.4%				96.4%		
		<< ԱՐԱԿԱԾՈՒՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	13,181.0	0.0	0.0	0.0	13,181.0	0.0	0.0	0.0	13,181.0	12,325.5	0.0	0.0	0.0	12,325.5	93.5%			93.5%		
		այդ թվում՝																				
1002	31001	<< Արագածոտնի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	13,181.0			13,181.0	13,181.0				13,181.0	12,325.5			12,325.5	93.5%				93.5%		
		<< ԱՐԱՐԱՍԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	6,981.5	0.0	0.0	0.0	6,296.5	0.0	0.0	0.0	6,296.5	6,296.2	0.0	0.0	0.0	6,296.2	100.0%			100.0%		
		այդ թվում՝																				
1009	31001	<< Արարատի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	6,981.5			6,981.5	6,296.5				6,296.5	6,296.2			6,296.2	100.0%				100.0%		
		<< ԱՐԱՎԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,325.0	0.0	0.0	0.0	3,325.0	2,965.0	0.0	0.0	2,965.0	2,961.7	0.0	0.0	0.0	2,961.7	99.9%			99.9%		
		այդ թվում՝																				
1010	31001	<< Արմավիրի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,325.0			3,325.0	2,965.0				2,965.0	2,961.7			2,961.7	99.9%				99.9%		
		<< ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	15,869.0	0.0	0.0	0.0	15,869.0	13,942.4	0.0	0.0	13,942.4	13,942.3	0.0	0.0	0.0	13,942.3	100.0%			100.0%		
		այդ թվում՝																				

Ծրագրային դասիչ		Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների անվանումները	Տարեկան պլան ¹					Տարեկան ճշտված պլան ²					Փաստ				Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ				
			Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³				Ընդամենը,	այդ թվում ³			Ընդամենը,	այդ թվում ³			
				Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում		Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		Ոչ ֆինանսական այլ ակտիվների ձեռքբերում	Կառուցման աշխատանքներ	Վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ	Նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ
1025	31001	ՀՀ Գեոարքոլոգի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	15,869.0			15,869.0	13,942.4				13,942.4	13,942.3					13,942.3	100.0%			100.0%
		ՀՀ ԼՈՍՈՒՆ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,284.8	0.0	0.0	0.0	3,284.8	93.9%			93.9%
		այդ թվում ³																			
1030	31001	ՀՀ Լոռու մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,500.0			3,500.0	3,500.0				3,500.0	3,284.8					3,284.8	93.9%			93.9%
		ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	4,893.4	0.0	0.0	0.0	4,893.4	4,512.4	0.0	0.0	0.0	4,512.4	4,512.4	0.0	0.0	0.0	4,512.4	100.0%			100.0%
		այդ թվում ³																			
1039	31001	ՀՀ Շիրակ մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,893.4			4,893.4	4,512.4				4,512.4	4,512.4					4,512.4	100.0%			100.0%
		ՀՀ ԱՅՏՈՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	1,500.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%			0.0%
		այդ թվում ³																			
1047	31001	ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	3,000.0			3,000.0	1,500.0				1,500.0	0.0					0.0%				0.0%
		ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	17,233.3	0.0	0.0	0.0	17,233.3	13,733.3	0.0	0.0	0.0	13,733.3	12,754.4	0.0	0.0	0.0	12,754.4	92.9%			92.9%
		այդ թվում ³																			
1051	31001	ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	17,233.3			17,233.3	13,733.3				13,733.3	12,754.4					12,754.4	92.9%			92.9%
		ՀՀ ՏԱՎՈՒՅԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	4,945.5	0.0	0.0	0.0	4,945.5	4,240.5	0.0	0.0	0.0	4,240.5	4,238.9	0.0	0.0	0.0	4,238.9	100.0%			100.0%
		այդ թվում ³																			
1055	31001	ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում	4,945.5			4,945.5	4,240.5				4,240.5	4,238.9					4,238.9	100.0%			100.0%

¹ Հաստատված է «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

² Հաշվի են առնված հաշվետու ժամանակաշրջանում օրենսդրության համաձայն կատարված փոփոխությունները: