

Հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի կատարման վերաբերյալ ըստ ծրագրերի, ծախսատեսակների և կատարողների (առանց օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացված ծախսերի)

				Հազար դրամ				
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ԸՆԴԱՄԵՆԸ	61,273,994.7	95,597,665.6	84,270,773.6	88.2%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	25,742.7	105,482.5	101,816.8	96.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	25,742.7	105,482.5	101,816.8	96.5%
				այդ թվում՝				
01	01	01	08	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	25,742.7	105,482.5	101,816.8	96.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	25,742.7	105,482.5	101,816.8	96.5%
				ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ	43,300.0	232,959.6	232,097.2	99.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	43,300.0	232,959.6	232,097.2	99.6%
				այդ թվում՝				
01	01	01	06	ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի կարողությունների զարգացում	43,300.0	232,959.6	232,097.2	99.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	43,300.0	232,959.6	232,097.2	99.6%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	3,000.0	115,206.0	102,735.4	89.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	3,000.0	115,206.0	102,735.4	89.2%
				այդ թվում՝				
01	01	01	08	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	3,000.0	114,606.0	102,206.4	89.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	3,000.0	114,606.0	102,206.4	89.2%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	600.0	529.0	88.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	600.0	529.0	88.2%
				ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ	-	15,058.0	12,049.0	80.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	15,058.0	12,049.0	80.0%
				այդ թվում՝				
03	03	01	03	ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ	-	9,458.0	6,677.0	70.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	9,458.0	6,677.0	70.6%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	5,600.0	5,372.1	95.9%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	5,600.0	5,372.1	95.9%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ	69,000.0	383,564.6	285,340.5	74.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	3,537.1	3,485.0	98.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	69,000.0	368,234.6	272,460.0	74.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	11,792.9	9,395.5	79.7%
				այդ թվում՝				
03	03	01	04	ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ	-	121,446.1	100,447.8	82.7%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		3,772.3	3,624.0	96.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		2,735.0	2,735.0	100.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		114,938.8	94,088.8	81.9%
03	03	01	06	ՀՀ դատարանների կարողությունների զարգացում	69,000.0	69,000.0	61,284.1	88.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	69,000.0	69,000.0	61,284.1	88.8%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	193,118.5	123,608.6	64.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		184,295.8	117,087.1	63.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		8,020.6	5,771.5	72.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		802.1	750.0	93.5%
				ՀՀ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ	37,000.0	34,945.3	34,945.3	100.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	37,000.0	34,945.3	34,945.3	100.0%
				այդ թվում՝				
03	04	01	03	ՀՀ դատախազության կարողությունների զարգացում	37,000.0	34,945.3	34,945.3	100.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	37,000.0	34,945.3	34,945.3	100.0%
				ՀՀ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	9,435.0	780.0	772.5	99.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,435.0	780.0	772.5	99.0%
				այդ թվում՝				
03	07	01	05	ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության կարողությունների զարգացում	9,435.0	780.0	772.5	99.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,435.0	780.0	772.5	99.0%
				ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՉԱՐԳԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	-	2,542.0	2,188.8	86.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	2,542.0	2,188.8	86.1%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	2,542.0	2,188.8	86.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		2,542.0	2,188.8	86.1%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	-	2,057.3	1,213.3	59.0%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	2,057.3	1,213.3	59.0%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	2,057.3	1,213.3	59.0%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		2,057.3	1,213.3	59.0%
				ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	40,440.0	53,897.3	51,789.2	96.1%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	40,440.0	53,897.3	51,789.2	96.1%
				այդ թվում՝				
01	01	01	08	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	40,440.0	46,200.0	44,200.4	95.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	40,440.0	46,200.0	44,200.4	95.7%
03	03	01	08	«Հայաստանում դատական արխիվային նյութերի թվայնացում» դրամաշնորհային ծրագիր	-	7,697.3	7,588.8	98.6%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		7,697.3	7,588.8	98.6%
				ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	675.4	58,157.1	41,025.8	70.5%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	675.4	58,157.1	41,025.8	70.5%
				այդ թվում՝				
04	01	01	16	Տեսչական մարմինների կարողությունների զարգացում	675.4	1,583.4	415.0	26.2%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	675.4	1,583.4	415.0	26.2%
04	01	01	17	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)	-	56,573.7	40,610.9	71.8%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		56,573.7	40,610.9	71.8%
				ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	36,474.2	142,465.7	139,240.2	97.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	36,474.2	142,465.7	139,240.2	97.7%
				այդ թվում՝				
01	01	03	07	Դեսպանության շենքերի գնում	36,474.2	36,474.2	36,474.2	100.0%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	36,474.2	36,474.2	36,474.2	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
01	01	03	11	ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին	-	40,831.5	40,831.5	100.0%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		40,831.5	40,831.5	100.0%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	65,160.0	61,934.6	95.1%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		65,160.0	61,934.6	95.1%
				ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	23,160.5	34,060.5	28,374.3	83.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	23,160.5	34,060.5	28,374.3	83.3%
				այդ թվում՝				
05	06	01	03	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	14,570.6	14,570.6	12,327.6	84.6%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	14,570.6	14,570.6	12,327.6	84.6%
05	06	01	08	Տեսչական մարմինների կարողությունների զարգացում	8,589.9	8,589.9	8,370.2	97.4%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	8,589.9	8,589.9	8,370.2	97.4%
05	06	01	09	«Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ	-	10,900.0	7,676.5	70.4%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		10,900.0	7,676.5	70.4%
				ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	4,416.5	4,416.5	4,297.1	97.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	4,416.5	4,416.5	4,297.1	97.3%
				այդ թվում՝				
04	03	05	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	4,416.5	4,416.5	4,297.1	97.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	4,416.5	4,416.5	4,297.1	97.3%
				ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	-	16,943.5	11,645.0	68.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	11,965.0	9,045.0	75.6%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	4,978.5	2,600.0	52.2%
				այդ թվում՝				
09	06	01	82	«Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագիր	-	4,978.5	2,600.0	52.2%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		4,978.5	2,600.0	52.2%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	11,965.0	9,045.0	75.6%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		11,965.0	9,045.0	75.6%
				ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	267,156.0	267,156.0	138,738.3	51.9%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	38,200.0	50,109.8	8,752.0	17.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	17,156.0	17,156.0	11,531.0	67.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	211,800.0	199,890.2	118,455.3	59.3%
				այդ թվում՝	-	-	-	-
08	02	07	04	Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում	250,000.0	250,000.0	127,207.3	50.9%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	211,800.0	199,890.2	118,455.3	59.3%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	38,200.0	50,109.8	8,752.0	17.5%
				որից՝				
				1. Վերականգնողական աշխատանքներ,	206,800.0	199,890.2	118,455.3	59.3%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	206,800.0	199,890.2	118,455.3	59.3%
				որից՝				
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	10,000.0	5,678.0	3,149.6	55.5%
				գ. Ոսկեվազ, Սբ.Հովհաննես եկեղեցի	10,000.0	3,153.3	2,073.7	65.8%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	10,000.0	3,153.3	2,073.7	65.8%
				գ. Բյուրական, Ամբերդ ամրոց, ենթակառուցվածքների և տարածքի բարեկարգում	-	1,440.0	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		1,440.0	-	0.0%
				գ. Իրինդ, Սբ Աստվածածին եկեղեցի	-	1,084.7	1,075.9	99.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		1,084.7	1,075.9	99.2%
				ՀՀ Արարատի մարզ	29,000.0	28,087.4	-	0.0%
				Արտաշատ քաղաքատեղի բաղնիքի խճանկարի ցուցադրություն	4,000.0	3,087.4	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	4,000.0	3,087.4	-	0.0%
				գ. Վերին Դվին, Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցի	25,000.0	25,000.0	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	25,000.0	25,000.0	-	0.0%
				ՀՀ Արմավիրի մարզ	-	1,088.7	1,088.6	100.0%
				գ. Այգեշատ, Թարգմանչաց եկեղեցի	-	758.4	758.4	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		758.4	758.4	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				գ. Տարոնիկ, Մեծամորի թանգարանի շենքի պղնձածուլարան (Մեծամորի սրբարաններ)	-	330.3	330.2	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	330.3	330.2	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզ	70,000.0	61,748.7	51,867.5	84.0%
				գ. Քոբեր ե/կայարան Քոբայրավանք	22,000.0	21,326.4	16,178.1	75.9%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	22,000.0	21,326.4	16,178.1	75.9%
				գ. Քոբեր, ե/գ կայարան Քոբայրավանք, գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի տանիքածածկ	-	2,205.8	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	2,205.8	-	0.0%
				գ. Քոբեր, ե/գ կայարան Քոբայրավանք, գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի տանիքածածկ	-	360.0	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	360.0	-	0.0%
				գ. Քոբեր, ե/գ կայարան Քոբայրավանք, սեղանատուն	-	841.2	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	841.2	-	0.0%
				ք. Ալավերդի, Սանահին թաղամաս Սանահինի վանք	23,000.0	18,267.9	18,267.9	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	23,000.0	18,267.9	18,267.9	100.0%
				ք. Ալավերդի, Սանահին թաղամաս Սանահինի վանք	-	995.7	995.7	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	995.7	995.7	100.0%
				գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոց	25,000.0	17,111.7	15,785.8	92.3%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	25,000.0	17,111.7	15,785.8	92.3%
				գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոց, գլխավոր մուտքին հարակից պարսպապատերի մասնակի վերականգնում	-	640.0	640.0	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	640.0	640.0	100.0%
				ՀՀ Կոտայքի մարզ	15,000.0	15,000.0	-	0.0%
				գ. Սոլակ, Մայրավանք	15,000.0	15,000.0	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	15,000.0	15,000.0	-	0.0%
				ՀՀ Սյունիքի մարզ	27,000.0	24,463.8	24,463.8	100.0%
				գ. Տեղ, Սբ Գևորգ եկեղեցի	27,000.0	24,463.8	24,463.8	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	27,000.0	24,463.8	24,463.8	100.0%
				ՀՀ Շիրակի մարզ	23,000.0	39,881.7	13,943.9	35.0%
				գ. Հոռոմ, Սբ Հռիփսիմե եկեղեցի	23,000.0	15,327.9	13,943.9	91.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	23,000.0	15,327.9	13,943.9	91.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ք. Գյումրի, Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցի	-	24,553.8	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	24,553.8	-	0.0%
				ՀՀ Տավուշի մարզ	32,800.0	23,941.9	23,941.8	100.0%
				գ. Գոշ, Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցի	32,800.0	23,010.0	23,010.0	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	32,800.0	23,010.0	23,010.0	100.0%
				գ. Գոշ, Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցի	-	931.9	931.8	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	931.9	931.8	100.0%
				2. Գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմում	26,200.0	44,357.8	3,000.0	6.8%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	26,200.0	44,357.8	3,000.0	6.8%
				որից՝				
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	10,000.0	7,167.9	3,000.0	41.9%
				գ. Բյուրական, Ամբերդ	10,000.0	6,886.0	3,000.0	43.6%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	10,000.0	6,886.0	3,000.0	43.6%
				գ. Բյուրական, Ամբերդ ամրոցի վթարային հատվածների ամրակայման և դրանց տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	281.9	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	281.9	-	0.0%
				ՀՀ Արարատի մարզ	6,000.0	6,235.2	-	0.0%
				գ. Հնաբերդ, Դվին հնավայր	6,000.0	5,990.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	6,000.0	5,990.0	-	0.0%
				գ. Հնաբերդ, Դվին հնավայր, գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	245.2	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	245.2	-	0.0%
				ՀՀ Լոռու մարզ	4,500.0	2,927.4	-	0.0%
				գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոցի բաղնիք	4,500.0	2,800.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	4,500.0	2,800.0	-	0.0%
				գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոցի բաղնիքի վերականգնման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	127.4	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	127.4	-	0.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ Շիրակի մարզ	-	12,500.0	-	0.0%
				ք. Գյումրի, Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցի	-	6,000.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	6,000.0	-	0.0%
				գ. Վահրամաբերդ, Մարմաշենի վանական համալիր	-	6,500.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	6,500.0	-	0.0%
				ՀՀ Կոտայքի մարզ	5,000.0	5,081.1	-	0.0%
				գ. Նուռնուս, 13-րդ դարի եկեղեցի	5,000.0	2,300.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	5,000.0	2,300.0	-	0.0%
				գ. Նուռնուս, 13-րդ դարի եկեղեցու վերականգնման և տարածքի մասնակի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	104.6	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	104.6	-	0.0%
				գ. Կարենիս, Սրբոց Առաքելոց եկեղեցական համալիրի ամրակայում և տարածքի մասնակի բարեկարգում	-	2,560.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	2,560.0	-	0.0%
				գ. Կարենիս, Սրբոց Առաքելոց եկեղեցական համալիրի ամրակայման և տարածքի մասնակի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	116.5	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	116.5	-	0.0%
				ՀՀ Վայոց ձորի մարզ	-	3,800.9	-	0.0%
				ք. Եղեգնաձոր, թիվ 1 դպրոցի տարածքի հնձաններ	-	1,283.5	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	1,283.5	-	0.0%
				գ. Արենի, Նորավանքի գավթի հատակի տապանաքարերի պահպանում և թանգարանացում	-	600.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	600.0	-	0.0%
				գ. Արենի, Նորավանքի գավթի հատակի տապանաքարերի պահպանման և թանգարանացման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	30.0	-	0.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	30.0	-	0.0%
				գ. Ընկզարաթ, 18-19 դարերի մատուռ	-	1,887.4	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	1,887.4	-	0.0%
				ՀՀ Տավուշի մարզ	700.0	6,645.3	-	0.0%
				գ. Աչաջուր, Մակարավանք	-	6,118.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	6,118.0	-	0.0%
				գ. Գոշ, Գոշավանքի գրատան օգտագործում և տարածքի մասնակի վերականգնում	700.0	500.0	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	700.0	500.0	-	0.0%
				գ. Գոշ, Գոշավանքի գրատան օգտագործում և տարածքի մասնակի մասնակի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն	-	27.3	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	27.3	-	0.0%
				3. Վավերագրման և ուսումնասիրման աշխատանքներ (այդ թվում՝ հետախուզում և պեղում)	7,000.0	5,752.0	5,752.0	100.0%
				որից՝				
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	3,000.0	1,992.0	1,992.0	100.0%
				գ. Բյուրական, Ամբերդ	3,000.0	1,992.0	1,992.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	3,000.0	1,992.0	1,992.0	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզ	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				գ. Լոռի բերդ, Լոռի բերդ ամրոցի բաղնիք	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				ՀՀ Կոտայքի մարզ	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				գ. Նուռնուս, 13-րդ դարի եկեղեցի	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	2,000.0	1,880.0	1,880.0	100.0%
				4. Հրատապ ուսումնասիրում, նախագծում, փորձաքննություն, նորոգում, ամրակայում	10,000.0	-	-	0.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	5,000.0	-	-	0.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	5,000.0	-	-	0.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
08	06	01	02	Գործադիր իշխանության մեջ պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	2,156.0	2,156.0	2,110.0	97.9%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	2,156.0	2,156.0	2,110.0	97.9%
09	05	01	13	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում	15,000.0	15,000.0	9,421.0	62.8%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	15,000.0	15,000.0	9,421.0	62.8%
				ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	46,627,629.1	63,779,361.7	59,862,215.6	93.9%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	46,291,210.1	59,092,024.3	55,402,332.1	93.8%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	336,419.0	4,687,337.4	4,459,883.5	95.1%
				այդ թվում՝	-	-	-	
02	01	01	02	Ռազմական կարիքների բավարարում	46,291,210.1	62,492,566.7	59,778,633.7	95.7%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	46,291,210.1	57,892,024.3	55,402,332.1	95.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		4,600,542.4	4,376,301.7	95.1%
02	01	01	08	Սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերում, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի անձնակազմի նյութական խրախուսում	-	1,200,000.0	-	
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն		1,200,000.0		
07	01	03	01	Հոսպիտալների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումներով համալրում	11,600.0	11,600.0	8,386.9	72.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	11,600.0	11,600.0	8,386.9	72.3%
10	06	01	01	Ջոկված (մահացած) և առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովում և բնակարանային պայմանների բարելավում	324,819.0	75,195.0	75,195.0	100.0%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	324,819.0	75,195.0	75,195.0	100.0%
				ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	579,664.7	8,065,181.6	7,663,411.6	95.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	465,244.7	7,817,799.7	7,519,173.9	96.2%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	114,420.0	189,271.9	86,735.4	45.8%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	58,110.0	57,502.3	99.0%
				այդ թվում՝				

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
04	05	01	01	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում	498,137.2	6,069,179.7	5,755,522.4	94.8%
				այդ թվում՝				
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	392,517.2	5,891,256.2	5,677,249.4	96.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	105,620.0	177,923.5	78,273.0	44.0%
				այդ թվում՝				
				1. Միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ,	145,840.0	4,023,907.5	3,872,719.3	96.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	72,740.0	3,874,487.0	3,815,849.3	98.5%
				այդ թվում՝				
				Մ-2,Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	54,272.0	891,165.6	868,077.8	97.4%
				կմ180+938-կմ181+381 հատվածի հիմնանորոգում (<< Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք)	54,272.0	52,727.1	52,350.0	99.3%
				կմ139+350-կմ139+450 վթարված հենապատի վերականգնում		144,546.0	126,626.0	87.6%
				կմ279+727-կմ282+727 հատվածի հիմնանորոգում		148,210.3	147,835.8	99.7%
				կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգում		242,531.1	241,350.0	99.5%
				352-րդ կմ-ում վթարային կամրջի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում		162,183.4	159,600.0	98.4%
				353-րդ կմ-ում սողանքային հատվածի վերականգնում		75,703.7	75,408.0	99.6%
				կմ 376+200- կմ 376+280 հատվածի կողնակի և շեպի նստվածքի վերականգնում		65,264.0	64,908.0	99.5%
				Մ-4,Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբջանի սահման	-	930,019.6	918,487.7	98.8%
				կմ41+200-կմ57+069 (ձախակողմյան) հատվածի հիմնանորոգում		580,130.6	570,987.5	98.4%
				կմ41+900-կմ57+069 հատվածում 15,0 կմ մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (սիզամարզում)		349,889.0	347,500.2	99.3%
				Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման	18,468.0	18,226.5	18,117.8	99.4%
				Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ հատվածի ջրահեռացման բարելավում	18,468.0	18,226.5	18,117.8	99.4%
				Մ-7,Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման	-	1,748.7	1,615.0	92.4%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացում		1,748.7	1,615.0	92.4%
				Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման	-	734,926.6	711,150.9	96.8%
				32-րդ կմ-ում նստվածքային տեղամասի վերականգնում		28,850.3	28,000.2	97.1%
				կմ 38+000-կմ43+000 հատվածի հիմնանորոգում (Վարդենիսի տարածաշրջան)		706,076.3	683,150.7	96.8%
				Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6	-	1,298,400.0	1,298,400.0	100.0%
				կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգում		1,298,400.0	1,298,400.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	73,100.0	149,420.5	56,870.0	38.1%
				այդ թվում՝				
				Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	16,680.0	23,448.0	15,048.0	64.2%
				կմ139+350-կմ139+450 վթարված հենապատի վերականգնում	3,600.0	3,300.0	3,300.0	100.0%
				կմ279+727-կմ282+727 հատվածի հիմնանորոգում	6,000.0	5,340.0	5,340.0	100.0%
				կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգում	4,000.0	3,564.0	3,564.0	100.0%
				353-րդ կմ-ում սողանքային հատվածի վերականգնում	2,400.0	2,220.0	2,220.0	100.0%
				կմ 376+200- կմ 376+280 հատվածի կողնակի և շեպի նստվածքի վերականգնում	680.0	624.0	624.0	100.0%
				կմ 126+100-կմ131+500 հատվածի հիմնանորոգում		5,400.0		
				կմ 139+000-կմ142+000 հատվածի հիմնանորոգում		3,000.0		
				Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման		8,400.0		
				Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման	19,720.0	-	-	
				կմ 24+200-կմ72+000 19.8 կմ հատվածի հիմնանորոգում	19,720.0			
				Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման	-	7,800.0	7,800.0	100.0%
				կմ 24+200-կմ72+000 19.8 կմ հատվածի հիմնանորոգում		7,800.0	7,800.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Մ-6, Վանաձոր-Դիլիջան		37,900.0		
				Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման	80.0	78.0	78.0	100.0%
				Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացում	80.0	78.0	78.0	100.0%
				Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան		19,900.0		
				Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման	600.0	1,704.0	1,704.0	100.0%
				25-րդ կմ-ում սողանքային հատվածի վերականգնում	600.0	504.0	504.0	100.0%
				կմ 38+000-կմ43+000 հատվածի վերականգնում		1,200.0	1,200.0	100.0%
				Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս		5,000.0		
				Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6	36,020.0	27,390.5	14,440.0	52.7%
				կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգում	36,020.0	27,390.5	14,440.0	52.7%
				Ոսկեպար գյուղի սկզբից մինչև Բաղանիս գյուղ նոր շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում		10,000.0	10,000.0	100.0%
				Մ-17, Մ-2-Կապան-Ծավ-Մ-26-ի սողանքային հատվածների երկրաբանական ուսումնասիրություն		7,800.0	7,800.0	100.0%
				2. Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ,	272,378.0	556,960.8	497,576.6	89.3%
				- շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	263,418.0	543,634.8	490,000.6	90.1%
				այդ թվում՝				
				Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3	263,418.0	210,633.6	209,226.6	99.3%
				կմ 28+000- կմ 33+100 հատվածի հիմնանորոգում	263,418.0	210,633.6	209,226.6	99.3%
				Հ-13, Վաղարշապատ- Մասիս-Մ2	-	151,118.0	150,249.6	99.4%
				կմ16+000-կմ18+000 շրջանում երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում		151,118.0	150,249.6	99.4%
				Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան	-	142,751.5	96,199.0	67.4%
				կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգում		142,751.5	96,199.0	67.4%
				Հ-55, Հրզղանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր	-	39,131.7	34,325.4	87.7%
				կմ10+300 սողանքային հատվածի վերականգնում		39,131.7	34,325.4	87.7%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-նախագծահետազոտական, զեռոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	8,960.0	13,326.0	7,576.0	56.9%
				այդ թվում՝				
				Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ ա/ճ-ի 35-րդ հատվածում հարկադիր քարաթափման աշխ.-երի իրականացման նախ. աշխ.		198.0	198.0	100.0%
				Հ-13, Վաղարշապատ- Մասիս-Մ2	4,000.0	3,564.0	3,564.0	100.0%
				կմ16+000-կմ18+000 շկմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում	4,000.0	3,564.0	3,564.0	100.0%
				Հ-25, Մ-6-Հաղպատի հուշարձան կմ 0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգում		5,000.0		
				Հ-36, Մ-4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգնում		750.0		
				Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան	4,000.0	3,564.0	3,564.0	100.0%
				կմ0+000-կմ2+000 հատվածի հիմնանորոգում	4,000.0	3,564.0	3,564.0	100.0%
				Հ-55, Հրզդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր	960.0	250.0	250.0	100.0%
				կմ10+300 սողանքային հատվածի վերականգնում	960.0	250.0	250.0	100.0%
				3.Մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ,	79,919.2	1,447,822.3	1,345,862.2	93.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	56,359.2	1,432,645.3	1,332,035.2	93.0%
				այդ թվում՝				
				S-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատուշ	56,359.2	65,515.5	65,124.8	99.4%
				Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում	56,359.2	65,515.5	65,124.8	99.4%
				ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոց տանող ճամփի հիմնանորոգում		12,751.7	12,616.9	98.9%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում		65,487.4	65,340.0	99.8%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի 300 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում		29,895.6	29,763.0	99.6%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքում վթարված հենապատի վերականգնում		9,254.7	9,199.2	99.4%
				Ա/Ճ S-1-31, Մ-1-Շամիրամ հիմնանորոգում		81,253.2	80,694.0	99.3%
				ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Սոս Սարգսյան -Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգում		144,500.0	144,500.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգում		142,835.0	114,742.5	80.3%
				ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի Հ.Թումանյանի փողոցի հիմնանորոգում		228,000.0	228,000.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրիվանք եկեղեցի տանող ճանապարհի հիմնանորոգում		34,709.7	34,500.0	99.4%
				Ա/Ճ S-1-23, Հ-21-Բերքառատ հիմնանորոգում		174,259.7	173,130.0	99.4%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուրի համայնքի 1.3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում		91,840.0	70,999.2	77.3%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի համայնքի փողոցների հիմնանորոգում		219,557.5	216,159.6	98.5%
				Ա/Ճ S-5-25, Մ-3 Լեռնապատ հիմնանորոգում		132,785.3	87,266.0	65.7%
				-նախագծահետազոտական, զեռոգիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	23,560.0	15,177.0	13,827.0	91.1%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն-Չորաթան ճան-ից դեպի ձեռնոցի գործարան տանող ճանապարհի		350.0	-	-
				ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի 1.0 կմ երկարությամբ հատված		1,000.0	-	-
				ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգում	260.0	252.0	252.0	100.0%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում	1,600.0	1,195.0	1,195.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի 300 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում	600.0	504.0	504.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքում վթարված հենապատի վերականգնում	200.0	174.0	174.0	100.0%
				Ա/Ճ S-1-31, Մ-1-Շամիրամ հիմնանորոգում	2,100.0	1,980.0	1,980.0	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Սոս Սարգսյան -Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգում	3,700.0	990.0	990.0	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգում	3,920.0	1,100.0	1,100.0	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի Հ.Թումանյանի փողոցի հիմնանորոգում	5,960.0	1,700.0	1,700.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրիվանք եկեղեցի տանող ճանապարհի հիմնանորոգում	620.0	564.0	564.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուրի համայնքի 1.3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում		400.0	400.0	100.0%
				Ա/Ճ Տ-1-23, Հ-21-Բերքառատ հիմնանորոգում	4,600.0	4,140.0	4,140.0	100.0%
				Ա/Ճ Տ-5-25, Մ-3 Լեռնապատ 4.2 կմ երկարությամբ աճ.-ի ասֆալտապատման աշխ.-ների նախագծային աշխատանքներ		828.0	828.0	100.0%
				4. Հեղինակային հսկողություն	-	37,363.2	36,238.5	97.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		37,363.2	36,238.5	97.0%
				5. Տեխնիկական հսկողություն	-	3,125.9	3,125.9	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		3,125.9	3,125.9	100.0%
04	05	01	03	Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում	81,527.5	350,820.3	320,954.6	91.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	72,727.5	339,471.9	312,492.2	92.1%
				Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	72,727.5	71,116.0	70,637.6	99.3%
				կմ85+500 հատվածում կամուրջի վերանորոգում	46,564.5	45,453.0	45,168.5	99.4%
				կմ 86+700 հատվածում կամուրջի վերանորոգում	26,163.0	25,663.0	25,469.2	99.2%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ-Ծաղկաշեն համայնքները իրար միացնող վթարված կամուրջի հիմնանորոգում		73,180.5	72,694.2	99.3%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վթարված կամուրջի հիմնանորոգում		55,459.6	33,321.5	60.1%
				ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի վթարված կամուրջի վերականգնում		18,816.4	18,499.2	98.3%
				Տ-8-8, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-Տ-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնում (ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս)		21,865.4	21,000.0	96.0%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ա/ճ-ին առկա կամուրջի վերականգնում		13,534.9	12,825.0	94.8%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ա/ճ-ին առկա կամուրջի վերականգնում		23,108.4	21,714.5	94.0%
				<<Արաքսավան>> սահմանապահ ուղեկալ տանող կամուրջի հիմնանորոգում/		52,496.1	52,000.0	99.1%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգում		7,594.4	7,500.0	98.8%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Հեղինակային հսկողություն		1,931.6	1,931.6	100.0%
				Տեխնիկական հսկողություն		368.6	368.6	100.0%
				-նախագծահետազոտական, զեռոգիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	8,800.0	11,348.4	8,462.4	74.6%
				Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման	3,000.0	630.0	630.0	100.0%
				352-րդ կմ-ում վթարված կամուրջի վերականգնում	3,000.0	630.0	630.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ-Ծաղկաշեն համայնքները իրար միացնող վթարված կամուրջի հիմնանորոգում	1,000.0	798.0	798.0	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնի վթարված կամուրջի հիմնանորոգում	800.0	798.0	720.0	90.2%
				ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի վթարված կամուրջի վերականգնում	800.0	932.4	932.4	100.0%
				S-8-8, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնում	600.0	510.0	510.0	100.0%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ա/ճ-ին առկա կամուրջի վերականգնում	800.0	690.0	690.0	100.0%
				ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ա/ճ-ին առկա կամուրջի վերականգնում	600.0	510.0	510.0	100.0%
				<<Արաքսավան>> սահմանապահ ուղեկալ տանող կամուրջի հիմնանորոգում	1,200.0	1,140.0	1,140.0	100.0%
				Հ-6, Հ-2-Եղվարդի տր.հանգույց-Մ-1 վթարային տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգում	-	1,900.0	1,740.0	91.6%
				Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբեջանի սահման միջպետ.նշ. ա/ճ-ի կմ103+100 հատվածի վթարված կամրջի վերականգնում	-	270.0	258.0	95.6%
				Մ-14, Ծովագյուղ-Շորժա-Վարդենիս ա/ճ-ի կմ22+700-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգում (Ճամբարակի տարածաշրջան)	-	90.0	-	-
				Մ-14, Ծովագյուղ-Շորժա-Վարդենիս ա/ճ-ի կմ45+500-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգում (Ճամբարակի տարածաշրջան)	-	140.0	-	-
				Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման	-	600.0	534.0	89.0%
				կմ83+850 հատվածում կամրջի հիմնանորոգում/925-Ն	-	600.0	534.0	89.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Ա/Ճ Հ-30 Մ-4-ճամբարակ-Դրախտիկ	-	1,840.0		-
				կմ35+050-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգում	-	1,840.0		-
				Հ-40, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր	-	500.0		-
				Արենիի համայնքի վթարված կամուրջ	-	500.0		-
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,645,181.6	1,586,934.6	96.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		1,587,071.6	1,529,432.3	96.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		58,110.0	57,502.3	99.0%
				ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	15,000.0	8,377.9	7,758.9	92.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	15,000.0	8,377.9	7,758.9	92.6%
				այդ թվում՝				
01	01	02	06	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	15,000.0	8,377.9	7,758.9	92.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	15,000.0	8,377.9	7,758.9	92.6%
				ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	9,900.0	112,953.3	96,369.7	85.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,900.0	36,579.8	21,676.8	59.3%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	68,229.6	66,549.1	97.5%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	8,143.9	8,143.9	100.0%
				այդ թվում՝				
03	02	01	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	9,900.0	9,900.0	9,471.4	95.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,900.0	9,900.0	9,471.4	95.7%
04	09	01	12	Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և ապամրագրման գործառնությունների իրականացում	-	26,679.8	12,205.4	45.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		26,679.8	12,205.4	45.7%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	76,373.5	74,693.0	97.8%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		68,229.6	66,549.1	97.5%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		8,143.9	8,143.9	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	1,422.0	1,422.0	1,400.0	98.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	1,422.0	1,422.0	1,400.0	98.5%
				այդ թվում՝				
01	01	01	08	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	1,422.0	1,422.0	1,400.0	98.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	1,422.0	1,422.0	1,400.0	98.5%
				ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	1,751.8	-	
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	1,751.8	-	
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,751.8	-	
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,751.8		
				ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	12,115.4	11,244.1	92.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	12,115.4	11,244.1	92.8%
				այդ թվում՝				
01	03	02	08	Հերթական մարդահամարի աշխատանքների կազմակերպում	-	12,115.4	11,244.1	92.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		12,115.4	11,244.1	92.8%
				ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ	18,548.1	15,450.1	14,064.8	91.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	18,548.1	15,450.1	14,064.8	91.0%
				այդ թվում՝				
01	06	01	10	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	18,548.1	15,450.1	14,064.8	91.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	18,548.1	15,450.1	14,064.8	91.0%
				ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ	-	800.0	779.1	97.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	800.0	779.1	97.4%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
01	06	01	22	Ընտրական վարչարարության փորձի ուսումնասիրում, ընտրական վարչարարության բարձրացում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերազինում և ընտրական օրենսդրությանը վերաբերող նյութերի հրապարակում	-	800.0	779.1	97.4%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		800.0	779.1	97.4%
				ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ	9,000.0	9,000.0	8,757.2	97.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,000.0	9,000.0	8,757.2	97.3%
04	01	01	06	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	9,000.0	9,000.0	8,757.2	97.3%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	9,000.0	9,000.0	8,757.2	97.3%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՂԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	473,308.2	822,568.6	759,291.7	92.3%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	398,308.2	398,013.3	341,222.0	85.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	75,000.0	424,555.3	418,069.7	98.5%
				այդ թվում՝				
01	06	01	11	ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի կարողությունների զարգացում	473,308.2	473,308.2	410,031.4	86.6%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	75,000.0	75,294.9	68,809.4	91.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	398,308.2	398,013.3	341,222.0	85.7%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ տարածքում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման, GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատարվածների կազմման աշխատանքներ	63,057.8	63,034.9	62,981.4	99.9%
				Տեղագրական քարտեզագրություն (ՀՀ թվային տեղագրական քարտեզները երկրատեղեկատվական համակարգի միջավայրում ստեղծելու աշխատանքներ)	274,769.6	274,523.0	219,404.6	79.9%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Աշխարհագրական անվանումների հաշվառման, պետական քարտադարանի վարման և թարմացման աշխատանքներ	9,840.0	9,840.0	9,600.0	97.6%
				Թեմատիկ քարտեզագրություն	12,800.0	12,786.8	12,756.0	99.8%
				ՀՀ խոշորացված համայնքների հատակագծերի և հողային հաշվեկշիռների կազմման աշխատանքներ	36,340.8	36,328.6	36,300.0	99.9%
				Նախագծային աշխատանքներ	1,500.0	1,500.0	180.0	12.0%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	349,260.4	349,260.4	100.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		349,260.4	349,260.4	100.0%
				ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	1,629,504.6	1,945,578.9	1,863,685.0	95.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	3,317.0	183,160.1	182,996.2	99.9%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	24,994.1	-	
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	26,187.6	137,424.7	80,688.8	58.7%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	100.0%
				այդ թվում՝				
04	02	04	03	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություններ	600.0	575.0	515.7	89.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	600.0	575.0	515.7	89.7%
04	02	04	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	26,187.6	31,890.4	20,129.2	63.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	26,187.6	31,890.4	20,129.2	63.1%
				<<Ջրառ>> ՓԲԸ, այդ թվում՝	7,511.0	-	-	
				Արզնի-Շամիրամի ջրանցք (Ակվեդուկների նորոգում, Բազմադրյուրի, Կոշի ջրանցքների պատերի և հատակի նորոգում ՊԿ 260+58 + ՊԿ 176+36)	1,876.2	-	-	
				«Ջրառ» ՓԲԸ-ի համակարգի ՀՏԿ-ների մասնակի վերանորոգում	3,383.4	-	-	
				Ապարանի ջրամբար (Փականային համակարգի նորոգում)	1,125.7	-	-	
				Մխչյանի ջրհան կայան (Մոտեցնող ջրանցքի գլխամասի ջրաբերուկների մաքրող համակարգի վերականգնում)	1,125.7	-	-	

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				<<Արտաշատ>> ԶՕԸ, այդ թվում	1,913.7	-	-	-
				Գետազատի բաժանարարի վերանորոգում	1,238.3	-	-	-
				Այգեստանի բաժանարարի վերանորոգում	675.4	-	-	-
				«Արարատ» ԶՕԸ, այդ թվում	4,147.0	12,504.7	3,730.0	29.8%
				Արագափի-1 Պ/Կ-ի ճնշումային խողովակաշարի վերանորոգում	4,147.0	-	-	-
				«Արագափ-1» պ/կ-ի Երասխի III գոտու ե/բ վաքերով 3000մ ջրատարի կառուցում	-	5,530.3	1,450.0	26.2%
				«Արմաշ» պ/կ-ի IV գոտու հեռացնող ջրատարի 580մ D=420մ մետաղական խողովակով մղման խողովակաշարի վերականգնում	-	2,834.4	1,080.0	38.1%
				Սուրենավան III գոտու ջրագծի 1500մ ջրատարի հիմնանորոգում, որից 1200մ LR-80, իսկ 300մ LR-60-ով	-	4,140.0	1,200.0	29.0%
				«Երևան» ԶՕԸ, այդ թվում	1,501.0	-	-	-
				Բարձրաշեն համայնքի մոտեցնող ջրանցքի վերանորոգում	1,050.7	-	-	-
				Դարակերտ համայնքի ջրագծի կառուցում	450.3	-	-	-
				«Արմավիր» ԶՕԸ, այդ թվում	2,902.3	6,385.7	3,499.2	54.8%
				Ապագա համայնքի պոմպակայանի կառուցում	900.5	-	-	-
				Թվով 7 հատ խորքային պոմպերի ձեռքբերում և տեղադրում	1,584.9	-	-	-
				Մուսալեռ համայնքում 1 հատ խորքային հորի վերականգնում	416.9	-	-	-
				Լենուղու համայնքի «Յաշայի» խ/հ վերականգնում	-	871.3	458.08	52.6%
				Հացիկի համայնքի «Տիգրանի» խ/հ վերականգնում	-	871.3	458.08	52.6%
				Լուկաշինի համայնքի «Բագրատի» խ/հ վերականգնում	-	871.3	458.08	52.6%
				Ջրաշենի համայնքի «Սարի տակ» խ/հ վերականգնում	-	676.4	355.62	52.6%
				Հոկտեմբերի համայնքի «Ֆերմայի մոտ N 2» խ/հ վերականգնում	-	676.4	355.62	52.6%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Բամբակաշատի համայնքի «Գևորգի» խ/հ վերականգնում	-	871.3	458.10	52.6%
				Խանջանի համայնքի «N 12 բաժանարարի» խ/հ վերականգնում	-	676.4	355.62	52.6%
				Մրգաշատի համայնքի N 2 բաժանարարի LP-60 1կմ կիսախողովակային ջրանցքի վերակառուցում	-	871.3	600.0	68.9%
				«Կոտայք» ՋՕԸ, այդ թվում	1,935.5	-	-	-
				Թվով 4 հատ պոմպակայանների վերանորոգում	547.2	-	-	-
				Դոտացիոն ջրանցքի վերանորոգում	1,388.3	-	-	-
				«Արագածոտն» ՋՕԸ, այդ թվում	1,332.1	-	-	-
				Ագարակի բաժանարարի վերանորոգում	825.5	-	-	-
				Բազմաղբյուրի բաժանարարի վերանորոգում	506.6	-	-	-
				«Թալին» ՋՕԸ, այդ թվում	1,125.7	-	-	-
				Թալին N 1, Սարալանջ N 7 առաջին աստիճան, Արեգ N 7 երկրորդ աստիճան, Դաշտաղեն, Գետափ, Անի և Արագած-1 պոմպակայանների նորոգում	1,125.7	-	-	-
				«Շենիկ» ՋՕԸ, այդ թվում	377.4	-	-	-
				Թվով 3 հատ պոմպակայանների վերանորոգում	377.4	-	-	-
				«Շիրակ» ՋՕԸ, այդ թվում	1,212.0	13,000.0	12,900.0	99.2%
				Այգաբացի ջրանցքի վերանորոգում	1,212.0	-	-	-
				Սառնաղբյուրի ջրամբարի վերանորոգում	-	13,000.0	12,900.0	99.2%
				«Գեղարքունիք» ՋՕԸ, այդ թվում	564.1	-	-	-
				Սոթքի ջրանցքի վերանորոգում	337.7	-	-	-
				Լանջաղբյուր N 1 և Գեղարքունիք N 2 ջրամբարների վերանորոգում	226.4	-	-	-
				«Լոռի» ՋՕԸ, այդ թվում	256.6	-	-	-
				Ճոճկան N 1 Պ/կ-ի վերանորոգում	256.6	-	-	-
				«Եղեգնաձոր» ՋՕԸ, այդ թվում	467.9	-	-	-
				Վայք-Ագարակաձոր ջրատարի վերանորոգում	467.9	-	-	-

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				«Սյունիք»ԶՕԸ, այդ թվում	941.3	-	-	-
				Որոտանի մայր ջրանցքի դյուկերի վերանորոգում	375.2	-	-	-
				Թվով 10 հատ Պ/Կ-ի վերանորոգում	566.1	-	-	-
04	02	04	11	Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագիր	-	44,974.7	-	-
				Ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման համար հիդրոտեխնիկական կառույցների կառուցում	-	44,974.7	-	-
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	44,974.7	-	-
05	04	01	13	Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	100.0%
				Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգում	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	100.0%
06	03	01	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	2,717.0	2,994.5	2,889.9	96.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	2,717.0	2,994.5	2,889.9	96.5%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	265,144.3	240,150.2	90.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	179,590.6	179,590.6	-
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	24,994.1	-	-
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	60,559.6	60,559.6	100.0%
				ՀԵՌՈՒՍԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ	6,325.0	6,325.0	3,671.0	58.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	6,325.0	6,325.0	3,671.0	58.0%
08	03	01	08	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	6,325.0	6,325.0	3,671.0	58.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	6,325.0	6,325.0	3,671.0	58.0%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ	350,000.0	1,657,228.1	959,575.2	57.9%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	350,000.0	948,334.7	742,112.3	78.3%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	167,317.7	89,414.9	53.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	5,000.0	-	
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	536,575.7	128,048.1	23.9%
				այդ թվում՝				
01	01	02	06	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	350,000.0	350,000.0	343,665.4	98.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	350,000.0	350,000.0	343,665.4	98.2%
01	01	02	10	Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ	-	1,307,228.1	615,909.8	47.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		598,334.7	398,446.9	66.6%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն		167,317.7	89,414.9	53.4%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	536,575.7	128,048.1	23.9%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ք.Երևանի Արարատյան 90 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ		109,370.4		
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ք. Էջմիածին Նար-Դուսի փողոցի 1բ, 1բ/1 հասցեում գտնվող էջմիածնի ՏՀՏ-ի վարչական շենքի վերանորոգում		286,473.9	49,203.8	17.2%
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Գուգարքի ՏՄՏ-ի շենքի վերանորոգում		35,366.1	23,007.5	65.1%
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի ք. Երևան Սևանի 104/2 հասցեի տարածքի վերանորոգում		10,744.2	7,778.4	72.4%
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Ահարոնյան 12/3 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգում		5,830.7	285.4	4.9%
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Մ.Խորենացու փողոցի 7-ա հասցեի մասնաշենքի նկուղի վերանորոգում		9,365.5		
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Մ.Խորենացու փողոցի 3,7 հասցեների մասնաշենքերի վերանորոգում		25,648.4		

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրի մաքսակետ բաժնի շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		53,776.5	47,773.0	88.8%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	5,000.0	-	
				այդ թվում՝				
				ՀՀ ՊԵԿ Մ.Խորենացու փողոցի 7ա մասնաշենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		1,442.0		
				ՀՀ ՊԵԿ Ծովակալ Իսակովի 10 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		2,118.0		
				ՀՀ ՊԵԿ Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի N83 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		1,350.0		
				ՀՀ ՊԵԿ Հրազդան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի N 24/1 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		90.0		
				ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	4,950.0	6,450.0	4,866.0	75.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	4,950.0	6,450.0	4,866.0	75.4%
09	08	01	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	4,950.0	4,950.0	4,866.0	98.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	4,950.0	4,950.0	4,866.0	98.3%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,500.0	-	
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,500.0		
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	-	80,065.0	53,005.2	66.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	79,565.0	52,825.2	66.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	500.0	180.0	36.0%
				այդ թվում՝				

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
04	05	04	05	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին	-	80,065.0	53,005.2	66.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		79,565.0	52,825.2	66.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	500.0	180.0	36.0%
				այդ թվում՝				
				Գլխավոր վարչության վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների նախագծահետազոտական աշխատանքներ		500.0	180.0	36.0%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՈՒՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ և ՆԱԿԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	307,500.0	923,485.5	854,914.8	92.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	156,822.0	429,940.0	400,169.7	93.1%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	174,377.1	165,995.4	95.2%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	20,000.0	-	
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	150,678.0	299,168.4	288,749.8	96.5%
				այդ թվում՝				
03	01	02	01	Ազգային անվտանգության ապահովում	307,500.0	873,485.5	805,506.6	92.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	156,822.0	379,940.0	350,761.4	92.3%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		20,000.0		
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	174,377.1	165,995.4	95.2%
				այդ թվում՝	-	-	-	
				ՀՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ		174,377.1	165,995.4	95.2%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	150,678.0	299,168.4	288,749.8	96.5%
				այդ թվում՝				
				«Դեբեդավան» սահմանապահ ուղեկալի կառուցում	150,678.0	150,678.0	143,514.0	95.2%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար շենքերի և շինությունների շինարարություն		148,490.4	145,235.8	97.8%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	50,000.0	49,408.2	98.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		50,000.0	49,408.2	98.8%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	-	2,269,199.5	1,246,001.1	54.9%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	11,075.0	8,050.0	72.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	1,771,788.3	1,052,503.7	59.4%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	160,329.6	66,295.9	41.3%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	326,006.6	119,151.5	36.5%
				այդ թվում՝				
03	01	01	02	Հասարակական կարգի պահպանության ապահովում	-	13,682.1	13,607.2	99.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		13,682.1	13,607.2	99.5%
03	01	01	04	ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանություն	-	634.8	606.9	95.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		634.8	606.9	95.6%
03	01	01	06	ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ստորոբաժանումների կողմից ՀՀ անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում	-	60,197.3	43,075.1	71.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		56,897.9	40,873.7	71.8%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		1,659.4	561.4	33.8%
				որից՝				
				Զոհրապի փ,120թ.-ում շնաբուժարանի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն		1,608.0	510.0	31.7%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	1,640.0	1,640.0	100.0%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԿՕ և ՀՁՊ գնդի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		405.0	405.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Արաբկիրի պահպանության բաժնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		240.0	240.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Մալաթիայի պահպանության բաժնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		405.0	405.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Հրազդանի պահպանության բաժնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		240.0	240.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		350.0	350.0	100.0%
03	01	01	07	ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումներ և այլ վճարովի ծառայություններ	-	1,982,666.3	1,039,173.5	52.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,573,660.5	896,333.3	57.0%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն		326,006.6	119,151.5	36.5%
				որից՝				
				ՀՀ ոստիկանության ՃՈ Իջևանի ՀՔԲ նոր վարչական շենքի կառուցում, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն		196,816.1		
				ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Կոմայրիի բաժնի նոր վարչական շենքի կառուցում, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն		87,400.0	84,940.4	97.2%
				ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունի ՈԲ հենակետի կառուցում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		16,557.0	10,165.0	61.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	9,435.0	6,410.0	67.9%
				այդ թվում՝				

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունի ՈԲ հենակետի կառուցում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		790.0	790.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊԳՎ նկուղային հարկի սպորտ դահլիճի վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		75.0		
				ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊԳՎ խորհրդակցության դահլիճի վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		240.0		
				Էրեբունի-Աթոյան փողոցների խաչմերուկում նոր լուսացույցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		230.0		
				Բաբաջանյան-Աշխաբադ փողոցների խաչմերուկում նոր լուսացույցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		230.0	205.0	89.1%
				Բագրևանդ-Թևանյան փողոցների խաչմերուկում նոր լուսացույցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		230.0	205.0	89.1%
				Քանաքեռցի-Սարկավազի փողոցների խաչմերուկում նոր լուսացույցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		230.0	205.0	89.1%
				Ա.Խաչատրյան-Հ.Հակոբյան փողոցների խաչմերուկում նոր լուսացույցային օբյեկտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		230.0	205.0	89.1%
				ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կումայրիի ՈԲ մուտքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		1,600.0	1,600.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ԱՎՎ Էջմիածնի բաժանմունքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		650.0	650.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ԱՎՎ Կապանի բաժանմունքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		650.0	650.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ոստիկանության Սյունիքի ՄՎ Կապանի ՈԲ ԶՊՎ-ի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		650.0	650.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության Կոտայքի ՄՎ Կոտայքի ՈԲ ԶՊՎ-ի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		650.0	650.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության ԱՎՎ Շենգավիթի բաժանմունքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		600.0	600.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության 2-րդ բաժնի ռադիոկենտրոնի բաժանմունքի շենք-շինությունների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		1,600.0	-	
				ՀՀ ոստիկանության ԲՎ Հոսպիտալի Բ մասնաշենքի վիրահատության բաժնի միջանցքի, աշխատասենյակների և հիվանդասենյակների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		600.0		
				ՀՀ ոստիկանության վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		180.0		
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	73,564.2	17,278.7	23.5%
				այդ թվում՝				
				ՃՈ խորհրդակցությունների դահլիճի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն		30,540.0	16,843.7	55.2%
				ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊԳՎ նկուղային հարկի սպորտ դահլիճի վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		15,235.0		
				ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊԳՎ խորհրդակցության դահլիճի վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում		27,354.2		
				ՀՀ ոստիկանության ՊՊԾ գնդի զորանոց մասնաշենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն		277.0	277.0	100.0%
				ՀՀ ոստիկանության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության 2-րդ բաժնի ռադիոկենտրոնի բաժանմունքի շենք-շինությունների վերանորոգման ցեռուցման և արտաքին գազամատակարարման հեղինակային հսկողություն		81.0	81.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				«Նուստիկանության Արագածոտնի ՄՎ Ապարանի բաժնի հերթապահ մասի և ՁՊՎ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն»		77.0	77.0	100.0%
03	01	01	08	Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայության մատուցում	-	1,600.0	1,480.0	92.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,600.0	1,480.0	92.5%
03	01	01	09	«Քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն»	-	210,419.0	148,058.4	70.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		125,313.0	99,602.6	79.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	85,106.0	48,455.8	56.9%
				«Նուստիկանության ԱՎՎ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ (արխիվային սենյակների ստեղծում), տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ»		13,980.0	9,090.8	65.0%
				«Նուստիկանության կենտրոնական ապարատի մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ»		126.0		
				«Նուստիկանության ԱՎՎ Տարոնի անձնագրային բաժանմունքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ»		84.0	84.0	100.0%
				«Նուստիկանության ԱՎՎ Շենգավիթի անձնագրային բաժանմունքի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ»		44,279.0	24,556.0	55.5%
				«Նուստիկանության ԱՎՎ Վաղարշապատի անձնագրային բաժանմունքի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ»		26,637.0	14,725.0	55.3%
				«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱՎԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ»	478.5	1,187,933.0	1,166,502.8	98.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	478.5	356,138.0	343,321.4	96.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	21,083.5	21,000.0	99.6%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	810,711.5	802,181.4	98.9%
				այդ թվում՝	-	-	-	

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
01	03	03	04	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	478.5	478.5	405.3	84.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	478.5	478.5	405.3	84.7%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,187,454.5	1,166,097.5	98.2%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		355,659.5	342,916.1	96.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		21,083.5	21,000.0	99.6%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		810,711.5	802,181.4	98.9%
				ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ	15,675.0	15,675.0	14,527.8	92.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	15,675.0	15,675.0	14,527.8	92.7%
				այդ թվում՝				
01	01	01	07	ՀՀ Վերահսկիչ պալատի կարողությունների զարգացում	15,675.0	15,675.0	14,527.8	92.7%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	15,675.0	15,675.0	14,527.8	92.7%
				ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	2,385.0	5,795.7	5,442.1	93.9%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	2,385.0	5,795.7	5,442.1	93.9%
				այդ թվում՝				
03	03	02	03	ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կարողությունների զարգացում	2,385.0	2,385.0	2,066.3	86.6%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	2,385.0	2,385.0	2,066.3	86.6%
03	03	02	10	Հայաստանում փախստականների և ապաստան հայցողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կարողությունների զարգացում	-	2,649.7	2,639.5	99.6%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		2,649.7	2,639.5	99.6%
03	03	02	11	Ազգային կանխարգելման մեխանիզմի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կանխարգելման ենթակոմիտեի առաջարկությունների իրականացում և ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կարողությունների զարգացում	-	761.0	736.4	96.8%
				-նչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		761.0	736.4	96.8%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	97,848.5	97,129.4	99.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	97,848.5	97,129.4	99.3%
				այդ թվում՝				
03	01	03	01	Պետական պահպանության ապահովում	-	52,848.5	52,129.4	98.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		52,848.5	52,129.4	98.6%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	45,000.0	45,000.0	100.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		45,000.0	45,000.0	100.0%
				ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԼՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	16,490.0	9,806.5	59.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	16,490.0	9,806.5	59.5%
				այդ թվում՝	-	-	-	
04	02	01	32	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման եվ համակարգի զարգացման ֆոնդ	-	16,490.0	9,806.5	59.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		16,490.0	9,806.5	59.5%
				ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	300,000.0	303,795.4	228,849.9	75.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	38,800.0	42,595.4	42,439.9	99.6%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	261,200.0	260,400.0	185,645.0	71.3%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	800.0	765.0	95.6%
				այդ թվում՝				
03	07	01	02	ՀՀ քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ	-	1,290.0	1,268.9	98.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,290.0	1,268.9	98.4%
03	07	01	03	Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում	261,200.0	261,200.0	186,410.0	71.4%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	261,200.0	260,400.0	185,645.0	71.3%
				Երևան քաղաք	51,400.0	22,100.0	5,566.3	25.2%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Աեբաստիա համայնքի քննչական բաժնի Ա.Սարգսյան 22 հասցեի վարչական շենք	22,100.0	22,100.0	5,566.3	25.2%
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի ՃՏՊ-ի գործերով քննության քննիչների և Աջափնյակ Դավթաշեն վարչական շրջանների բաժնի ընդհանուր մասնաշենք	29,300.0			
				ՀՀ Շիրակի մարզ	189,700.0	201,496.9	152,935.2	75.9%
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 68 հասցեի շենք	189,700.0	201,496.9	152,935.2	75.9%
				ՀՀ Սյունիքի մարզ	20,100.0	21,400.0	15,448.4	72.2%
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության Գորիս քաղաքի Նարեկացի փողոցի N 3 շենքում գտնվող մասնաշենք	20,100.0	21,400.0	15,448.4	72.2%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ	-	15,403.1	11,695.0	75.9%
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության ք.Գավառ,Բունիայան փողոց 1-ին անցում N2 հասցեի վարչական շենք		15,403.1	11,695.0	75.9%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	800.0	765.0	95.6%
				ՀՀ Լոռու մարզ	-	800.0	765.0	95.6%
				ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության շենքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննության եզրակացություն (ք.Վանաձոր, Ամիրյան 10)		800.0	765.0	95.6%
03	07	01	07	ՀՀ քննչական կոմիտեի կարողությունների զարգացում	38,800.0	41,305.4	41,171.0	99.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	38,800.0	41,305.4	41,171.0	99.7%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	3,038,877.5	11,098,928.7	7,111,335.0	64.1%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	548,782.6	546,839.9	383,894.1	70.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	2,063,094.9	2,060,686.9	2,012,611.9	97.7%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	427,000.0	391,428.5	318,997.0	81.5%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	8,099,973.4	4,395,832.0	54.3%
				այդ թվում՝				
04	04	03	01	Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում	20,000.0	20,000.0	19,980.0	99.9%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	20,000.0	20,000.0	19,980.0	99.9%
06	01	01	01	Բնակարանային շինարարություն	1,671.6	1,030.0	-	
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	1,671.6	1,030.0	-	
				Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցում	1,671.6	1,030.0	-	
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	1,671.6	1,030.0		
06	01	01	03	Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր	-	1,344,886.2	1,069,398.8	79.5%
				Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Աղոնց փողոցի N6/2 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	-	1,344,886.2	1,069,398.8	79.5%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		1,344,886.2	1,069,398.8	79.5%
06	01	01	04	Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Աղոնց 6 հասցե)	-	3,385,716.3	3,321,948.9	98.1%
				Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Աղոնց փողոցի N6 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	-	3,385,716.3	3,321,948.9	98.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		3,385,716.3	3,321,948.9	98.1%
06	01	01	05	Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր/Երևան քաղաքի Աղոնցի փողոցի NN4 և 4/3 հասցեներում//Արաբկիրի վարչական շրջան/ կառուցվող բազմաբնակարանային շենքային համալիր	-	3,364,650.9	-	
				Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Աղոնց փողոցի NN4, 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիր	-	3,364,650.9	-	
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		3,364,650.9		
06	02	01	01	Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի նախագծերի մշակում	343,000.0	292,830.0	292,830.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	343,000.0	292,830.0	292,830.0	100.0%
				այդ թվում՝				
				1. Միկրոռեգիոնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում	343,000.0	292,830.0	292,830.0	100.0%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Արարատի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման թվով 9 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (տարածքային հատակագծման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	136,230.0	125,200.0	125,200.0	100.0%
				ՀՀ Սյունիքի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման թվով 8 փաստաթղթերի նախագծերի մշակում (տարածքային հատակագծման նախագծերի և փորձաքննությունների մասով)	206,770.0	167,630.0	167,630.0	100.0%
08	02	02	01	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	94,342.5	94,342.5	94,342.5	100.0%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Կոտայքի մարզ	94,342.5	94,342.5	94,342.5	100.0%
				ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան	94,342.5	94,342.5	94,342.5	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	94,342.5	94,342.5	94,342.5	100.0%
08	02	03	01	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	44,021.3	43,122.1	42,711.7	99.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	44,021.3	43,122.1	42,711.7	99.0%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Արմավիրի մարզ	41,038.0	41,038.0	40,627.6	99.0%
				Շենիկ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում	585.9	585.9	251.5	42.9%
				Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգում	40,452.1	40,452.1	40,376.1	99.8%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ	2,983.3	2,084.1	2,084.1	100.0%
				Սևան քաղաքի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում	2,983.3	2,084.1	2,084.1	100.0%
08	02	03	03	Մշակութային օբյեկտների շինարարություն	108,562.7	108,562.7	107,763.9	99.3%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	108,562.7	108,562.7	107,763.9	99.3%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	108,562.7	108,562.7	107,763.9	99.3%
				գ.Քուչակի մշակույթի տան ավարտում	108,562.7	108,562.7	107,763.9	99.3%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
08	02	05	01	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	12,000.0	1,632.0	1,632.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	12,000.0	1,632.0	1,632.0	100.0%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Տավուշի մարզ	12,000.0	1,632.0	1,632.0	100.0%
				Դիլիջանի կոմպոզիտորների միության ստեղծագործական տան Բեթովենյան դահլիճի վերանորոգման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	12,000.0	1,632.0	1,632.0	100.0%
09	06	01	02	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում	1,677,408.5	1,577,199.7	1,512,115.9	95.9%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	1,642,408.5	1,557,024.7	1,509,360.9	96.9%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	35,000.0	20,175.0	2,755.0	13.7%
				այդ թվում՝				
				Երևան քաղաք	1,039,828.2	997,485.8	962,936.7	96.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	1,014,828.2	980,065.8	962,936.7	98.3%
				այդ թվում՝				
				Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցում	307,828.2	307,828.2	291,249.2	94.6%
				Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում	180,000.0	178,491.2	178,478.2	100.0%
				Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգում	150,000.0	150,000.0	149,995.8	100.0%
				Մ.Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում	93,000.0	93,000.0	93,000.0	100.0%
				Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգում	194,000.0	160,746.4	160,744.7	100.0%
				Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցում	90,000.0	90,000.0	89,468.8	99.4%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	25,000.0	17,420.0	-	
				այդ թվում՝				
				Երևանի թիվ 50 հիմնական դպրոցի վերակառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	10,000.0	2,420.0		

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Երևանի թիվ 157 հիմնական դպրոցի վերակառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	15,000.0	15,000.0		
				ՀՀ Արագածոտնի մարզ	273,028.1	265,783.1	236,028.5	88.8%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	263,028.1	263,028.1	233,273.5	88.7%
				այդ թվում՝				
				գ. Արագածի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցում	263,028.1	263,028.1	233,273.5	
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	10,000.0	2,755.0	2,755.0	100.0%
				այդ թվում՝				
				գ. Նոր Ամանոսի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	10,000.0	2,755.0	2,755.0	100.0%
				ՀՀ Արմավիրի մարզ	201,688.8	201,688.8	201,688.1	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	201,688.8	201,688.8	201,688.1	100.0%
				այդ թվում՝				
				գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան դպրոց	200,000.0	200,000.0	199,999.7	100.0%
				Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոց	1,688.8	1,688.8	1,688.4	100.0%
				ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ	4,455.4	4,455.4	3,676.3	82.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	4,455.4	4,455.4	3,676.3	82.5%
				այդ թվում՝				
				Սևան քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում	919.0	919.0	919.0	100.0%
				գ. Զոլաքարի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	2,652.3	2,652.3	1,873.6	70.6%
				գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	884.1	884.1	883.7	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզ	158,408.0	107,786.6	107,786.4	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	158,408.0	107,786.6	107,786.4	100.0%
				այդ թվում՝				
				Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցում	158,408.0	107,786.6	107,786.4	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
09	06	01	03	Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում	250,000.0	290,551.5	249,999.7	86.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	250,000.0	250,000.0	249,999.7	100.0%
				ՀՀ Լոռու մարզ	250,000.0	250,000.0	249,999.7	100.0%
				ք. Վանաձորի Միքայել Թավրիգյանի անվան արվեստի պետական քոլեջ	100,000.0	100,000.0	99,999.7	100.0%
				ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցում	150,000.0	150,000.0	150,000.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, զեռոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	40,551.5	-	
				ՀՀ Լոռու մարզ	-	40,551.5	-	
				Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի «Միջին մասնագիտական ծրագիր» քոլեջ		20,721.8		
				«Ստեփանավանի պրոֆ. Քալանթարյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ		19,829.7		
09	06	01	05	Կրթական օբյեկտների շինարարություն	17,870.9	5,110.9	2,616.4	51.2%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	870.9	870.9	816.4	93.7%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Լոռու մարզ	870.9	870.9	816.4	93.7%
				Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցում	870.9	870.9	816.4	93.7%
				-նախագծահետազոտական, զեռոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	17,000.0	4,240.0	1,800.0	42.5%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ Արարատի մարզ	10,000.0	2,440.0	-	
				գ. Արևաբույրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	10,000.0	2,440.0		
				ՀՀ Տավուշի մարզ	7,000.0	1,800.0	1,800.0	100.0%
				ք. Դիլիջանի թիվ 5 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	7,000.0	1,800.0	1,800.0	100.0%
09	06	01	06	Մարզական օբյեկտների շինարարություն	437,677.4	436,376.3	275,313.8	63.1%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	437,677.4	436,376.3	275,313.8	63.1%
				այդ թվում՝				

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				Երևան քաղաք	196,429.2	196,429.2	73,724.8	37.5%
				Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցում	196,429.2	196,429.2	73,724.8	37.5%
				ՀՀ Արմավիրի մարզ	134,839.6	134,839.6	96,482.1	71.6%
				Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցում	134,839.6	134,839.6	96,482.1	71.6%
				ՀՀ Կոտայքի մարզ	106,408.6	105,107.5	105,106.9	100.0%
				Չարենցավանի մարզադպրոց /նոր մասնաշենք/	106,408.6	105,107.5	105,106.9	100.0%
09	06	01	21	Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում	32,322.6	24,317.6	24,317.1	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	32,322.6	24,317.6	24,317.1	100.0%
				այդ թվում՝	-	-	-	
				ՀՀ Շիրակի մարզ	32,322.6	24,317.6	24,317.1	100.0%
				Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքներ, բարեկարգում, ցանկապատում	32,322.6	24,317.6	24,317.1	100.0%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	108,600.0	96,364.3	88.7%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		4,720.0	4,484.3	95.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		91,880.0	91,880.0	100.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		12,000.0		
				ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	3,756.5	3,756.5	1,894.9	50.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	3,756.5	3,756.5	1,894.9	50.4%
				այդ թվում՝				
04	01	01	06	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	3,756.5	3,756.5	1,894.9	50.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	3,756.5	3,756.5	1,894.9	50.4%
				ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	-	277,573.6	234,729.5	84.6%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	33,500.0	31,030.8	92.6%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	151,027.4	122,872.4	81.4%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	60,449.6	59,596.4	98.6%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	32,596.6	21,230.0	65.1%
				այդ թվում՝	-	-	-	
03	05	01	01	Քրեակատարողական համակարգի պահպանում	-	66,096.6	52,260.8	79.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		33,500.0	31,030.8	92.6%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		32,596.6	21,230.0	65.1%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	211,477.0	182,468.7	86.3%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն		60,449.6	59,596.4	98.6%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		151,027.4	122,872.4	81.4%
				ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	101,780.0	50,250.9	49.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	83,780.0	48,705.9	58.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	18,000.0	1,545.0	8.6%
				այդ թվում՝				
03	03	01	07	Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ	-	101,780.0	50,250.9	49.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		83,780.0	48,705.9	58.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		18,000.0	1,545.0	8.6%
				այդ թվում՝				
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության վարչական շենքի (քաղ. Երևան, Հալաբյան 41ա) որոշ հատվածների ընթացիկ նորոգման և տարածքի բարեկարգման համար նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		790.0	165.0	20.9%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության վարչական շենքի (քաղ. Երևան, Հալաբյան 41ա) որոշ հատվածների կապիտալ վերանորոգման, վերակառուցման, վարչական տարածքում գտնվող կառույցների կապիտալ նորոգման, սպասասրահի կառուցման և այլ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		12,500.0		
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Գեղարքունիքի մարզային բաժնի վարչական շենքի (քաղ. Սևան) մուտքի դռան, նախասրահի և սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման համար նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		40.0	40.0	100.0%
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Լոռու մարզային բաժնի վարչական շենքի (քաղ. Վանաձոր) տանիքի վնասված հատվածների ընթացիկ նորոգման համար նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		100.0	100.0	100.0%
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Արարատի մարզային բաժնի վարչական շենքի (քաղ. Արտաշատ) դիմացի տարածքի բարեկարգման և ասֆալտապատման համար նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		60.0	60.0	100.0%
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժնի Աբովյանի բաժանմունքի վարչական շենքում (քաղ. Աբովյան) էլեկտրական հոսանքի վնասված հատվածների ընթացիկ նորոգման համար նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		10.0		
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Սյունիքի մարզային բաժնի Կապանի բաժանմունքի վարչական շենքի (քաղ. Կապան) կապիտալ վերանորոգման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		2,500.0	1,180.0	47.2%
				ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության Վայոց ձորի մարզային բաժնի վարչական շենքի (քաղ. Եղեգնաձոր) ամրացման և կապիտալ նորոգման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում		2,000.0		
				ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	-	373,256.8	19,256.8	5.2%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	54,668.8	18,668.8	34.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	318,588.0	588.0	0.2%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	373,256.8	19,256.8	5.2%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		54,668.8	18,668.8	34.1%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		318,588.0	588.0	0.2%
				ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	-	25,496.1	23,052.8	90.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	25,496.1	23,052.8	90.4%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	25,496.1	23,052.8	90.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		25,496.1	23,052.8	90.4%
				ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	98,328.4	98,328.4	-	
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	98,328.4	98,328.4	-	
				այդ թվում՝	-	-	-	
06	01	01	01	Բնակարանային շինարարություն	98,328.4	98,328.4	-	
				Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցում	98,328.4	98,328.4	-	
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	98,328.4	98,328.4		
				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	-	49,720.3	32,645.5	65.7%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	49,070.3	32,051.5	65.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	650.0	594.0	91.4%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	49,720.3	32,645.5	65.7%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		49,070.3	32,051.5	65.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		650.0	594.0	91.4%
				ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	143,996.7	146,508.7	140,222.5	95.7%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	143,996.7	146,508.7	140,222.5	95.7%
				այդ թվում՝				
08	02	03	01	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	18,636.7	18,636.7	18,636.7	100.0%
				Շենիկ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում	18,636.7	18,636.7	18,636.7	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	18,636.7	18,636.7	18,636.7	100.0%
09	06	01	02	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում	125,360.0	125,360.0	119,092.0	95.0%
				Թաիրով գյուղի միջնակարգ դպրոց	125,360.0	125,360.0	119,092.0	95.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	125,360.0	125,360.0	119,092.0	95.0%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	2,512.0	2,493.8	99.3%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		2,512.0	2,493.8	99.3%
				ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	396,412.0	436,802.0	425,478.4	97.4%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	21,308.0	14,431.7	67.7%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	396,412.0	415,494.0	411,046.8	98.9%
				այդ թվում՝				
08	02	03	01	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	157,016.7	157,016.7	157,016.7	100.0%
				Սևան քաղաքի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում	157,016.7	157,016.7	157,016.7	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	157,016.7	157,016.7	157,016.7	100.0%
09	06	01	02	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում	239,395.3	239,395.3	239,278.9	100.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	239,395.3	239,395.3	239,278.9	100.0%
				Սևան քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում	42,931.7	42,931.7	42,931.2	100.0%
				գ. Զոլաքարի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	147,347.7	147,347.7	147,347.7	100.0%
				գ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	49,115.9	49,115.9	49,000.0	99.8%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	40,390.0	29,182.8	72.3%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		21,308.0	14,431.7	67.7%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		19,082.0	14,751.1	77.3%
				ՀՀ ԼՈՐՈՒՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	77,385.4	104,656.1	88,966.6	85.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	26,590.9	16,219.8	61.0%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	77,385.4	77,385.4	72,746.8	94.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	-	679.8	-	
				այդ թվում՝				
09	06	01	05	Կրթական օբյեկտների շինարարություն	77,385.4	77,385.4	72,746.8	94.0%
				Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցում	77,385.4	77,385.4	72,746.8	94.0%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	77,385.4	77,385.4	72,746.8	94.0%
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	27,270.7	16,219.8	59.5%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		26,590.9	16,219.8	61.0%
				-նախագծահետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքներ		679.8		
				ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	-	25,000.0	16,804.6	67.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	25,000.0	16,804.6	67.2%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	25,000.0	16,804.6	67.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		25,000.0	16,804.6	67.2%
				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	-	1,473.2	1,429.2	97.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	500.0	456.0	91.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	-	973.2	973.2	100.0%
				այդ թվում՝	-	-	-	
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,473.2	1,429.2	97.0%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		500.0	456.0	91.2%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում		973.2	973.2	100.0%
				ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	-	1,425.0	1,425.0	100.0%

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Ծրագրերի և կատարողների անվանումները	Տարեկան պլան ¹	Տարեկան ճշտված պլան ²	Փաստ	Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	-	1,425.0	1,425.0	100.0%
				այդ թվում՝				
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	1,425.0	1,425.0	100.0%
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն		1,425.0	1,425.0	100.0%
				ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ	-	2,010.0	1,744.0	86.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	-	2,010.0	1,744.0	86.8%
				այդ թվում՝	-	-	-	
11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	-	2,010.0	1,744.0	86.8%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր		2,010.0	1,744.0	86.8%
				ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	6,604,147.7	36,406.3	-	
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	6,604,147.7	36,406.3	-	
				այդ թվում՝				
04	02	04	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	723,812.4	36,406.3	-	
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	723,812.4	36,406.3		
04	05	01	01	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում	5,880,335.3	-	-	
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	5,880,335.3			
				ԸՆԴԱՄԵՆԸ	61,273,994.7	95,597,665.6	84,270,773.6	88.2%
				այդ թվում՝				
				-շենքերի և շինությունների շինարարություն	47,166,384.5	60,693,939.4	56,417,310.5	93.0%
				-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	11,745,896.0	14,551,864.0	13,414,542.0	92.2%
				-նախագծահետազոտական, զեռոգիա-քարտեզագրական աշխատանքներ	1,004,115.8	1,611,230.6	903,982.1	56.1%
				-ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այլ ծախսեր	1,357,598.4	18,740,631.6	13,534,939.1	72.2%

¹ Հաստատված է «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

² Հաշվի են առնված հաշվետու ժամանակաշրջանում օրենսդրության համաձայն կատարված փոփոխությունները: