

ՏԵՂԵԿԱԼՔ

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ելքերի վերաբերյալ՝ ըստ հանրային իշխանության մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների՝ ըստ արդյունքային ցուցանիշների

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1167	Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոտ էլեկտրագանգեր» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Շուրջ 50 կմ երկարությամբ «Լավվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օղային գծերի վերակառուցում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	1	-	
Էլեկտրահաղորդման օղային գծի կառուցում, կմ		50	50	50	-	
Էլեկտրահաղորդման օղային գծի թիրախային հատվածի թողունակություն, ՄՎտ						
Էլեկտրահաղորդման օղային գծի տարեկան անջատումների քանակ, հատ		14	14	4	10	Էլեկտրահաղորդման օղային գծի անջատումներ կատարվում են վթարների պատճառով: Տեղի է ունեցել 4 վթար:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		1,311,920.4	342,160.1	317,206.3	24,953.9	Պայմանավորված է փոխարժեքի արտարժույթային տարբերությամբ:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42002
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին
Նկարագրությունը՝	Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ	2	2	2		-	
«Հայգազարդ» ՓԲԸ-ի լուծարում, լուծարման փուլեր						
«Երևան ԶԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ների կողմից հիմնական գործունեության հետ չկապված նոր ծախսերի չկատարում, փոխառություններ չվերցնել և չտրամադրել /հաշվետու տարի/	1	1	1		-	
Սակագնային յուրաքանչյուր նոր ժամանակահատվածում «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի մարժայի ճշգրտում՝ նախորդ ժամանակահատվածում ՀԷՑ-ի կողմից գնած էլեկտրաէներգիայի կանխատեսվող և փաստացի արժեքների միջև տարբերության հետևանքով առաջացած վնասի (օգուտի), գումարած համապատասխան տոկոսային ծախսը (եկամուտը), լիարժեք արտացոլում /սակագնային ժամանակահատված/	1	1	1		-	
Սակագնային յուրաքանչյուր նոր ժամանակահատվածում «Երևանի ԶԷԿ» և «Հրազդանի ԶԷԿ» ՓԲԸ-ների սակագների վերանայում՝ նախորդ ժամանակահատվածում ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի տատանման հետևանքով գնված բնական գազի կանխատեսվող և փաստացի արժեքի տարբերությունից առաջացած վնասի (օգուտի) ամբողջությամբ արտացոլում /սակագնային ժամանակահատված/	1	1	1		-	
«Երևան ԶԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 1400 Գիգավատ ժամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարում /հաշվետու տարի/	1	1	1		-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	571,799.6	571,799.6	465,517.6	106,282.0		Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում իրականացված կանխավճարի մարումով:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42003
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Հաղթանակ» 220 կՎ, «Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների և 40 և ավելի և տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Ձովունի» 220 կՎ ենթակայանի ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր		
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ	2	1	1		-
Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ	4	2	2		-
Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ	7	7	2	5	Տեղի է ունեցել 2 սարքավորման խափանում
Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, հոսանքազրկումների քանակը/բաժանորդների թվին	0.2	0.2	0.2		-

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	3,997,817.6	1,116,211.5	132,003.4	984,208.1	Չինաստանի ինժեներները ծրագրակազմերի արդիականացման աշխատանքներ կատարելու նպատակով պետք է ժամանեին Հայաստան, սակայն COVID-19-ի բռնկումով պայմանավորված ժամանել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 12-ին և հոկտեմբերի 10-ին, ուստի հնարավոր չի եղել աշխատանքներն ավարտել:
---	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42004
Միջոցառման անվանումը՝	ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		2	-	-	-	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի քանակ, հատ		2	-	-	-	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի ժամկետի երկարաձգում, տարի		10	-	-	-	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի կողմից էներգահամակարգին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան, մլն կՎտժ		0.11	-	-	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		16,981,591.8	583,595.7	583,595.7	0.0	

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42005
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին
Նկարագրությունը՝	Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը և 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ		«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		2	1	1	-	
Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ		2	1	1	-	
Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ		10	10	2	8	Տեղի է ունեցել 2 խափանում

Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն, հոսանքագրկումների քանակը/բաժանորդների թվին	0.11	0.11	0.11	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	3,956,603.2	979,899.9	500,742.6	479,157.4	Չինաստանի ինժեներները ծրագրակազմերի արդիականացման աշխատանքներ կատարելու նպատակով պետք է ժամանեն Հայաստան, սակայն COVID-19-ի բռնկումով պայմանավորված ժամանել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 12-ին և հոկտեմբերի 10-ին, ուստի հնարավոր չի եղել աշխատանքներն ավարտել:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42006
Միջոցառման անվանումը՝	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուիայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին
Նկարագրությունը՝	Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուիայր» ենթակայանները
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ		«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	1		
Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ		2	2	-	2	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ին լուծել է 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուիայր» ենթակայանների վերակառուցման գլխավոր կապալառու Liaoning-Efacec Electrical Equipment Construction Co., Ltd (LEEEC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը:
Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ		8	8	8	-	
Ենթակայանների թողունակություն, ՄՎտ		250	250	250	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		3,494,977.2	171,021.2	156,540.6	14,480.6	Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը պայմանավորված է, այն հանգամանքով, որ վարկային միջոցներն օգտագործվել են նախատեսվածից փոքր ծավալով, ինչի արդյունքում հաշվեգրվել է նախատեսվածից պակաս տոկոսավճար:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42007
Միջոցառման անվանումը՝	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընդլայնել վերահսկման և տվյալների ձեռքբերման SCADA և էներգիայի կառավարման համակարգերը և կառուցել Պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոն

Միջոցառման տեսակը՝		Վարկերի տրամադրում				
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»ՓԲԸ		«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»ՓԲԸ			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	1	-	
Տեղադրվող օպտիկամանրաթելային մալուխի երկարություն, կմ		200	200	175	25	COVID-19 համավարակով պայմանավորված աշխատանքները չեն ավարտվել:
Պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոնի կառուցում, հատ		1	1	1	-	
Կարգավորման համակարգի խափանումների տարեկան տևողություն, րոպե		-	-	-	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		321,848.7	776,177.1	761,443.1	14,734.0	Թերակատարումը պայմանավորված է SCADA համակարգի փորձարկումների դրական արդյունքի բացակայությամբ, COVID-19 համավարակի վերաբերյալ հայտարարությամբ, երկրների կողմից հայտարարված թոփքների սահմանափակմամբ և մինչ օրս շարունակվող արտակարգ դրությամբ, հնարավորություն չի տրվել կազմակերպել Կապալառուի արտասահմանյան փորձագետների այցը ՀՀ, որի պատճառով էլ ԿԿՈՒՏՀ/ԷԿՀ համակարգի շահագործման հանձնման հետ կապված որոշ կարգաբերման աշխատանքներ հնարավոր չի եղել ավարտին հասցնել:

Ծրագրի դասիչը՝	1167					
Միջոցառման դասիչը՝	42008					
Միջոցառման անվանումը՝	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին					
Նկարագրությունը՝	Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանների կառուցում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ		«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ			4	4	-	
Տրամադրվող ենթադրամաշտորհների քանակ, հատ			1	1	-	
Կառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ			-	-	-	

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		207,633.3	86,355.5	121,277.9	Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախատրակավորման հաշվետվությունների պատրաստման ծառայությունների մատուցման դիմաց ընկերությունը հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացրել: Ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ. առաջին եռամսյակում:
---	--	------------------	-----------------	------------------	---

Ծրագրի դասիչը՝	1167					
Միջոցառման դասիչը՝	42009					
Միջոցառման անվանումը՝	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվող բյուջետային վարկ					
Նկարագրությունը՝	Բյուջետային վարկի տրամադրում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն		ՀՀ ֆինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ			1	1	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		-	18,700,000.0	18,700,000.0	-	

Ծրագրի դասիչը՝	1167					
Միջոցառման դասիչը՝	42010					
Միջոցառման անվանումը՝	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկերի տրամադրում «Քոնյուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ին					
Նկարագրությունը՝	Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն		ՀՀ ֆինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ			1	1	-	
Վերակառուցվող/վերագինվող էլեկտրական և մեխանիկական համակարգերի էներգաբլոկների քանակ, հատ			7	7	-	
Վերակառուցվող/վերագինվող հիդրոէլեկտրակայանների քանակ, հատ			3	3	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		-	5,960,210.5	5,960,210.4	0.1	

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1134	Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1134					
Միջոցառման դասիչը՝	42001					
Միջոցառման անվանումը՝	Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության վարկային ծրագրի շրջանակներում վարկերի տրամադրում					
Նկարագրությունը՝	Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Փոքր գյուղացիական տնտեսավարողներ, շահառու		50	50	100	-50	Շեղումը պայմանավորված է տրամադրված վարկերի մեծության քանակով, տրամադրվել են նախատեսվածից փոքր մեծության վարկեր:
Շահառուին տրամադրվող դրամային վարկերի տոկոսադրույք, տոկոս		12-14%	12-14%	12-14%		
Շահառուին տրամադրվող դոլարային վարկերի տոկոսադրույք, տոկոս		8-10%	8-10%	8-10%		
Վարկի միջին մեծություն, հազար դրամ		10000	10000	5000	5000	Շահառուների ցածր վարկունակություն հետևանքով վարկի միջին չափը նախատեսվածից փոքր է տրամադրվել:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		1,191,150.0	1,191,150.0	1,068,571.7	122,578.3	Շեղումը պայմանավորված է համավարակի պայմաններում առկա սահմանափակումներով և հայտարարված ռազմական դրությամբ:

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1224	Ճգնաժամների հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1224					
Միջոցառման դասիչը՝	42003					
Միջոցառման անվանումը՝	Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 1-ին միջոցառման շրջանակներում իրականացվող վարկավորում					
Նկարագրությունը՝	1-ին միջոցառման շահառու համարվող տնտեսավարող սուբյեկտներին իրացվելի միջոցների ապահովում՝ համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման գործիքակազմով					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	<< ֆինանսների նախարարություն		<< ֆինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ			157	285	-128	Վարկերը տրամադրվել են ներկայացված հայտերի հիման վրա
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			6,047,000.0	6,000,000.0	47,000.0	Գումարը տրամադրվել է ներկայացված հայտերի հիման վրա:

Ծրագրի դասիչը՝	1224					
Միջոցառման դասիչը՝	42004					
Միջոցառման անվանումը՝	Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 3-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող վարկավորում					
Նկարագրությունը՝	3-րդ միջոցառման շահառու համարվող տնտեսավարող սուբյեկտներին իրացվելի միջոցների ապահովում՝ համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման գործիքակազմով					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	«Քինանսների նախարարություն		«Քինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ			835	831	4	Վարկերը տրամադրվել են ներկայացված հայտերի հիման վրա:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			9,300,000.0	8,876,353.7	423,646.3	Գումարը տրամադրվել է ներկայացված հայտերի հիման վրա:

Ծրագրի դասիչը՝	1224					
Միջոցառման դասիչը՝	42005					
Միջոցառման անվանումը՝	Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող վարկավորում					
Նկարագրությունը՝	19-րդ միջոցառման շահառու համարվող տնտեսավարող սուբյեկտներին վարկավորման նպատակով ֆինանսական երաշխավորության ապահովում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	«Քինանսների նախարարություն		«Քինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ			100		100	28.12.2020թ.-ին տրամադրված գումարը հաշվետու ժամանակահատվածում չի օգտագործվել:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			562,500.0	562,500.0	-	

Ծրագրի դասիչը՝	1224					
Միջոցառման դասիչը՝	42006					
Միջոցառման անվանումը՝	Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 2-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող վարկավորում					
Նկարագրությունը՝	2-րդ միջոցառման իրականացման նպատակով ֆինանսական կառույցներին անհրաժեշտ էժան վարկային ռեսուրսներով ապահովում					
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	«Քինանսների նախարարություն		«Քինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						

Տրամադրվող վարկերի քանակ, հատ		7383	7383	0	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		4,000,000.0	4,000,000.0	-	

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1226	Տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված ծրագիր

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1226
Միջոցառման դասիչը՝	44001
Միջոցառման անվանումը՝	Տնտեսական երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված առաջին միջոցառում
Նկարագրությունը՝	Ներդրումների խթանում
Միջոցառման տեսակը՝	Ֆոնդի փայի ձեռքբերում

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	«Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ (Ներդրումային ֆոնդ)	«Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ (Ներդրումային ֆոնդ)			
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Ներդրումային ֆոնդի ներդրումների քանակը, հատ		5-10		5-10	Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված «Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի փայերի ձեռքբերման նպատակով պայմանագրի կնքումը հետաձգվել է:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		4,060,000.0		4,060,000.0	Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված «Ձեռնարկատեր+Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի փայերի ձեռքբերման նպատակով պայմանագրի կնքումը հետաձգվել է:

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1040	Կոշտ թափոնների կառավարում

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1040
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագիր
Նկարագրությունը՝	Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում

Միջոցառման տեսակը՝		Վարկերի տրամադրում				
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Ծրագրում ընդգրկված համայնքների թիվը, հատ		50	-	-	-	
Ստեղծվող աղբավայրերի թիվ, հատ		50	-	-	-	
Վերաբեռնման կայանի կառուցում, հատ		8-10%	-	-	-	
Երկու մարզերում շահագործվող աղբանոցների թվի կրճատում, տոկոս		12-14%	-	-	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		2,670,528.2	641,177.0	-	641,177.0	«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիրը» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար հայտարարված մրցութային հայտերը բացվել են ս թ. հունվարի 24-ին: Դիմել են 5 կազմակերպություններ (կոնսորցիումներ): Ներկայումս ընթանում է հայտերի գնահատման գործընթացը: Քանի որ դեռևս չինարարությունը չի սկսվել և խորհրդատվական ընկերություն չի ներգրավվել, դեռևս ոչ մի ծախսային աշխատանքներ չեն կատարվել, այսինքն նախատեսվող մասհանումները դեռ չեն իրականացվել ոչ դրամաշնորհային, ոչ վարկային և ոչ էլ խորհրդատվական դրամաշնորհային ծրագրերից:

Ծրագրի դասիչը՝	1040
Միջոցառման դասիչը՝	42002
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագիր
Նկարագրությունը՝	Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում, տոկոս		60	-	-	-	
Գործող թվով 2 աղբանոցների (Նուբարաշեն և Աջափնյակ) մեկուսացման վերջնական նախագիծ, հատ		2	-	-	-	
Քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցման վերջնական նախագիծ, հատ		1	-	-	-	
Աղբանոցներում առաջացող գազերի բռնկման հնարավորության նվազեցում, տոկոս		100	-	-	-	
Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների մեքենաների համար աղբի տեղադրման հնարավորությունների ստեղծում, մեք/օր		150	-	-	-	

Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի ծավալի կրճատում, տոկոս	100	-	-	-
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	3,099,282.7	41,673.6	41,673.6	-

Ծրագրի դասիչը՝	1040
Միջոցառման դասիչը՝	42003
Միջոցառման անվանումը՝	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագիր
Նկարագրությունը՝	Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում, տոկոս		60	-	-	-	
Գործող թվով 2 աղբանոցների (Նուբարաշեն և Աջափնյակ) մեկուսացման վերջնական նախագիծ, հատ		2	-	-	-	
Քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցման վերջնական նախագիծ, հատ		1	-	-	-	
Աղբանոցներում առաջացող գազերի բռնկման հնարավորության նվազեցում, տոկոս		100	-	-	-	
Աղբահանություն իրականացնող կազմակերպությունների մեքենաների համար աղբի տեղադրման հնարավորությունների ստեղծում, մեք/օր		150	-	-	-	
Շրջական միջավայրը աղտոտող աղբից առաջացող ստորգետնյա ջրերի ծավալի կրճատում, տոկոս		100	-	-	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		3,099,282.7	-	-	-	

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1049	Ճանապարհային ցանցի բարելավում

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1049
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	«Կորսան Կորվիան Կոնստրուկսիոն» ԲԸ-ի կողմից չվճարված դրամական պահանջներ ունեցող ՀՀ կազմակերպություններին տրամադրվող բյուջետային վարկեր
Նկարագրությունը՝	Բյուջետային վարկերի տրամադրում ՀՀ կազմակերպություններին
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն		ՀՀ ֆինանսների նախարարություն			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող վարկերի քանակ			27	22	5	Հայտ չեն ներկայացրել

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		2,206,136.4	2,018,175.5	187,960.9	Կազմակերպությունները բյուջետային վարկ ստանալու հայտերը ներկայացրել են սկսած 22.05.2020թ.-ից: Գումարները տրամադրվել են ներկայացված հայտերի և դրանցում ընդգրկված փաստաթղթերի հիման վրա:
--	--	-------------	-------------	-----------	---

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1157	Քաղաքային զարգացում

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1157
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի կատարման ապահովում
Նկարագրությունը՝	Երևանի քաղաքային լուսավորության ապահովում համար վարկերի տրամադրում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ, տոկոս		100	10	-	10	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների կատարողական ակտի ուշ ներկայացմամբ:
Թվով 28 փողոցներում արտաքին լուսավորության էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալի նվազում, տոկոս		68	-	-	-	
Արտաքին լուսավորության հենասյուներից և ամրակցված մալուխներից բխող անվտանգության խնդիրների լուծում, փողոց		28	1	-	1	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների կատարողական ակտի ուշ ներկայացմամբ:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		1,775,575.9	65,792.0	-	65,792.0	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների կատարողական ակտի ուշ ներկայացմամբ,ինչի արդյունքում վճարումը տեղափոխվել է 2021թ.:

Ծրագրի դասիչը՝	1157
Միջոցառման դասիչը՝	42002
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր
Նկարագրությունը՝	Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Համայնքի թիվ		1	-	-	-	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		354,158.8	-	-	-	

Ծրագրի դասիչը՝	1157				
Միջոցառման դասիչը՝	42003				
Միջոցառման անվանումը՝	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր				
Նկարագրությունը՝	Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում				
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում				
	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր		
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Դրենաժային թունելի երկարացում, որից՝					
Հորատման աշխատանքներ, մ	202	50	-	50	Հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել են, ինչը պայմանավորված է դրենաժային թունելի խորշից վերև Ֆիրդուս թաղամասի խարխուլ սեփական տների բնակիչների բողոքներով՝ պայթեցումից առաջացած ցնցումների պատճառով:
Դատարկ տեղերի լցումում՝ ըստ անհրաժեշտության, քմ	2346	-	-	-	
Հակակոռոզիոն աշխատանքների իրականացում, խմ	255	255	-	255	Հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել են, ինչը պայմանավորված է դրենաժային թունելի խորշից վերև Ֆիրդուս թաղամասի խարխուլ սեփական տների բնակիչների բողոքներով՝ պայթեցումից առաջացած ցնցումների պատճառով:
Ստորգետնյա ջրերի հոսքի կրճատում 2016թ. համեմատ, տոկոս,	90	90	-	90	Հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել են, ինչը պայմանավորված է դրենաժային թունելի խորշից վերև Ֆիրդուս թաղամասի խարխուլ սեփական տների բնակիչների բողոքներով՝ պայթեցումից առաջացած ցնցումների պատճառով:
Պոմպակայանների անջատման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, կվտ/ժ, 2016թ. համեմատ	1624700	1624700	1756985	-132285	Դրենաժային թունելի հորատանցմանը զուգընթաց ավելանում են Հրազդան թափվող ջրերի ծավալները, որի ընթացքում ավելի պակաս են աշխատում ստորգետնյա ջրերը մղող պամպակայանները:
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	1,536,139.0	247,044.0	-	247,044.0	Կապալառուի հորատանցման աշխատանքների դատարեցումն է դրենաժային թունելի խորշից վերև Ֆիրդուս թաղամասի խարխուլ սեփական տների բնակիչների բողոքները պայթեցումից առաջացած ցնցումների պատճառով:

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1210	Միջպետական վարկերի տրամադրում

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1210				
Միջոցառման դասիչը՝	42001				
Միջոցառման անվանումը՝	Բյուջետային վարկի տրամադրում Արցախի հանրապետությանը				
Նկարագրությունը՝	Արցախի հանրապետության կառավարությանն աջակցության նպատակով վարկի տրամադրում				
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում				
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն				

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Այլ ֆինանսական					
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	64,949,399.2	75,126,039.2	75,124,039.2	2,000.00	Տարեվերջին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշման հիման վրա գործարքի արագ կատարման և դրա ճշգրտման անհրաժեշտության համար ժամկետի սղության պատճառով

Ծրագրի դասիչը՝	1210
Միջոցառման դասիչը՝	42002
Միջոցառման անվանումը՝	Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսության վարկավորում
Նկարագրությունը՝	Տնտեսության աջակցության նպատակով վարկի տրամադրում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տնտեսության աջակցության նպատակով վարկ, քանակ, հատ		1	1		
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		7,500,000.0	7,500,000.0		

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1211	Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ծրագիր

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1211
Միջոցառման դասիչը՝	43001
Միջոցառման անվանումը՝	Արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում
Նկարագրությունը՝	Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից և այլ արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի մարում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը		Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր	
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	110,924,652.6	103,116,276.1	103,116,276.2	(0.1)	

Ծրագրի դասիչը՝	1211					
Միջոցառման դասիչը՝	44001					
Միջոցառման անվանումը՝	Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում մասնակցության գծով ստանձնած պարտավորությունների կատարում					
Նկարագրությունը՝	Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում բաժնեմասերի ձեռքբերման գծով ՀՀ կողմից ստանձնված պարտավորությունների կատարում (2019 թվականին Ասիական Ջարգացման Բանկ, Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողություն և շրջակա միջավայրի գործընկերություն հիմնադրամ)					
Միջոցառման տեսակը՝	Բաժնեմասերի ձեռք բերում					
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների թիվ, հատ		1	1	1		-
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		727,000.0	727,000.0	727,000.0		

Ծրագրի դասիչը՝	1211					
Միջոցառման դասիչը՝	45001					
Միջոցառման անվանումը՝	Մուրհակների մարում					
Նկարագրությունը՝	Շրջանառության մեջ գտնվող պետական հասարակ և փոխանցելի մուրհակների մարում					
Միջոցառման տեսակը՝	Փոխառությունների մարում և այլ ելքեր (ներքին)					
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն					
		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Մուրհակների ժամկետայնություն, օր						
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		885,781.2	887,446.2	878,655.2	8,791.0	Նախնական տարբերակով նախատեսվել է թվով 26 մուրհակի թողարկում, սակայն մինչև 2019թ-ի տարեվերջ թողարկվել է 2020թ-ին մարման ենթակա 44 մուրհակ, որոնցից տարվա ընթացքում փաստացի մարվել է թվով 33-ը, իսկ 11 մուրհակների վճարման հալտեր 2020թ-ին չեն ներկայացվել:

Ծրագրի դասիչը՝	1211				
Միջոցառման դասիչը՝	46001				
Միջոցառման անվանումը՝	Արտարժույթային պետական պարտատոմսերի մարում/հետգնում				
Նկարագրությունը՝	Արտարժույթային պետական պարտատոմսերի մարում/հետգնում				
Միջոցառման տեսակը՝	Պարտատոմսերի մարում/հետգնում				
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն				

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		46,529,654.3	46,529,654.3	46,529,654.2	0.1	